

**ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДҮҮРГИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХЭРЭГЖИЛТ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН ОТГОНБААТАРЫН МӨНГӨНШАГАЙГИЙН 2024 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

Нэг. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээ

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин		Эхлэх хугацаа	Дуусах хугацаа
				Эхний хагас жил	Сүүлийн хагас жил		
	1	2	3	4	5	6	7
Стратеги төлөвлөгөөний зорилго -1							
Холбогдогч талуудын оролцоо, судалгаа, шинжилгээ, баримтад үндэслэсэн бодлого, шийдвэрийг боловсруулж, төлөвлөж хэвшинэ.							
Зорилт 1. "Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хууль болон холбогдох хууль тогтоомж, төрөөс баримтлах бодлого, тогтоол шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, биелэлтийг хангах, тайлагнах."							
1.	Арга хэмжээ 1.1. Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний саналыг нэгтгэн боловсруулж, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт уламжилна.	Хуулийн хугацаанд саналыг боловсруулан хүргүүлсэн эсэх.	-	Хороод, дэргэдэх хэлтэс албадаас санал авч, хуулийн хугацаанд саналыг хүргүүлнэ.	Хуулийн хугацаанд саналыг хүргүүлнэ.	1	11
2.	Арга хэмжээ 1.2. Дүүргийн төсөв болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтыг бодлогын баримт бичгүүд болон бусад эх үүсвэрийн төсвийн төлөвлөлттэй уялдуулан боловсруулж батлуулна.	Орон нутгийн төсвийг хуулийн хугацаанд батлуулсан эсэх.	ДИТХ-ын 2023 оны 26 дугаар тогтоолоор шинээр 82 арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр батлуулсан.	50% Хороод, дэргэдэх хэлтэс албадаас санал авсан байна.	100% Хуулийн хугацаанд төсвийг өргөн барьж, батлуулсан байна.	1	12
Зорилт 2. "Монгол улсын Засгийн газар, нийслэл, дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт хот байгуулалт, дэд бүтэц, тохижилтын чиглэлээр тусгагдсан үндсэн зорилттой уялдуулан дүүргийн хөгжлийн бодлого боловсруулах, төлөвлөлт хийх, төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавих, тайлагнах."							
1.	Арга хэмжээ 2.1. Баруун Сонголонгийн гудамжнаас Буянт-Ухаа 23 дугаар гудамж дагуу Центр хүртэлх авто зам	Авто замын ажлын явц хувь.	650 метр шороон хөрс бүхий зам талбай.	Зураг төсөвд магадлал хийлгүүлж, худалдан авах	Авто замын 50-аас доошгүй хувь хэрэгжүүлсэн байна.	1	11

	(9 дүгээр хороо)-ын ажлыг эхлүүлнэ.			ажиллагааны албанд шилжүүлсэн байна.			
2.	Арга хэмжээ 2.2. Тайнь 2 дугаар гудамжнаас Буянт-Ухаа 23 дугаар гудамж хүртэл авто зам (16 дугаар хороо)-ын ажлыг эхлүүлнэ.	Авто замын ажлын явц хувь.	680 метр шороон хөрс бүхий зам талбай.	Зураг төсөвд магадлал хийлгүүлж, худалдан авах ажиллагааны албанд шилжүүлсэн байна.	Авто замын 50-аас доошгүй хувь хэрэгжүүлсэн байна.	1	11
3.	Арга хэмжээ 2.3. Тайнь 1 дүгээр гудамжны хатуу хучилттай авто замын ажил (25 дугаар хороо)-ын ажлыг эхлүүлнэ.	Авто замын ажлын явц хувь.	850 метр шороон хөрс бүхий зам талбай.	Зураг төсөвд магадлал хийлгүүлж, худалдан авах ажиллагааны албанд шилжүүлсэн байна.	Авто замын 50-аас доошгүй хувь хэрэгжүүлсэн байна.	1	11
4.	Арга хэмжээ 2.4. Хороолол дундах авто зам засвар, шинэчлэлтийн ажил (1, 2 дугаар хороо)-ыг хэрэгжүүлнэ.	Хороолол дундах авто замыг засварласан эсэх.	750 метр эвдрэл ихтэй авто зам.	Зураг төсөвд магадлал хийлгүүлж, худалдан авах ажиллагааны албанд шилжүүлсэн байна.	Хороолол дундах авто замыг засварласан байна.	1	11
5.	Арга хэмжээ 2.5. Хороолол дундах авто зам засвар, шинэчлэлтийн ажил (15, 17 дугаар хороо)-ыг хэрэгжүүлнэ.	Хороолол дундах авто замыг засварласан эсэх.	600 метр эвдрэл ихтэй авто зам.	Зураг төсөвд магадлал хийлгүүлж, худалдан авах ажиллагааны албанд	Хороолол дундах авто замыг засварласан байна.	1	11

				шилжүүлсэн байна.			
6.	Арга хэмжээ 2.6. Хороолол дундах авто зам засвар, шинэчлэлтийн ажил (19, 20 дугаар хороо)-ыг хэрэгжүүлнэ.	Хороолол дундах авто замыг засварласан эсэх.	1600 метр эвдрэл ихтэй авто зам.	Зураг төсөвд магадлал хийлгүүлж, худалдан авах ажиллагааны албанд шилжүүлсэн байна.	Хороолол дундах авто замыг засварласан байна.	1	11
7.	Арга хэмжээ 2.7. Туул ривер хотхон орчмын зам талбайн засварын ажил (24 дүгээр хороо)-ыг хэрэгжүүлнэ.	Хороолол дундах авто замыг засварласан эсэх.	3500 м.кв эвдрэл ихтэй зам талбай.	Зургийн даалгавар боловсруулж худалдан авах ажиллагааг зарлуулсан байна.	Хороолол дундах зам талбайг засварласан байна.	1	11
8.	Арга хэмжээ 2.8. Өрхийн эрүүл мэдийн төвийн орц гарц, зогсоолын ажил (8 дугаар хороо)-ыг хэрэгжүүлнэ.	Зогсоолын ажлыг хэрэгжүүлсэн байна.	623 м.кв шороон хөрс бүхий талбай.	Зураг төсөвд магадлал хийлгүүлж, худалдан авах ажиллагааны албанд шилжүүлсэн байна.	Зогсоолын ажлыг хэрэгжүүлсэн байна.	1	11
9.	Арга хэмжээ 2.9. Авто замын зорчих хэсгийн аюулгүй байдлын хүрээнд шинээр гэрэлтүүлэг хийх ажил (10, 12, 13 дугаар хороо)-ын ажлыг эхлүүлнэ.	Гэрэлтүүлгийн ажлын явц хувь.	Гэрэлтүүлэггүй зам талбай.	Зургийн даалгавар боловсруулж худалдан авах ажиллагааны албанд шилжүүлсэн байна.	Гэрэлтүүлгийн 50-аас доошгүй хувь хэрэгжүүлсэн байна.	1	11
10.	Арга хэмжээ 2.10. Авто замын зорчих хэсгийн аюулгүй	Гэрэлтүүлгийн ажлын явц хувь.	Гэрэлтүүлэггүй зам талбай.	Зургийн даалгавар	Гэрэлтүүлгийн 50-аас доошгүй хувь	1	11

	байдлын хүрээнд шинээр гэрэлтүүлэг хийх ажил (14, 21 дүгээр хороо) -ын ажлыг эхлүүлнэ.			боловсруулж худалдан авах ажиллагааны албанд шилжүүлсэн байна.	хэрэгжүүлсэн байна.		
11.	Арга хэмжээ 2.11. Дүүргийн 13 дугаар хорооны хүчдэлийн уналттай болон гэрэл цахилгаангүй айл өрхийг цахилгаан шугам, сүлжээнд холбоно.	100-аас доошгүй айл өрхийг цахилгаан шугам сүлжээнд холбосон эсэх.	2023 онд 26 өрхийн цахилгааны хүчдэлийг сайжруулсан	Зураг төсөвд магадлал хийлгүүлж худалдан авах ажиллагааны албанд шилжүүлсэн байна.	100-аас доошгүй айл өрхийг цахилгаан шугам сүлжээнд холбосон байна.	1	11
12.	Арга хэмжээ 2.12. Дүүргийн 14 дүгээр хорооны хүчдэлийн уналттай болон гэрэл цахилгаангүй айл өрхийг цахилгаан шугам, сүлжээнд холбоно.	150-аас доошгүй айл өрхийг цахилгаан шугам сүлжээнд холбосон эсэх.	2023 онд 151 өрхийн цахилгааны хүчдэлийг сайжруулсан	Зураг төсөвд магадлал хийлгүүлж худалдан авах ажиллагааны албанд шилжүүлсэн байна.	150-аас доошгүй айл өрхийг цахилгаан шугам сүлжээнд холбосон байна.	1	11
13.	Арга хэмжээ 2.13. 290 дүгээр цэцэрлэгийн урд талбайд авто зогсоол байгуулах ажил (21 дүгээр хороо) -ыг хэрэгжүүлнэ.	100-аас доошгүй авто машины зогсоол байгуулсан эсэх.	6538 м.кв шороон хөрс бүхий талбай.	Зургийн даалгавар боловсруулж худалдан авах ажиллагааны албанд шилжүүлсэн байна.	100-аас доошгүй авто машины зогсоол байгуулсан байна.	1	11
14.	Арга хэмжээ 2.14. Зам, замын байгууламжийн зураг, төсвийн ажлын даалгавар боловсруулж, Худалдан авах	Зургийн даалгавар боловсруулж Худалдан авах ажиллагааны	-	Зургийн даалгавар боловсруулж худалдан авах ажиллагааг	Зургийн даалгавар боловсруулж худалдан авах ажиллагааг	1	11

	ажиллагааны албанд шилжүүлнэ.	албанд хүлээлгэн өгсөн эсэх.		зарлуулсан байна.	зарлуулсан байна.		
15.	Арга хэмжээ 2.15. Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн гэрэлтүүлгийн ажил (3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 23, 24 дүгээр хороо)-ыг эхлүүлсэн байна.	Гэрэлтүүлгийн ажлын явц хувь.	Гэрэлтүүлэггүй зам талбай.	Зургийн даалгавар боловсруулж худалдан авах ажиллагааны албанд шилжүүлсэн байна.	Гэрэлтүүлгийн 50-аас доошгүй хувь хэрэгжүүлсэн байна.	1	11
16.	Арга хэмжээ 2.16. Наадамчдын замаас Гарден сити хотхон, Арцат 2 хотхон хүртэл явган замын ажил (23 дугаар хороо)-ыг хэрэгжүүлсэн байна.	560-аас доошгүй метр урт явган зам шинээр тавьсан эсэх.	560 метр урт шороон хөрс бүхий талбай.	Зураг төсөвд магадлал хийлгүүлж худалдан авах ажиллагааны албанд шилжүүлсэн байна.	560-аас доошгүй метр урт явган зам шинээр тавьсан байна.	1	11
17.	Арга хэмжээ 2.17. Нисэхийн тойргийг олон түвшинт уулзвар болгох ажлыг эхлүүлнэ.	Уулзварын ажлыг эхлүүлсэн эсэх.	Зураг төсвийн ажлын явц 10 хувь.	Зураг төсөвд магадлал хийлгүүлж худалдан авах ажиллагааг зарлуулсан байна.	Уулзварын Гэрэлтүүлгийн 30-аас доошгүй хувь хэрэгжүүлсэн байна.	1	11
18.	Арга хэмжээ 2.18. Нисэхийн 342 дугаар худгаас хойш хатуу хучилттай авто зам тавих (10 дугаар хороо) ажлыг эхлүүлнэ.	Авто замын ажлын явц хувь.	220 метр шороон хөрс бүхий зам талбай.	Зургийн даалгавар боловсруулж худалдан авах ажиллагааны албанд шилжүүлсэн байна.	Авто замын 30-аас доошгүй хувь хэрэгжүүлсэн байна.	1	11

19.	Арга хэмжээ 2.19. Мишээл экспогийн баруун талд орон сууц хороололруу орох авто замын ажил (20 дугаар хороо)	Авто замын ажлын явц хувь.	170 метр шороон хөрс бүхий зам талбай.	Зургийн даалгавар боловсруулж худалдан авах ажиллагааны албанд шилжүүлсэн байна.	Авто замын 50-аас доошгүй хувь хэрэгжүүлсэн байна.	1	11
20.	Арга хэмжээ 2.20. Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн теле хяналтын камерын тоог нэмэгдүүлнэ.	Шинээр нэмэгдүүлсэн теле хяналтын камерын тоо.	360 ширхэг теле хяналтын камертай.	Камерын хяналтын төвийн засварын ажлыг дуусгасан байна.	200-аас доошгүй теле хяналтын камерыг шинээр суурилуулна.	1	12
21.	Арга хэмжээ 2.21. Хог хаягдлыг бууруулах, тээвэрлэлт, зам талбайн цэвэрлэгээ, үйлчилгээний менежментийг сайжруулах, техник, тоног төхөөрөмжийг нэмэгдүүлнэ.	Шинээр нэмэгдүүлсэн хог тээвэр, зам талбайн машин, техник хэрэгслийн тоо.	Хог тээврийн 32 машин, зам цэвэрлэгээ, усалгааны 3 машинаар парк шинэчлэлт хийсэн. (2021-2023 он)	Тенникийн тодорхойлолтыг боловсруулж худалдан авах ажиллагааг зарлуулсан байна.	10-аас доошгүй хог тээврийн авто машин, 6-аас доошгүй зам зам цэвэрлэгээ арчилгаанд шаардлагатай автомашин, механизмаар парк шинэчлэлт хийнэ.	1	12
22.	Арга хэмжээ 2.22. Борооны ус зайлуулах шугам хоолой барих ажлын зураг төсөв (2, 15, 24 дүгээр хороо)-ийг хийлгүүлнэ.	Зураг төсөвт магадлал хийлгүүлнэ.	-	Зургийн даалгавар боловсруулж худалдан авах ажиллагааны албанд шилжүүлсэн байна.	Зураг төсөвт магадлал хийлгүүлсэн байна.	1	11

23.	Арга хэмжээ 2.23. Туул гол дээгүүр явган болон дугуйн замын гүүрийн ажлын зураг төсөв хийлгүүлнэ.	Зураг төсөвт магадлал хийлгүүлнэ.	-	Зургийн даалгавар боловсруулж худалдан авах ажиллагааны албанд шилжүүлсэн байна.	Зураг төсөвт магадлал хийлгүүлсэн байна.	1	10
Зорилт 3. "Байгууллага, нэгжийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай дэмжлэг үзүүлж, хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх."							
1.	Арга хэмжээ 3.1. Албан бичиг хэргийг хөтлөх, байгууллага иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, санал, гомдлыг шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулна.	Ажлын явц, хувь.	2023 онд 22 өргөдөл гомдол, 189 албан бичгийг бүрэн шийдвэрлэсэн.	Тухай бүр 100%	Тухай бүр 100%	1	12
2.	Арга хэмжээ 3.2. Албан хэрэг хөтлөх, бүрдүүлэх, эмх цэгцтэй хадгалах, мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах, баримт бичгийг боловсруулах, зохион байгуулах MNS5140:2011 стандартыг мөрдөнө.	Ажлын явц, хувь.	2023 онд 5 захирамж, 1 тушаал, 105 албан бичиг, 36 ажлын болон зургийн даалгавар, техникийн тодорхойлолтыг боловсруулсан.	Тухай бүр 100%	Тухай бүр 100%	1	12
3.	Арга хэмжээ 3.3. Баримт бичгийг хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу төрөлжүүлэн хэрэг бүрдүүлэх, албан хэрэг хөтлөгдөх хугацаа дуусмагц, зохих зааврын дагуу цэгцэлж, бүрэн бүрдэлтэйгээр баримт бичиг хүлээн авах хуваарийн дагуу байгууллагын архивт шилжүүлнэ.	Ажлын явц, хувь.	2023 онд хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу 2 нэгжийн бүрдлийг бүрэн хангаж хангуулж байгууллагын архивд шилжүүлсэн.	Тухай бүр 100%	Тухай бүр 100%	1	12

4.	Арга хэмжээ 3.4. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйг чандлан мөрдөж ажиллана.	Ажлын явц, хувь.	-	Ёс зүйн зөрчилгүй ажиллана.	Ёс зүйн зөрчилгүй ажиллана.	1	12
----	---	------------------	---	-----------------------------	-----------------------------	---	----

Хоёр. Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээ

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин		Эхлэх хугацаа	Дуусах хугацаа
				Эхний хагас жил	Сүүлийн хагас жил		
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Арга хэмжээ 1. Ахлах түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдана.	Суралцсан кредит цаг.	8 кредит цаг.	9 кредит цаг суралцана.	-	1	2
2.	Арга хэмжээ 2. Албан тушаалын онцлогоос хамаарсан гадаад хэл, мэдээллийн технологийн хэрэглээний болон салбарын хууль тогтоомжид заасан зайлшгүй шаардлагатай ур чадварыг мэргэжлийн сургалтын байгууллагаар дамжуулж, эсхүл бие даан суралцаж эзэмших.	Хамрагдсан сургалтын тоо.	2023 онд 8 сургалтад хамрагдсан.	3-аас доошгүй сургалтад хамрагдсан байна.	6-аас доошгүй сургалтад хамрагдсан байна.	1	12

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН:


ДҮҮРГИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО,
ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХЭРЭГЖИЛТ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН

 / О.МӨНГӨНШАГАЙ /

2024.01.10

ХЯНАН БАТАЛГААЖУУЛСАН:

ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН
УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

 / Л.ОТГОНБАЯР /

2024.01.10

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын
даргын 2023 оны 98 дугаар тушаалын
6 дугаар хавсралт

ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДҮҮРГИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХЭРЭГЖИЛТ
ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН О.МӨНГӨНШАГАЙГИЙН 2024 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

Нэг. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
Стратеги төлөвлөгөөний зорилго -1							
Холбогдогч талуудын оролцоо, судалгаа, шинжилгээ, баримтад үндэслэсэн бодлого, шийдвэрийг боловсруулж, төлөвлөж хэвшинэ.							
Зорилт 1. "Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хууль болон холбогдох хууль тогтоомж, төрөөс баримтлах бодлого, тогтоол шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, биелэлтийг хангах, тайлагнах."							
1.	Арга хэмжээ 1.1. Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний саналыг нэгтгэн боловсруулж, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт уламжилна.	Хуулийн хугацаанд саналыг боловсруулан хүргүүлсэн эсэх.	-	Хуулийн хугацаанд саналыг хүргүүлнэ.	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2025 онд хэрэгжүүлэх 11 төсөл, арга хэмжээний саналыг дүүргий Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2024 оны 04 дүгээр сарын 26-ны 03/785 дугаартай албан бичгээр нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт уламжилсан. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2025 онд хэрэгжүүлэх 8 авто замын төсөл, арга хэмжээний саналыг дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2024 оны 10 дугаар сарын 30-ний 03/2207 дугаартай албан бичгээр нийслэлийн Замын хөгжлийн газарт уламжилсан.	2024.01.02 - 2024.12.31	100%
2.	Арга хэмжээ 1.2. Дүүргийн төсөв болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтыг бодлогын	Орон нутгийн төсвийг хуулийн хугацаанд	ДИТХ-ын 2023 оны 26 дугаар тогтоолоор шинээр 82 арга хэмжээ	100% Хуулийн хугацаанд төсвийг өргөн барьж	Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2024 оны 02 дугаар сарын 29, 2024 оны 4 дүгээр сарын 30-ны хурлуудад дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 оны төсвийн жилд	2024.01.02 - 2024.12.31	100%

	баримт бичгүүд болон бусад эх үүсвэрийн төсвийн төлөвлөлттэй уялдуулан боловсруулж батлуулна.	батлуулсан эсэх.	хэрэгжүүлэхээр батлуулсан.	батлуулсан байна.	хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний 2 удаагийн төсвийн тодотголын саналыг танилцуулан тус тус батлуулсан.		
Зорилт 2. "Монгол улсын Засгийн газар, нийслэл, дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт хот байгуулалт, дэд бүтэц, тохижилтын чиглэлээр тусгагдсан үндсэн зорилттой уялдуулан дүүргийн хөгжлийн бодлого боловсруулах, төлөвлөлт хийх, төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавих, тайлагнах."							
1.	Арга хэмжээ 2.1. Баруун Сонсголонгийн гудамжнаас Буянт-Ухаа 23 дугаар гудамж дагуу Центр хүртэлх авто зам (9 дүгээр хороо)-ын ажлыг эхлүүлнэ.	Авто замын ажлын явц хувь.	650 метр шороон хөрс бүхий зам талбай.	Авто замын ажлыг 50-аас доошгүй хувь хэрэгжүүлсэн байна.	Баруун Сонсголонгийн гудамжнаас Буянт-Ухаа 23 дугаар гудамж дагуу Центр хүртэлх авто зам (9 дүгээр хороо)-ын ажлын гүйцэтгэгчээр "Иг" ХХК шалгарсан бөгөөд авто замын суурь, хашлага суурилуулах ажил хийгдэж байна. Ажлын явц 40%.	2024.01.02 - 2024.12.31	90%
2.	Арга хэмжээ 2.2. Тайнь 2 дугаар гудамжнаас Буянт-Ухаа 23 дугаар гудамж хүртэл авто зам (16 дугаар хороо)-ын ажлыг эхлүүлнэ.	Авто замын ажлын явц хувь.	680 метр шороон хөрс бүхий зам талбай.	Авто замын ажлыг 50-аас доошгүй хувь хэрэгжүүлсэн байна.	Тайнь 2 дугаар гудамжнаас Буянт-Ухаа 23 дугаар гудамж хүртэл авто зам (16 дугаар хороо)-ын ажлын гүйцэтгэгчээр "Шинэ хотын цамхаг" ХХК шалгарсан бөгөөд авто замын зорчих хэсгийн ажил хийгдэж дуусаж хөдөлгөөн нээсэн. Цахилгаан дамжуулах өндөр хүчдэлийн агаарын шугам зөөж шилжүүлэх ажил дулааны улиралд хийгдэхээр болсон. Ажлын явц 80%.	2024.01.02 - 2024.12.31	100%
3.	Арга хэмжээ 2.3. Тайнь 1 дүгээр гудамжны хатуу хучилттай авто замын ажил (25 дугаар хороо)-ын ажлыг эхлүүлнэ.	Авто замын ажлын явц хувь.	850 метр шороон хөрс бүхий зам талбай.	Авто замын ажлыг 50-аас доошгүй хувь хэрэгжүүлсэн байна.	Тайнь 1 дүгээр гудамжны хатуу хучилттай авто замын ажил (25 дугаар хороо)-ын зураг төсвийг 2024 оны 5 дугаар сарын 13-нд Худалдан авах ажиллагааны албанд шилжүүлсэн. Тус ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 3 удаа зарлахад оролцогчид шаардлага хангасан материал ирүүлээгүйн улмаас тендер амжилтгүй болсон.	2024.01.02 - 2024.12.31	50%
4.	Арга хэмжээ 2.4. Хороолол дундах авто зам засвар, шинэчлэлтийн ажил (1, 2	Хороолол дундах авто замыг засварласан эсэх.	750 метр эвдрэл ихтэй авто зам.	Хороолол дундах авто замыг засварласан байна.	Хороолол дундах авто зам засвар, шинэчлэлтийн ажил (1, 2 дугаар хороо)-ын гүйцэтгэгчээр "Норовтун" ХХК шалгарсан бөгөөд 750 метр урт авто замыг шинэчлэн засварлаж дууссан.	2024.01.02 - 2024.12.31	100%

	дугаар хороо)-ыг хэрэгжүүлнэ.						
5.	Арга хэмжээ 2.5. Хороолол дундах авто зам засвар, шинэчлэлтийн ажил (15, 17 дугаар хороо)-ыг хэрэгжүүлнэ.	Хороолол дундах авто замыг засварласан эсэх.	600 метр эвдрэл ихтэй авто зам.	Хороолол дундах авто замыг засварласан байна.	Хороолол дундах авто зам засвар, шинэчлэлтийн ажил (15, 17 дугаар хороо)-ын гүйцэтгчээр "Эко эвсэг" ХХК шалгарсан бөгөөд 600 метр урт авто замыг шинэчлэн засварлаж дууссан.	2024.01.02 - 2024.12.31	100%
6.	Арга хэмжээ 2.6. Хороолол дундах авто зам засвар, шинэчлэлтийн ажил (19, 20 дугаар хороо)-ыг хэрэгжүүлнэ.	Хороолол дундах авто замыг засварласан эсэх.	1600 метр эвдрэл ихтэй авто зам.	Хороолол дундах авто замыг засварласан байна.	Хороолол дундах авто зам засвар, шинэчлэлтийн ажил (19, 20 дугаар хороо)-ын гүйцэтгчээр "Норовтун" ХХК шалгарсан бөгөөд 1600 метр урт авто замыг шинэчлэн засварлаж дууссан.	2024.01.02 - 2024.12.31	100%
7.	Арга хэмжээ 2.7. Туул ривер хотхон орчмын зам талбайн засварын ажил (24 дүгээр хороо)-ыг хэрэгжүүлнэ.	Хороолол дундах авто замыг засварласан эсэх.	3500 м.кв эвдрэл ихтэй зам талбай.	Хороолол дундах зам талбайг засварласан байна.	Туул ривер хотхон орчмын зам талбайн засварын ажил (24 дүгээр хороо)-ын гүйцэтгчээр "Интерконсалтинг констракшн" ХХК шалгарсан бөгөөд 3500м.кв зам талбайг шинэчлэн засварлаж дууссан.	2024.01.02 - 2024.12.31	100%
8.	Арга хэмжээ 2.8. Өрхийн эрүүл мэдийн төвийн орц гарц, зогсоолын ажил (8 дугаар хороо)-ыг хэрэгжүүлнэ.	Зогсоолын ажлыг хэрэгжүүлсэн байна.	623 м.кв шороон хөрс бүхий талбай.	Зогсоолын ажлыг хэрэгжүүлсэн байна.	Өрхийн эрүүл мэдийн төвийн орц гарц, зогсоолын ажил (8 дугаар хороо)-ын зураг төсвийг 6 дугаар сарын 03-нд Худалдан авах ажиллагааны албанд шилжүүлсэн. Тендер зарлагдах шатанд. Тус ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 4 удаа зарлахад оролцогчид шаардлага хангасан материал ирүүлээгүйн улмаас тендер амжилтгүй болсон.	2024.01.02 - 2024.12.31	50%
9.	Арга хэмжээ 2.9. Авто замын зорчих хэсгийн аюулгүй байдлын хүрээнд шинээр гэрэлтүүлэг хийх ажил (10, 12, 13 дугаар хороо)-ын ажлыг эхлүүлнэ.	Гэрэлтүүлгийн ажлын явц хувь.	Гэрэлтүүлэггүй зам талбай.	Гэрэлтүүлгийн ажлыг 50-аас доошгүй хувь хэрэгжүүлсэн байна.	Авто замын зорчих хэсгийн аюулгүй байдлын хүрээнд шинээр гэрэлтүүлэг хийх ажил (10, 12, 13 дугаар хороо)-ын гүйцэтгэгчээр "Ингүүмэл эрчим" ХХК шалгарч бөгөөд гэрэлтүүлгийн шон, толгойг суурилуулж дууссан. Гэрэлтүүлгийн кабел шугам татах ажил хийгдэж байна. Ажлын явц 70%.	2024.01.02 - 2024.12.31	100%

10.	Арга хэмжээ 2.10. Авто замын зорчих хэсгийн аюулгүй байдлын хүрээнд шинээр гэрэлтүүлэг хийх ажил (14, 21 дүгээр хороо) -ын ажлыг эхлүүлнэ.	Гэрэлтүүлгийн ажлын явц хувь.	Гэрэлтүүлэггүй зам талбай.	Гэрэлтүүлгийн ажлыг 50-аас доошгүй хувь хэрэгжүүлсэн байна.	Авто замын зорчих хэсгийн аюулгүй байдлын хүрээнд шинээр гэрэлтүүлэг хийх ажил (14 21 дүгээр хороо)-ын гүйцэтгэгчээр "Өндөрийн удам" ХХК шалгарч 214 шон суурилуулсан.	2024.01.02 - 2024.12.31	100%
11.	Арга хэмжээ 2.11. Дүүргийн 13 дугаар хорооны хүчдэлийн уналттай болон гэрэл цахилгаангүй айл өрхийг цахилгаан шугам, сүлжээнд холбоно.	100-аас доошгүй айл өрхийг цахилгаан шугам сүлжээнд холбосон эсэх.	2023 онд 26 өрхийн цахилгааны хүчдэлийг сайжруулсан	100-аас доошгүй айл өрхийг цахилгаан шугам сүлжээнд холбосон байна	Дүүргийн төсвийн 1.14 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж буй 13 дугаар хорооны 380 орчим өрхийн цахилгааны хүчдэл сайжруулах ажлын гүйцэтгэгчээр "Эйч Ар Ви констракшн" ХХК шалгарсан бөгөөд шон суурилуулах ажил хийгдсэн. Кабель шугам татах, тоноглол суурилуулах ажил хийгдэж байна. Ажлын явц 80%.	2024.01.02 - 2024.12.31	100%
12.	Арга хэмжээ 2.12. Дүүргийн 14 дүгээр хорооны хүчдэлийн уналттай болон гэрэл цахилгаангүй айл өрхийг цахилгаан шугам, сүлжээнд холбоно.	150-аас доошгүй айл өрхийг цахилгаан шугам сүлжээнд холбосон эсэх.	2023 онд 151 өрхийн цахилгааны хүчдэлийг сайжруулсан	150-аас доошгүй айл өрхийг цахилгаан шугам сүлжээнд холбосон байна.	Дүүргийн төсвийн 700 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй 14 дүгээр хорооны Гавьжийн шанд хэсгийн 213 өрхийн цахилгааны хүчдэл сайжруулах ажил хийгдэж дууссан. Дүүргийн төсвийн 186 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй 14 дүгээр хорооны Ар хөндлөн хэсгийн 36 өрхийн цахилгааны хүчдэл сайжруулах ажлын гүйцэтгэгчээр "Гуулин энерги" ХХК шалгарч бөгөөд цахилгааны хүчдэл сайжруулах ажил хийгдэж дуусан улсын ажиллуулахаар бэлтгэл ажлыг хангуулж байна. Ажлын явц 95%.	2024.01.02 - 2024.12.31	100%
13.	Арга хэмжээ 2.13. 290 дүгээр цэцэрлэгийн урд талбайд авто зогсоол байгуулах ажил (21 дүгээр хороо)-ыг хэрэгжүүлнэ.	100-аас доошгүй авто машины зогсоол байгуулсан эсэх.	6538 м.кв шороон хөрс бүхий талбай.	100-аас доошгүй авто машины зогсоол байгуулсан байна.	290 дүгээр цэцэрлэгийн урд талбайд авто зогсоол байгуулах ажил (21 дүгээр хороо)-ын гүйцэтгэгчээр "Мегатитан" ХХК шалгарсан бөгөөд 130 авто машины зогсоол байгуулж ашиглалтад оруулсан.	2024.01.02 - 2024.12.31	100%

14.	Арга хэмжээ 2.14. Зам, замын байгууламжийн зураг, төсвийн ажлын даалгавар боловсруулж, Худалдан авах ажиллагааны албанд шилжүүлнэ.	Зургийн даалгавар боловсруулж Худалдан авах ажиллагааны албанд хүлээлгэн өгсөн эсэх.	-	Зургийн даалгавар боловсруулж худалдан авах ажиллагааг зарлуулсан байна.	Зам, замын байгууламжийн зураг, төсвийн 5 багц ажлын даалгавар боловсруулж 2024 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр Засаг даргын Тамгын газрын даргаар батлуулж, худалдан авах ажиллагааны албанд хүлээлгэн өгсөн. Тус төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэгчээр: Багц-1 "Ангад арвижих" ХХК, Багц-2 "Ихэр мөнх" ХХК, Багц-3 "Ихэр мөнх" ХХК, Багц-5 "Жишиг преокт" ХХК тус тус шалгарч гэрээ байгуулсан. Багц-4 буюу борооны ус зайлуулах зураг төсвийн гүйцэтгэгч шалгараагүй.	2024.01.02 - 2024.12.31	100%
15.	Арга хэмжээ 2.15. Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн гэрэлтүүлгийн ажил (3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 23, 24 дүгээр хороо)-ыг эхлүүлсэн байна.	Гэрэлтүүлгийн ажлын явц хувь.	Гэрэлтүүлэггүй зам талбай.	Гэрэлтүүлгийн ажлыг 50-аас доошгүй хувь хэрэгжүүлсэн байна.	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн гэрэлтүүлгийн ажил (3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 23, 24 дүгээр хороо)-ын гүйцэтгэгчээр "Эрчим Өгий" ХХК шалгарсан бөгөөд шинээр 640 ширхэг гэрэлтүүлэг суурилуулсан.	2024.01.02 - 2024.12.31	100%
16.	Арга хэмжээ 2.16. Наадамчдын замаас Гарден сити хотхон, Арцат 2 хотхон хүртэл явган замын ажил (23 дугаар хороо)-ыг хэрэгжүүлсэн байна.	560-аас доошгүй метр урт явган зам шинээр тавьсан эсэх.	560 метр урт шороон хөрс бүхий талбай.	560-аас доошгүй метр урт явган зам шинээр тавьсан байна.	Наадамчдын замаас Гарден сити хотхон, Арцат 2 хотхон хүртэл явган замын ажил (23 дугаар хороо)-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 3 удаа зарлахад оролцогчид шаардлага хангасан материал ирүүлээгүйн улмаас тендер амжилтгүй болсон.	2024.01.02 - 2024.12.31	50%
17.	Арга хэмжээ 2.17. Нисэхийн тойргийг олон түвшинт уулзвар болгох ажлыг эхлүүлнэ.	Уулзварын ажлыг эхлүүлсэн эсэх.	Зураг төсвийн ажлын явц 10 хувь.	Уулзварын ажлыг 30-аас доошгүй хувь хэрэгжүүлсэн байна.	Нисэхийн тойргийг олон түвшинт уулзвар болгох ажлын нэгдүгээр үе шатны ажлын гүйцэтгэгчээр "Туулын гүүр далай" ХХК шалгарсан бөгөөд 4 замын уулзварын асфальт хучилт, тэмдэглэгээ хийгдэж дууссан. Гэрлэн дохионы удирдлагын тохируулгын ажил хийгдэж байна.	2024.01.02 - 2024.12.31	100%
18.	Арга хэмжээ 2.18. Нисэхийн 342 дугаар худгаас хойш хатуу хучилттай авто зам тавих	Авто замын ажлын явц хувь.	220 метр шороон хөрс бүхий зам талбай.	Авто замын ажлыг 30-аас доошгүй хувь	Нисэхийн 342 дугаар худгаас хойш хатуу хучилттай авто зам тавих ажил (10 дугаар хороо)-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 4 удаа	2024.01.02 - 2024.12.31	50%

	ажил (10 дугаар хороо)-ыг эхлүүлнэ.			хэрэгжүүлсэн байна.	зарлахад оролцогчид шаардлага хангасан материал ирүүлээгүйн улмаас тендер амжилтгүй болсон.		
19.	Арга хэмжээ 2.19. Мишээл экспогийн баруун талд орон сууц хороололруу орох авто замын ажил (20 дугаар хороо)	Авто замын ажлын явц хувь.	170 метр шороон хөрс бүхий зам талбай.	Авто замын ажлыг 50-аас доошгүй хувь хэрэгжүүлсэн байна.	Мишээл экспогийн баруун талд орон сууц хороололруу орох авто замын ажил (20 дугаар хороо)-ын гүйцэтгэгчээр "Эн Би Девелопмент" ХХК шалгарсан бөгөөд 170 метр авто шинээр тавьж ашиглалтад оруулсан.	2024.01.02 - 2024.12.31	100%
20.	Арга хэмжээ 2.20. Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн теле хяналтын камерын тоог нэмэгдүүлнэ.	Шинээр нэмэгдүүлсэн теле хяналтын камерын тоо.	360 ширхэг теле хяналтын камертай.	200-аас доошгүй теле хяналтын камерыг шинээр суурилуулна.	"Нийтлэг үйлчилгээний алба" ОНӨААТҮГ энэ оны эхэнд 1232 ширхэг хяналтын камерын ашиглалт, засвар үйлчилгээг хариуцаж байсан бөгөөд 4 дүгээр улирлын байдлаар 236 камерын ашиглалтын хугацаа дуусаж, солих шаардлагатай болж, 114 хяналтын камерт ээлжит засвар үйлчилгээ хийгдсэнээр нийт 996 хяналтын камер бүрэн ажиллаж байна. Энэ онд шинээр нийт 715 камер суурилуулахаар төлөвлөсөн. Үүнд; Камер суурилуулж дуусаж туршилт, тохируулга хийгдэж буй 4 төсөл, арга хэмжээ: 1. 2020-2024 онд хэрэгжиж буй "Нийтийн эзэмшлийн талбайн камержуулалт 1, 2, 3, 6, 7, 8, 17, 1-р хороо" 53 ширхэг камер, 2. 2021-2024 онд хэрэгжиж буй "Камержуулалт 1-5, 9-11, 13-21-р хороо" 117 ширхэг камер, 3. "Хайрга, дайрга олборлолт, тээвэрлэлтийг хянаж, зохицуулах цэгүүдийн камержуулалт" төсөл арга хэмжээний хүрээнд 12, 13, 14, 16, 21-р хороодод тусгай зориулалтын 10 ширхэг камер, 4. "Камерын хяналтын төв рүү шилэн кабел татах, засвар хийх" төсөл, арга хэмжээний хүрээнд серверийн өрөөний тоноглол суурилуулалтын ажил. Зураг төсвийн шатанд 2 төсөл, арга хэмжээ. 1. 2022-2024 онд хэрэгжиж буй "Нийтийн эзэмшлийн талбайн	2024.01.02 - 2024.12.31	100%

					камержуулалт 4-10, 12, 13, 14, 16, 21-р хороо" төсөл арга хэмжээний хүрээнд 80 ширхэг камер суурилуулагдах бөгөөд зураг төсөл боловсруулах шатанд,. 2. 2023-2024 онд хэрэгжиж буй камержуулалтын хяналтын нэгдсэн төв, камержуулалтын ажлын хүрээнд 9, 10, 16, 21-р хороодод 314 ширхэг камер суурилуулагдах бөгөөд зураг төсөл боловсруулагдах шатанд. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй Телекамерийн нэгдсэн төвийн техник, тоног төхөөрөмж, систем, программ хангамжийн ажлын гүйцэтгэгчээр "Бодь электроникс" ХХК шалгарсан бөгөөд дотор засал, тоног төхөөрөмж суурилуулах ажил хийгдэж дууссан. Гадна цахилгааны 2 дахь эх үүсвэрт холбох ажил хийгдэж байна. Ажлын явц 90 хувь.		
21.	Арга хэмжээ 2.21. Хог хаягдлыг бууруулах, тээвэрлэлт, зам талбайн цэвэрлэгээ, үйлчилгээний менежментийг сайжруулах, техник, тоног төхөөрөмжийг нэмэгдүүлнэ.	Шинээр нэмэгдүүлсэн хог тээвэр, зам талбайн машин, техник хэрэгслийн тоо.	Хог тээврийн 32 машин, зам цэвэрлэгээ, усалгааны 3 машинаар парк шинэчлэлт хийсэн. (2021-2023 он)	10-аас доошгүй хог тээврийн авто машин, 6-аас доошгүй зам зам цэвэрлэгээ арчилгаанд шаардлагатай автомашин, механизмаар парк шинэчлэлт хийнэ.	Хог тээвэр, зам талбайн цэвэрлэгээ, үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд нийслэл, дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр нэмэлт тоноглол бүхий /цас хусах, давс бодис цацах/ 17 хог тээврийн авто машин, замын нуух шүүрдэгч бага оврын 7 машин, зам цэвэрлэх, услах, шүүрдэх, ариутгах хосолмол үйлдэлтэй том 2 машиныг тус тус худалдан авч, хог тээврийн байгууллагуудад хүлээлгэж өгсөн. Төсөл арга хэмжээ тус бүрээр авч үзвэл: -Дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр 1.2 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий /он дамжин хэрэгжсэн/ XCMG маркийн задгай тэвштэй, 8 тн даацтай, цас хусагчтай 7 ширхэг хогны автомашины худалдан авалт хийгдэж 2024 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдөр хог тээврийн байгууллагуудад хүлээлгэж өгсөн.	2024.01.02 - 2024.12.31	100%

					-Дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр 1.7 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий задгай тэвштэй, 8 тн даацтай, цас хусагчтай 9 ширхэг хогны автомашины худалдан авалт хийгдэж, 2024 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдөр хог тээврийн байгууллагуудад хүлээлгэж өгсөн. Нийслэлийн төсвийн 198.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 8 тн багтаамжтай, хог хаягдал шахаж ачих зориулалттай 1 машиныг хуваарилж, Эко хотын тээвэр ОНӨААТҮГ-т хүлээлгэж өгсөн. -Дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр 2.0 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий хог хаягдлыг шахаж ачих зориулалттай 4 машин худалдан авах ажил нийлүүлэгдэх шатанд байна. / гүйцэтгэгч Монгол хьондай автомотив ХХК/ Дүүргийн төсвийн 5.0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр зам цэвэрлэх, услах, шүүрдэх, ариутгах хосолмол үйлдэлтэй том 2 машин, үлээгч төхөөрөмж 50 ширхэг, цахилгаан мотортой шүүрдэгч 27 ширхэг, бага оврын давс цацагч 15 ширхэг, замын нуух шүүрдэгч бага оврын 7 машиныг худалдаж авсан. Тус ажлын хүрээнд 4 үйлдэлт ковш 12, экскаватор 1, зам талбайн ажилчдын автобус 4, автокран 3, зам усалгаа, ариутгалын машин 3 худалдан авах ажиллагааны шатанд хэрэгжиж байна.		
22.	Арга хэмжээ 2.22. Борооны ус зайлуулах шугам хоолой барих ажлын зураг төсөв (2, 15, 24 дүгээр хороо)-ийг хийлгүүлнэ.	Зураг төсөвт магадлал хийлгүүлнэ.	-	Зураг төсөвт магадлал хийлгүүлсэн байна.	Дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр 13, 14 дүгээр хороодын авто зам дагуух үерийн далангийн засвар шинэчлэлтийн ажлын зураг төсөв, 24 дүгээр хорооны борооны ус зайлуулах ажлын зураг төсө тус тус магадлал хийгдэж дууссан. Дүүргийн 2, 3, 11, 12, 15, 24 дүгээр хороодын нутаг дэвсгэрт борооны болон үерийн далан шуудуу шинэчлэх	2024.01.02 - 2024.12.31	100%

					ажлын зураг төсөв боловсруулах ажил хийгдэж байна.		
23.	Арга хэмжээ 2.23. Туул гол дээгүүр явган болон дугуйн замын гүүрийн ажлын зураг төсөв хийлгүүлнэ.	Зураг төсөвт магадлал хийлгүүлнэ.	-	Зураг төсөвт магадлал хийлгүүлсэн байна.	Туул гол дээгүүр явган болон дугуйн замын гүүрийн ажлын зураг төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний ажлын гүйцэтгэгчээр "Кеоро" ХХК шалгарсан бөгөөд загвар зураг боловсруулагдсан. Тус ажил нь "Туул гол дагуух хурдны зам"-ын төслөөс шалтгаалан түр зогсоод байна.	2024.01.02 - 2024.12.31	70%
Зорилт 3. "Байгууллага, нэгжийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай дэмжлэг үзүүлж, хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх."							
1.	Арга хэмжээ 3.1. Албан бичиг хэргийг хөтлөх, байгууллага иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, санал, гомдлыг шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулна.	Ажлын явц, хувь.	2023 онд 22 өргөдөл гомдол, 189 албан бичгийг бүрэн шийдвэрлэсэн.	Тухай бүр 100%	2024 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн байдлаар нутгийн захиргааны байгууллагуудын www.erp.ulaanbaatar.mn цахим системээр ирүүлсэн 18 өргөдөл гомдол, 136 албан бичгийг бүрэн шийдвэрлэсэн.	2024.01.02 - 2024.12.31	100%
2.	Арга хэмжээ 3.2. Албан хэрэг хөтлөх, бүрдүүлэх, эмх цэгцтэй хадгалах, мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах, баримт бичгийг боловсруулах, зохион байгуулах MNS5140:2011 стандартыг мөрдөнө.	Ажлын явц, хувь.	2023 онд 5 захирамж, 1 тушаал, 105 албан бичиг, 36 ажлын болон зургийн даалгавар, техникийн тодорхойлолтыг боловсруулсан.	Тухай бүр 100%	Албан тушаалын болон хэлтсийн чиг үүргийн хүрээнд 3 захирамж, 80 албан бичиг, 52 ажлын болон зургийн даалгавар, техникийн тодорхойлолтыг боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажилласан.	2024.01.02 - 2024.12.31	100%
3.	Арга хэмжээ 3.3. Баримт бичгийг хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу төрөлжүүлэн хэрэг бүрдүүлэх, албан хэрэг хөтлөгдөх хугацаа дуусмагц, зохих зааврын дагуу цэгцэлж, бүрэн бүрдэлтэйгээр баримт бичиг хүлээн авах хуваарийн дагуу	Ажлын явц, хувь.	2023 онд хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу 2 нэгжийн бүрдлийг бүрэн хангаж хангуулж байгууллагын архивд шилжүүлсэн.	Тухай бүр 100%	2023 оны хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу албан тушаалын чиг үүргийн хүрээнд архивын 2 нэгжийн бүрдлийг бүрэн хангаж хуулийн хугацаанд байгууллагын архивд шилжүүлсэн.	2024.01.02 - 2024.12.31	100%

	байгууллагын архивт шилжүүлнэ.						
4.	Арга хэмжээ 3.4. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйг чандлан мөрдөж ажиллана.	Ажлын явц, хувь.	-	Ёс зүйн зөрчилгүй ажиллана.	"Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль", "Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм"-ийг мөрдөж ёс зүйн зөрчилгүй ажилласан.	2024.01.02 - 2024.12.31	100%

Нэмэлт үүрэг даалгавар (арга хэмжээ)-ын биелэлт

Д/д	Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
1.	Үүрэг даалгавар 1. Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороонд ажиллана.	Ажлын явц, хувь.	2023 онд 21 үнэлгээний хороонд ажилласан.	Тухай бүр 100%	2024 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн байдлаар нийслэл, дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах 13 үнэлгээний хороог ахалж, 16 үнэлгээний хороонд гишүүнээр ажиллаж, 3 үнэлгээний хорооны нарийн бичгээр ажилласан.	2024.01.02 - 2024.12.31	100%
2.	Үүрэг даалгавар 2. "Төрийн бүтээмжийн сэргэлт" зорилтын хүрээнд Нийслэл Улаанбаатар хотын Засаг захиргааны нэгжийн бүтцийн өөрчлөлтийн санал боловсруулан, танилцуулах.	Ажлын явц, хувь.	-	Тухай бүр 100%	Дүүргийн Засаг даргын санаачлагаар Улаанбаатар хотын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн шинэчилсэн төлөвлөлтийн судалгаа, танилцуулга мэдээлэл бэлтгэсэн. Монгол Улсын урт хугацааны бодлого "Алсын хараа-2050", Шинэ сэргэлтийн бодлого, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал зэрэг бодлогын баримт бичиг болон Улаанбаатар хотын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, хүн амын төвлөрөл, нийгмийн дэд бүтэц, газар зүйн байршлын харгалзан үзэж нийслэл Улаанбаатар хотын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийг 14 хот, 42 хороотойгоор шинэчилсэн төлөвлөлтийн санал боловсруулан	2024.01.02 - 2024.12.31	100%

					Монгол Улсын Ерөнхий Сайд Л.Оюун-Эрдэнэ болон Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Х.Нямбаатар нарт танилцуулсан. Тус төлөвлөлтийн саналын дагуу 2024 оны 4 дүгээр сарын 29-нд Монгол улсын Засгийн газраас Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг Улсын Их Хуралд өргөн барьсан.		
3	Үүрэг даалгавар 3. “Улаанбаатар-Бүсчилсэн хөгжил” форумд зориулж Улаанбаатар хотын Засаг захиргааны шинэчлэлт, 20 минутын хотын концепцийн судалж танилцуулга мэдээлэл бэлтгэх.	Танилуулга мэдээлэл бэлтгэсэн эсэх.	-	Танилуулга мэдээлэл бэлтгэсэн байна.	Улаанбаатар хотын Засаг захиргааны шинэчлэлт, 20 минутын хотын концепцийн судалж танилцуулга мэдээллийг 2024 оны 2 дугаар сарын 15-аас 3 дугаар сарын 13-ны хооронд бэлтгэсэн. “Улаанбаатар-Бүсчилсэн хөгжил” форумын урьдчилсан хэлэлцүүлэгт дүүргийн Засаг дарга Ж.Алдаржавлан дээрх мэдээллийг танилцуулж, модератор хийсэн.	2024.02.15 - 2024.03.14	100%
4.	Үүрэг даалгавар 4. Монгол Улсын Ерөнхий Сайдын Яармаг бүсийн төрийн албан хаагчидтай хийх уулзалтын хүрээнд Хан-дүүрэгт хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлын танилцуулга мэдээлэл бэлтгэх.	Танилуулга мэдээлэл бэлтгэсэн эсэх.	-	Танилуулга мэдээлэл бэлтгэсэн байна.	Хан-дүүрэгт хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлын танилцуулга мэдээллийг 2024 оны 3 дугаар сарын 1-ээс 11-ний хооронд бэлтгэсэн. Дүүргийн Засаг дарга 2024 оны 3 дугаар сарын 12-нд Яармаг бүсийн төрийн албан хаагчдад дээрх мэдээллийг танилцуулсан.	2024.03.01 - 2024.03.11	100%
5.	Үүрэг даалгавар 5. Дүүргийн Засаг даргын 2021-2024 онд хэрэгжүүлэх “Эко-Эрүүл дүүрэг” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайлан болон 2024 онд Хан-Уул дүүрэгт хэрэгжүүлэх онцлох хөрөнгө оруулалт, бүтээн	Танилуулга мэдээлэл бэлтгэсэн эсэх.	-	Танилуулга мэдээлэл бэлтгэсэн байна.	Дүүргийн Засаг даргын 2021-2024 онд хэрэгжүүлэх “Эко-Эрүүл дүүрэг” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайланг дэргэдэх хэлтэс, алба, ОНӨААТҮГ-ын албан хаагчид болон иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд танилцуулах ажлын хүрээнд 2024 онд Хан-Уул дүүрэгт хэрэгжүүлэх онцлох хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлын танилцуулга мэдээллийг тухай бүрт нь шинэчилсэн.	2024.03.04 - 2024.05.31	100%

	байгуулалтын ажлын танилцуулга мэдээлэл бэлтгэх.						
6.	Үүрэг даалгавар 6. Улс, нийслэл, дүүрэг, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2020-2024 онд Хан-Уул дүүрэг хэрэгжүүлсэн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлын танилцуулга мэдээллийг 25 хороо тус бүрээр нь бэлтгэх.	Танилуулга мэдээлэл бэлтгэсэн эсэх.	-	Танилуулга мэдээлэл бэлтгэсэн байна.	Улс, нийслэл, дүүрэг, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2020-2024 онд Хан-Уул дүүрэг хэрэгжүүлсэн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлын танилцуулга мэдээллийг 25 хороо тус бүрээр нь бэлтгэж хороодын нарт хүлээлгэж өгсөн.	2024.08.26 - 2024.09.13	100%
7.	Үүрэг даалгавар 7. 20 минутын хот үндэсний хорооны 2024 оын 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн 06 дугаар тогтоолоор "Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль"-ийн шинэчилсэн найруулгын хэрэгжилтийн бэлтгэлийг хангуулах санал, шийдвэрийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулагдсан. Ажлын хэсгээс ажлын хэсгийн төлөвлөгөө, цагалбар боловсруулан ажлын хэсгийн хуралд танилцуулах үүрэг даалгавар өгөгдсөн.	Төлөвлөгөө, цагалбар боловсруулан эсэх.	-	Төлөвлөгөө, цагалбар боловсруулж ажлын хэсгийн хуралдаанд танилцуулсан байна.	"Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль"-ийн шинэчилсэн найруулгын хэрэгжилтийн бэлтгэлийг хангуулах санал, шийдвэрийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн 2024 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн буюу 3 дугаар хуралдаанд ажлын хэсгийн төлөвлөгөө, цагалбарыг боловсруулан ажлын хэсэгт танилцуулсан.	2024.10.29 - 2024.11.30	100%

Хоёр. Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Хоёр. Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний гүйцэтгэл							
Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин			Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)		
			3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Арга хэмжээ 1. Ахлах түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдана.	Суралцсан кредит цаг.	8 кредит цаг.	9 кредит цаг суралцана.	Удирдлагын академийн Ахлах түшмэлийн мэргэшүүлэх 9 кредит цагын багц сургалтад хамрагдаж 2024 оны 1 дүгээр сарын 10-нд төгсөж сертификат авсан.	2024.01.02 - 2024.01.10	100%
2.	Арга хэмжээ 2. Ажил үүрэгтэй холбоотой сургалтад хамрагдсан байна.	Хамрагдсан сургалтын тоо	2023 онд 8 сургалтад хамрагдсан.	6-аас доошгүй сургалтад хамрагдсан байна.	Нийслэл, дүүргийн Тамгын газар болон Төрийн албаны зөвлөлөөс зохион байгуулдаг сургалтад тогтмол хамрагдсан. Үүнд: 1) Удирдлагын академийн зохион байгуулсан “Монгол бичгийн анхан шатны хичээл” цахим сургалт хамрагдаж сертификат авсан. 2) БНХАУ-ын Шанхайн Удирдлагын Хүрээлэн ба Удирдлагын академийн хамтын ажиллагааны хүрээнд 2024 оны 4 дүгээр сарын 19-нд зохион байгуулагдсан “Мега хотын засаглалын шинэчлэлт” сэдэвт цахим сургалтад хамрагдсан. 3) ОХУ-ын А.Ф.Конигийн түүхэн өвийг дэмжин хөгжүүлэгч сан ба Удирдлагын академийн хамтын ажиллагааны хүрээнд 2024 оны 5 дугаар сарын 09-нд зохион байгуулагдсан “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй” сэдэвт цахим сургалтад хамрагдсан. 4) Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, харилцааны ур чадвар, манлайлал	2024.01.02 - 2024.12.31	100%

					сэдэвт сургалтад 2024 оны 11 дүгээр сарын 08-нд хамрагдсан. 5) Монгол Улсын "Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай" хуулийн дагуу дүүргийн Засаг даргын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр боловсруулж, батлуулах ажлын хүрээнд 2024 оны 11 дүгээр сарын 11-нд "Бодлогын баримт бичиг боловсруулах арга зүй" сэдэвт сургалтад хамрагдсан. 6) Эрүүл Монгол хүн үндэсний аяны хүрээнд 2024 оны 11 дүгээр сарын 21-нд зохион байгуулагдсан "Идэвхтэй хөдөлгөөн эрүүл мэнд" сэдэвт сургалтад хамрагдсан.		
--	--	--	--	--	--	--	--

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

ДҮҮРГИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО,
 ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХЭРЭГЖИЛТ ХАРИУЦСАН
 АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

О.МӨНГӨНШАГАЙ //

2024.11.29

166

**ДҮҮРГИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХЭРЭГЖИЛТ ХАРИУЦСАН АХЛАХ
МЭРГЭЖИЛТЭН О.МӨНГӨНШАГАЙГИЙН 2024 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР
ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС**

Байгууллагын нэр: Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
Нэгжийн нэр: Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн удирдлагын хэлтэс

1. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Арга хэмжээний гүйцэтгэлд өгсөн оноо	Төлөвлөсөн хугацаанд гүйцэтгэсэн байдал	Нийлбэр оноо	Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо
	1	2	3	4	5
	Оноо	60 хүртэл	10 хүртэл	70 хүртэл	
Стратеги төлөвлөгөөний зорилго -1					
Холбогдогч талуудын оролцоо, судалгаа, шинжилгээ, баримтад үндэслэсэн бодлого, шийдвэрийг боловсруулж, төлөвлөж хэвшинэ.					
Зорилт 1. "Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хууль болон холбогдох хууль тогтоомж, төрөөс баримтлах бодлого, тогтоол шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, биелэлтийг хангах, тайлагнах."					
1.	Арга хэмжээ 1.1.	60	10	70	
2.	Арга хэмжээ 1.2.	60	10	70	
Зорилт 2. "Монгол улсын Засгийн газар, нийслэл, дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт хот байгуулалт, дэд бүтэц, тохижилтын чиглэлээр тусгагдсан үндсэн зорилттой уялдуулан дүүргийн хөгжлийн бодлого боловсруулах, төлөвлөлт хийх, төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавих, тайлагнах."					
1.	Арга хэмжээ 2.1.	60	10	70	
2.	Арга хэмжээ 2.2.	60	10	70	
3.	Арга хэмжээ 2.3.	58	8	66	
4.	Арга хэмжээ 2.4.	60	10	70	
5.	Арга хэмжээ 2.5.	37	7	44	
6.	Арга хэмжээ 2.6.	60	10	70	
7.	Арга хэмжээ 2.7.	60	10	70	
8.	Арга хэмжээ 2.8.	37	7	44	
9.	Арга хэмжээ 2.9.	60	10	70	
10.	Арга хэмжээ 2.10.	60	10	70	
11.	Арга хэмжээ 2.11.	60	10	70	
12.	Арга хэмжээ 2.12.	60	10	70	
13.	Арга хэмжээ 2.13.	60	10	70	
14.	Арга хэмжээ 2.14.	60	10	70	
15.	Арга хэмжээ 2.15.	60	10	70	
16.	Арга хэмжээ 2.16.	60	10	70	
17.	Арга хэмжээ 2.17.	60	10	70	
18.	Арга хэмжээ 2.18.	60	10	70	
19.	Арга хэмжээ 2.19.	60	10	70	
20.	Арга хэмжээ 2.20.	60	10	70	
21.	Арга хэмжээ 2.21.	60	10	70	
22.	Арга хэмжээ 2.22.	60	10	70	
23.	Арга хэмжээ 2.23.	60	10	70	
Зорилт 3. "Байгууллага, нэгжийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай дэмжлэг үзүүлж, хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх."					
1.	Арга хэмжээ 3.1.	60	10	70	
2.	Арга хэмжээ 3.2.	60	10	70	
3.	Арга хэмжээ 3.3.	60	10	70	
4.	Арга хэмжээ 3.4.	60	10	70	
Нэмэлт үүрэг даалгаврын биелэлт					
1.	Үүрэг даалгавар 1.	60	10	70	
2.	Үүрэг даалгавар 2.	60	10	70	
3.	Үүрэг даалгавар 3.	60	10	70	

4.	Үүрэг даалгавар 4.	60	10	70	
5.	Үүрэг даалгавар 5.	60	10	70	
6.	Үүрэг даалгавар 6.	60	10	70	
7.	Үүрэг даалгавар 7.	60	10	70	
Дундаж оноо:				67.58	

2. Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Арга хэмжээний биелэлтийн хувь	Нийт (15 хүртэл оноогоор)	Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо
	1	2	3	4
1.	Арга хэмжээ 1.	100	15	
1.	Арга хэмжээ 2.	100	15	
Дундаж оноо				15

3. Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Нэгжийн даргын үнэлгээ)

Д/д	Үзүүлэлт	Нэгжийн даргын үнэлгээ (0-7 оноо)	Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо
	1	2	3
1.	Хандлага, ёс зүй	7	
2.	Дүн шинжилгээ хийх	7	
3.	Асуудал шийдвэрлэх	6	
4.	Хариуцлагатай байдал	7	
5.	Ажлын цаг ашиглалт	7	
Ур чадварын үзүүлэлт (ажлын онцлогоос хамаарсан)			
6.	Мэргэжлийн ур чадвар 1.	7	
7.	Мэргэжлийн ур чадвар 2.	7	
8.	Мэргэжлийн ур чадвар 3.	7	
Дундаж оноо		6.9	

4. Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Хамт олны үнэлгээ)

Д/д	Үзүүлэлт	Хамт олны үнэлгээ (0-8 оноо)
	1	2
1.	Хандлага, ёс зүй	7.6
2.	Багаар ажиллах	7.8
3.	Харилцаа	7.5
Дундаж оноо		7.63

5. Гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Д/д	Үнэлгээний үзүүлэлт	Үзүүлэлт тус бүрийн оноо
1.	Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт (Нэмэлт үүрэг даалгавар (арга хэмжээ)-ын биелэлт орно.)	67.58
2.	Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт	15
3.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Нэгжийн даргын үнэлгээ)	6.9
4.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Хамт олны үнэлгээ)	7.63

5.	Үнэлгээний оноонд орсон өөрчлөлт (Аргачлалын 6 дугаар хэсэгт заасан холбогдох заалтыг бичих)	
Нийт оноо		97.11

Үнэлгээ өгсөн:

Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн удирдлагын хэлтсийн дарга

Нэгжийн дарга

Л.Отгонбаяр
2024.12.13
(огноо)

Үнэлгээтэй танилцаж, зөвшөөрсөн:

Дүүргийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Төрийн жинхэнэ албан хаагч:

О.Мөнгөнцагай
2024.12.13
(огноо)

Үнэлгээг хянасан:

Үнэлгээний багийг төлөөлж ажлын хэсгийн дарга:
Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн удирдлагын хэлтсийн дарга

Л.Отгонбаяр
2024.12.13
(огноо)

Үнэлгээний багийн нарийн бичгийн дарга:

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн хүний нөөц, хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Саранцацрал
2024.12.13
(огноо)

Үнэлгээг баталгаажуулсан:

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Төсвийн шууд захирагч

З.Буянт
2024.12.13
(огноо)

