



НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

Төсөвлөлтийн шаардлага хангаагүй ТАХ-г хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн, худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахдаа хууль тогтоомж мөрдөөгүй, ТАХ-ний гүйцэтгэлд тавих захиалагчийн хяналтыг дутуу хэрэгжүүлсэн, хөрөнгө оруулалтын ажлууд чанарын болон ашиглалтын шаардлага хангаагүй зөрчил илэрч байна.



АУДИТЫН СЭДЭВ: ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

Улаанбаатар хот
2025 он

Нийслэл дэх Төрийн аудитын газар	Товчилсон үг	3
Дэд дарга	Ч.Болд	
	Хүснэгтийн жагсаалт	4
Гүйцэтгэл-нийцлийн аудитын хэлтсийн дарга	Хавсралтын жагсаалт	4
	Э.Мөнхмандах	
Аудитын менежер	Аудитын зорилт, хамарсан хүрээ, арга зүй, стандартын талаарх мэдэгдэл	5
	Л.Саранбаатар	
Ахлах аудитор	Ерөнхий мэдээлэл	6
	С.Анужин	
Аудитор	А. Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг холбогдох хуульд нийцүүлэн төлөвлөсөн эсэх	7-9
	О.Оргил	
	Д.Эрдэнэбулган	7
	А.1. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичигтэй нийцсэн, холбогдох зардлын тооцоолол хийсэн төсөл, арга хэмжээг төлөвлөсөн үү?	
	А.2. Төсөвлөлтийн шаардлага хангасан, эдийн засаг нийгмийн ач холбогдлоор нь эрэмбэлсэн төсөл арга хэмжээг төлөвлөсөн үү?	8-9
	Б. Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг хугацаанд нь гүйцэтгүүлж, хүлээн авсан эсэх	10-25
Хаяг: УБ хот, Сүхбаатар дүүрэг, Соёлын Төв өргөө “Г” корпус, Утас: 11-327787	Б.1. Гүйцэтгэгчийг ил тод, нээлттэй өрсөлдөх боломжоор ханган, хууль журмын хүрээнд шалгаруулсан уу?	10-15
Тайланг НТАГ-ын http://www.audit.mn/ веб сайтаас үзнэ үү.	Б.2. Төсөл, арга хэмжээг төлөвлөсөн хугацаанд нь, холбогдох зураг төсөв, техникийн шаардлагын дагуу хяналт хэрэгжүүлж, хүлээн авсан уу?	16-25
	В. Хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээний санхүүжилтийг шийдвэрлэж, хөрөнгө бүртгэлд тусгасан эсэх	26-28
	В.1. Төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртөг, санхүүжих дүнг үндэслэлтэй тооцож, өмнөх оноос үргэлжлэн хэрэгжих арга хэмжээг бүрэн тусгасан уу?	26
	В.2 Төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлд үндэслэн санхүүжилтийг олгосон уу?	26-28
	В.3 Хэрэгжиж дууссан хөрөнгө оруулалтын ажлыг хүлээн авч, өмчийн бүртгэлд тусгасан уу?	28
	Аудитын дүгнэлт	29
	Аудитын зөвлөмж	30
	Хавсралтууд	31-45

ТОВЧИЛСОН ҮГ

АДБОУС	Аудитын дээд байгууллагын олон улсын стандарт
БГД	Баянгол дүүрэг
БЗД	Баянзүрх дүүрэг
БНД	Багануур дүүрэг
БХД	Багахангай дүүрэг
ДИТХ	Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал
ДЗД	Дүүргийн Засаг дарга
ЗГ	Засгийн газар
ЗД	Засаг дарга
ЗДТГ	Засаг даргын тамгын газар
МУЕА	Монгол Улсын Ерөнхий аудитор
ИТА	Инженер техникийн ажилтан
ИТХ	Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал
НД	Налайх дүүрэг
НДШ	Нийгмийн даатгалын шимтгэл
НЗХГ	Нийслэлийн замын хөгжлийн газар
НХОГ	Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар
НТАГ	Нийслэл дэх Төрийн Аудитын газар
НТШ	Нээлттэй тендер шалгаруулалт
ОНӨААТҮГ	Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар
ОНӨТҮГ	Орон нутгийн өмчит төсөвт үйлдвэрийн газар
СБД	Сүхбаатар дүүрэг
СХД	Сонгинохайрхан дүүрэг
СТСХ	Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс
ТАХ	Төсөл, арга хэмжээ
ТББ	Тендерийн баримт бичиг
ТБОНӨХБАҮХАТХ	Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль
ТГУХ	Төлөвлөлт, гүйцэтгэл удирдлагын хэлтэс
ТНААХ	Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс
ХАА	Худалдан авах ажиллагаа
ХУД	Хан-Уул дүүрэг
ЧД	Чингэлтэй дүүрэг

Хүснэгтийн жагсаалт

Дугаар	Гарчиг	Хуудас
Хүснэгт 1	Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн судалгаа	7
Хүснэгт 2	Зардлын тооцоолол хийгээгүй ТАХ	7
Хүснэгт 3	Төсөвлөлтийн шаардлага хангаагүй ТАХ	8
Хүснэгт 4	Дүүргүүдийн 2024 онд хэрэгжүүлэх ТАХ-ний ангилал	9
Хүснэгт 5	Худалдан авах ажиллагааны явц	10
Хүснэгт 6	Хэрэгжээгүй ТАХ	10
Хүснэгт 7	Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулсан журам	11
Хүснэгт 8	ХАА-нд илэрсэн зөрчил	11
Хүснэгт 9	Төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийн явц	16
Хүснэгт 10	ТАХ-ний гүйцэтгэлээр илэрсэн зөрчил	16-17
Хүснэгт 11	ТАХ-ний санхүүжилтийн судалгаа	26
Хүснэгт 12	2024 онд хэрэгжсэн ТАХ-нд олгосон санхүүжилт, барьцаа, алданги	27
Хүснэгт 13	Гэрээний алданги дутуу тооцсон ТАХ	27
Хүснэгт 14	Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа	27
Хүснэгт 15	Хөрөнгө бүртгэлийн нэгтгэл	28


Хавсралтын жагсаалт

Дугаар	Гарчиг	Хуудас
Хавсралт 1	Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлд тусгаагүй ТАХ	31-33
Хавсралт 2	ДЗД-ын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгаагүй ТАХ	34-35
Хавсралт 3	Холбогдох зардлын тооцоолол хийгээгүй ТАХ	35-36
Хавсралт 4	Төсөвлөлтийн шаардлага хангаагүй ТАХ	37-42
Хавсралт 5	Хэрэгжээгүй ТАХ	43-44
Хавсралт 6	ТАХ-г хэрэгжүүлэх хугацаанд тэнцүү хуваарилаагүй ТАХ	44-45

Аудит хийх үндэслэл, бүрэн эрх	Аудитын зорилт, хамарсан хүрээ, стандарт, арга зүйн талаарх мэдэгдэл Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1, 11 дүгээр зүйлийн 11.1, 11.5 дахь зүйл, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2024 оны “Аудитын жилийн төлөвлөгөө батлах тухай” А/108 дугаар тушаалаар баталсан Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын 2025 онд гүйцэтгэх аудитын сэдвийг үндэслэн Төрийн аудитын тухай хуулиар тодорхойлсон бүрэн эрхийн хүрээнд хийв.
Аудитын зорилт	Аудитын зорилт: Дүүргийн төсвийн 2024 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд аудит хийж дүгнэлт гарган, зөвлөмж боловсруулж холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлэхэд чиглэгдсэн. Дээрх зорилтыг хангахын тулд дараах дэд зорилтын хүрээнд аудитыг гүйцэтгэсэн. Үүнд: ✚ Хөрөнгө оруулалтын ТАХ-г холбогдох хуульд нийцүүлэн төлөвлөсөн эсэх; ✚ Хөрөнгө оруулалтын ТАХ-г хугацаанд нь гүйцэтгүүлж, хүлээн авсан эсэх; ✚ Хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлсэн ТАХ-ний санхүүжилтийг шийдвэрлэж, хөрөнгө бүртгэлд тусгасан эсэх.
Аудитын хамарсан хүрээ	Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлсэн ТАХ-ний төлөвлөлт, худалдан авалт, санхүүжилт, хэрэгжилт, холбогдох баримт материал, мэдээлэл судалгааг хамруулан аудитыг хийж гүйцэтгэсэн.
Аудитын арга зүй, шалгуур үзүүлэлт	Аудитыг АДБОУС 100, 300, 3000-3100, Төрийн аудитын стандарт MNS 6817:2020, МУЕА-ын 2020 оны А/106 дугаар тушаалаар баталсан “Төрийн аудитын байгууллагаас аудит хийх журам”, 2021 оны А/69 дугаар тушаалаар баталсан “Гүйцэтгэлийн аудитын заавар аргачлал”-ыг баримтлан холбогдох албан тушаалтнуудтай уулзалт, ярилцлага хийх, асуулга, судалгаа авах, мэдээ, тайланг судалж, нөхцөл байдлын шинжилгээ хийх, газар дээр нь тулган баталгаажуулж аудитын хөтөлбөр, горим, асуудлын шинжилгээ, шалгах хуудасны дагуу нотлох зүйл цуглуулж, ажлын баримт боловсруулж, аудитын дүнд үндэслэн дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулав.
Аудитын бүрэлдэхүүн, хугацаа	Аудитыг Гүйцэтгэл-нийцлийн аудитын хэлтсийн дарга, аудитын менежер Э.Мөнхмандах хянан удирдаж, үе шатны чанарын хяналтыг аудитын менежер Л.Саранбаатар хэрэгжүүлж, ахлах аудитор С.Анужин, аудитор О.Оргил, Д.Эрдэнэбулган нар гүйцэтгэв.

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд 640,286.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 839 ТАХ-г хэрэгжүүлэхээр баталсан. Үүний 421,380.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 612 нь шинээр хэрэгжих, 218,906.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 227 нь өмнөх оноос дамжин хэрэгжиж буй ТАХ байна.



Дүүргийн ЗД нар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах захирамж гаргахдаа дээрх 612 ТАХ-г нэршил, байршил, хүчин чадал зэргийг харгалзан 718 ТАХ болгон хуваажээ.

Үүнээс 2024 онд 346,143.5 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 615 ТАХ-ний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан, 22,558.8 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 61 ТАХ-ний худалдан авалтыг зохион байгуулж дуусаагүй, 39,972.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 42 ТАХ хэрэгжээгүй байна.

Өмнөх онуудад болон 2024 онд шинээр гэрээ байгуулсан 522,256.7 сая төгрөгийн 822 ТАХ-ээс 223,260.5 сая төгрөгийн дүнтэй 578 ТАХ бүрэн хэрэгжсэн, 255,198.0 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 154 ТАХ хэрэгжиж байгаа, 43,798.2 сая төгрөгийн 90 ТАХ хэрэгжээгүй байна.

Дээрх 839 ТАХ-нүүдэд 2024 онд 463,170.4 сая төгрөгийн санхүүжилт олгохоос, гүйцэтгэлээр 662 ТАХ-нд 305,871.1 сая төгрөг буюу 66.0 хувийг нь олгожээ.

Аудитын түүврийг хийхдээ МУЕА-ын 2018 оны А/351 дүгээр тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан “Гүйцэтгэлийн аудитад түүвэрлэлтийг ашиглах” зааврын дагуу эх олонлогийг бүхэлд нь хамруулах үүднээс 2024 онд хэрэгжсэн ТАХ-ний төсөвт өртөг болон төрөл тус бүрээс хамруулсан. Үүнд:

- Төлөвлөлт: 2024 онд шинээр төлөвлөсөн 421,380.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 612 ТАХ-г бүрэн;
- Худалдан авалт зохион байгуулсан 615 ТАХ-ээс 287,604.1 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 292 ТАХ буюу 47.5 хувийг;
- Гэрээний хэрэгжилт: 2024 онд бүрэн дууссан, санхүүжилт олгосон 223,260.5 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 578 ТАХ-ээс 291 буюу 50.3 хувийг;
- Санхүүжилт: Шинээр болон он дамжин хэрэгжсэн 662 ТАХ-нд олгосон 305,871.1 сая төгрөгийн санхүүжилтийг бүрэн хамруулсан.

БҮЛЭГ А. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭГ ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬД НИЙЦҮҮЛЭН ТӨЛӨВЛӨСӨН ЭСЭХ

А.1. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичигтэй нийцсэн, холбогдох зардлын тооцоолол хийсэн төсөл, арга хэмжээг төлөвлөсөн үү?

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичигтэй нийцсэн эсэх:

Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд шинээр хэрэгжүүлэхээр баталсан 612 ТАХ-г хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн баримт бичигтэй нийцсэн эсэхийг шалгахад дараах байдалтай байна. Үүнд:

- “Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл”-д 549 ТАХ буюу 89.7 хувь нь нийцсэн, 63 ТАХ буюу 10.3 хувь нь нийцээгүй;
- “ДЗД-ын тухайн жилд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 569 ТАХ буюу 93.0 хувь нь нийцсэн, 43 ТАХ буюу 7.0 хувь нь тус тус нийцээгүй байна. (Хавсралт 1, 2)

Хүснэгт 1. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн судалгаа

№	Дүүргийн нэр	ТАХ-ний тоо	Үүнээс			
			Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлд		ДЗД-ын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд	
			Нийцсэн	Нийцээгүй	Нийцсэн	Нийцээгүй
1	СБД	117	117	-	117	-
2	ХУД	112	110	2	108	4
3	БГД	78	78	-	78	-
4	СХД	77	62	15	60	17
5	ЧД	73	73	-	73	-
6	БЗД	69	52	17	51	18
7	БНД	45	16	29	41	4
8	НД	27	27	-	27	-
9	БХД	14	14	-	14	-
НИЙТ		612	549	63	569	43

Холбогдох зардлын тооцоолол хийсэн эсэх:

Төсвийн тухай хуулийн 29.2-т “Хөрөнгө оруулалтын төслийн саналд үндсэн хөрөнгийн ашиглалттай холбоотой урсгал зардал, орон тоо, санхүүжүүлэх эх үүсвэр зэрэг холбогдох тооцоог хавсаргаж, төсөвт нөлөөлөх ачааллын талаарх дүгнэлтийг гаргасан байна” гэж заасан.

Дүүргүүдийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд шинээр хэрэгжих 612 ТАХ-ээс барилга байгууламжийн 37 ТАХ-нд зардлын тооцоолол хийгээгүй байна. Хавсралт 3

Хүснэгт 2. Зардлын тооцоолол хийгээгүй ТАХ

№	Дүүрэг	Ангилал: Барилга байгууламж	
		ТАХ-ний тоо	Төсөвт өртөг (сая.төг)
1	СБД	12	52,329.1
2	ХУД	11	42,647.0
3	БГД	4	17,244.1
4	СХД	5	5,802.3
5	ЧД	1	4,900.0
6	БЗД	2	4,784.4
7	БНД	1	250.0
8	НД	1	12.0
НИЙТ		37	127,968.9

Дүгнэлт: Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн баримт бичгүүдэд шинээр хэрэгжих ТАХ-ний 93.9 хувь нь нийцсэн хэдий ч хөрөнгийн ашиглалттай холбоотой зардлын тооцоолол, төсөвт нөлөөлөх ачааллын талаарх дүгнэлт гаргаагүй байна.

А.2. Төсөвлөлтийн шаардлага хангасан, эдийн засаг нийгмийн ач холбогдлоор нь эрэмбэлсэн төсөл арга хэмжээг төлөвлөсөн үү?

Төсвийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.4-т “Хөрөнгө оруулалтын төсөвт техник, эдийн засгийн үндэслэл хийгдсэн, зураг төсвөө батлуулсан, хуульд заасан бусад зөвшөөрөл олгогдсон төсөл, арга хэмжээг тусгана” гэж заасан.

Дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр шинээр хэрэгжүүлэх 612 ТАХ-ээс 339,390.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 389 ТАХ буюу 63.6 хувьд нь зураг төсөв шаардлагатай байна. Үүнээс төсөвлөлтийн шаардлага хангаагүй 217,927.5 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 237 ТАХ байна. Үүнд:

- Ажлын даалгаваргүй 7.6 хувь буюу 18 ТАХ;
- Зураг төсөвгүй 28.2 хувь буюу 67 ТАХ;
- Магадлалын ерөнхий дүгнэлтгүй 22.8 хувь буюу 54 ТАХ;
- Төсөв баталсны дараа магадлалын ерөнхий дүгнэлт гарсан 41.4 хувь буюу 98 ТАХ

Хавсралт 4

Хүснэгт 3. Төсөвлөлтийн шаардлага хангаагүй ТАХ

(сая.төг)

№	Дүүргийн нэр	Зураг төсөв шаардлагатай ТАХ		Ажлын даалгаваргүй		Зураг төсөвгүй ТАХ		Магадлалын ерөнхий дүгнэлтгүй		Төсөв баталсны дараа магадлалын дүгнэлт гарсан		Нийт	
		Тоо	Төсөвт өртөг	Тоо	Төсөвт өртөг	Тоо	Төсөвт өртөг	Тоо	Төсөвт өртөг	Тоо	Төсөвт өртөг	Тоо	Төсөвт өртөг
1	ХУД	74	96,428.9	-	-	32	20,157.4	16	42,485.0	12	22,906.1	60	85,548.5
2	БЗД	54	56,912.9	-	-	-	-	10	5,849.2	39	45,255.0	49	51,104.2
3	БГД	51	37,627.3	-	-	35	17,523.2	14	15,097.0	-	-	49	32,620.2
4	СБД	104	99,972.6	2	6,300.0	-	-	8	6,668.6	11	17,161.3	21	30,129.8
5	СХД	65	31,376.2	2	330.5	-	-	2	3,150.0	28	8,318.5	32	11,799.0
6	ЧД	21	10,550.5	13	4,199.9	-	-	-	-	-	-	13	4,199.9
7	БНД	12	4,600.3	-	-	-	-	-	-	8	2,175.2	8	2,175.2
8	НД	6	1,512.0	1	300.0	-	-	4	50.7	-	-	5	350.7
9	БХД	2	409.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НИЙТ		389	339,390.1	18	11,130.4	67	37,680.6	54	73,300.4	98	95,816.1	237	217,927.5

ТАХ-ний эрэмбэ дарааллыг харгалзсан эсэх:

Сангийн сайдын 2018 оны 295 дугаар тушаалаар баталсан “Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг үнэлж, эрэмбэлэх үйл ажиллагааны журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.4¹, 4.5², 5 дугаар зүйлийн 5.10³-д заасны дагуу ТАХ-г эрэмбэлэхдээ өмнөх оноос хэрэгжсэн ТАХ, их засвар, шинээр хэрэгжүүлэх ТАХ гэсэн дарааллаар, эдийн засгийн үр ашиг, нийгмийн ач холбогдол, тэргүүлэх чиглэлийн төслүүд байх гэсэн үзүүлэлтийг харгалздаг байна.

Дүүргүүдийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд хэрэгжсэн ТАХ авч үзэхэд дараах байдлаар дараалалд оруулсан байна. Үүнд:

- Өмнөх онуудаас хэрэгжиж буй 218,906.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 227 ТАХ;
- Шинээр хэрэгжүүлэх 421,380.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 612 ТАХ байна.

¹ 4.4 Төсвийн төсөлд тусгах төслийг сонгох болон төслийн санхүүжилтийг шийдвэрлэхдээ дараах эрэмбийг баримтална. Үүнд: 4.4.1 шилжих буюу хэрэгжүүлж буй төсөл

4.4.2 Их засварын төсөл

4.4.3 Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл

² 4.5 Төсөл нь холбогдох аргачлалд заасны дагуу шалгуур үзүүлэлтээр үнэлэгдсэн, эдийн засгийн үр ашигтай нийгмийн ач холбогдолтой, тэргүүлэх зэрэглэлийн төслүүд байна.

³ 5.10. Сангийн яам, Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн болон аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нар нь төсөвт тусгах хөрөнгө оруулалтын төслийг тодорхойлж, шийдвэрлэхдээ энэхүү журмын 4.4-т заасан эрэмбийг баримтлах үүрэгтэй;

Хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн ТАХ-г иргэдийн амьдрал, өдөр тутмын хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн хороодын барилга, эмнэлэг, автозам, тохижилт, ногоон байгууламж зэргээр эрэмбэлсэн байна.

Хүснэгт 4. Дүүргүүдийн 2024 онд хэрэгжүүлэх ТАХ-ний ангилал

Д/Д	Дүүргийн нэр	ТАХ	Барилга байгууламж	Авто зам, Дэд бүтэц	Их засвар, Тохижилт	Зураг төсөв, бусад	Тоног төхөөрөмж	Нийт
1	БГД	шинэ	4	2	45	4	23	78
		шилжих	1	1	12	1	3	18
2	БЗД	шинэ	5	17	32	1	14	69
		шилжих	2	26	20	4	-	52
3	БНД	шинэ	2	2	8	12	21	45
		шилжих	1	-	4	10	11	26
4	БХД	шинэ	1	1	-	9	3	14
		шилжих	-	-	-	1	-	1
5	НД	шинэ	2	3	6	-	16	27
		шилжих	1	1	-	1	-	3
6	СБД	шинэ	21	15	68	2	11	117
		шилжих	10	1	9	2	2	24
7	СХД	шинэ	11	20	34	2	10	77
		шилжих	8	5	1	4	1	19
8	ХУД	шинэ	12	26	36	18	20	112
		шилжих	10	10	13	18	5	56
9	ЧД	шинэ	3	4	14	36	16	73
		шилжих	6	1	3	11	7	28
НИЙТ		шинэ	61	90	243	84	134	612
		шилжих	39	45	62	52	29	227
		Дүн	100	135	305	136	163	839

Цаашид Төсвийн тухай хуульд заасан төсөвлөлтийн шаардлага хангаагүй ТАХ-г батлахгүй байх шаардлагатай байна.

Дүгнэлт: Зураг төсөв, ажлын даалгавар, магадлалын ерөнхий дүгнэлтгүй ТАХ-г хэрэгжүүлэхээр баталсан байна.

БҮЛЭГ Б. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭГ ХУГАЦААНД НЬ ГҮЙЦЭТГҮҮЛЖ, ХҮЛЭЭН АВСАН ЭСЭХ

Б.1. Гүйцэтгэгчийг ил тод, нээлттэй өрсөлдөх боломжоор ханган, хууль журмын хүрээнд шалгаруулсан уу?

ДИТХ-ын Төсөв батлах тухай тогтоолуудаар 2024 онд 421,380.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 612 ТАХ-г шинээр хэрэгжүүлэхээр баталсан.

ДЗД нар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах захирамж гаргахдаа дээрх 612 ТАХ-г нэршил, байршил, хүчин чадал зэргийг харгалзан 718 ТАХ болгон хуваажээ.

Үүнээс 2024 онд 408,674.5 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 718 ТАХ-ний ХАА-г зохион байгуулан 346,143.5 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 615 ТАХ-ний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, 333,574.4 сая төгрөгийн дүн бүхий гэрээ байгуулсан байна.

Хүснэгт 5. Худалдан авах ажиллагааны явц

(сая.төг)

№	Дүүргийн нэр	ХАА зохион байгуулсан		Үүнээс						
				Гэрээ байгуулсан			ХАА үргэлжилж байгаа		Хүчингүй болсон, хөрөнгө татагдсан	
		Тоо	Төсөвт өртөг	Тоо	Төсөвт өртөг	Гэрээ дүн	Тоо	Төсөвт өртөг	Тоо	Төсөвт өртөг
1	СБД	185	115,637.0	158	80,881.6	78,265.2	21	8,170.4	6	26,585.0
2	ХУД	134	113,515.0	116	105,873.0	100,960.6	13	5,972.0	5	1,670.0
3	БЗД	75	68,351.6	75	68,351.6	67,945.2		-		-
4	БГД	79	47,069.9	69	39,759.9	37,434.6	5	1,445.0	5	5,865.0
5	СХД	79	35,661.7	66	28,385.9	26,504.5	3	3,282.4	10	3,993.4
6	ЧД	80	17,480.2	54	12,905.6	12,728.2	14	3,229.3	12	1,345.3
7	БНД	45	7,624.3	38	6,951.6	6,751.7	5	459.7	2	213.0
8	НД	27	2,335.5	26	2,035.5	2,021.4		-	1	300.0
9	БХД	14	999.4	13	998.9	962.9		-	1	0.5
НИЙТ		718	408,674.5	615	346,143.5	333,574.4	61	22,558.8	42	39,972.2

Дээрх ТАХ-ээс 22,558.8 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 61 ТАХ-ний худалдан авах ажиллагаа нь 2024 онд бүрэн дуусаагүй, 39,972.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 42 ТАХ нь төсвийн тодотголоор хөрөнгө нь татагдсан байна. (Хавсралт 5)

Хүснэгт 6. Тайлант онд хэрэгжээгүй ТАХ

(сая.төг)

№	Дүүргийн нэр	Нийт		Ажлын даалгаваргүй		Техникийн тодорхойлолтгүй	
		Тоо	Төсөвт өртөг	Тоо	Төсөвт өртөг	Тоо	Төсөвт өртөг
1	СБД	6	26,585.0	6	26,585.0		
2	БГД	5	5,865.0	2	700.0	3	5,165.0
3	СХД	10	3,993.4	10	3,993.4		
4	ХУД	5	1,670.0	5	1,670.0		
5	ЧД	12	1,345.3	12	1,345.3		
6	НД	1	300.0	1	300.0		
7	БНД	2	213.0	1	200.0	1	13.0
8	БХД	1	0.5	1	0.5		
НИЙТ		42	39,972.2	38	34,794.2	4	5,178.0

ХАА зохион байгуулсан ТАХ-ний худалдан авалтын 68.1 хувь буюу 419 ТАХ-г нээлттэй тендер шалгаруулалт, 21.6 хувь буюу 133 ТАХ-г харьцуулалт, 9.3 хувь 57 ТАХ-г гэрээ шууд байгуулах, 0.8 хувь 5 ТАХ-г ерөнхий гэрээ, 0.2 хувь буюу 1 ТАХ-г нэг эх үүсвэрээс худалдан авах аргаар тус тус зохион байгуулжээ.

Хүснэгт 7. Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулсан арга

№	Дүүргийн нэр	Гүйцэтгэгч сонгон шалгарсан		Нээлттэй тендер шалгаруулалт		Харьцуулалтын арга		Гэрээ шууд байгуулах арга		Ерөнхий гэрээ		Нэг эх үүсвэрээс худалдан авах арга	
		Тоо	Гэрээний үнэ	Тоо	Гэрээний үнэ	Тоо	Гэрээний үнэ	Тоо	Гэрээний үнэ	Тоо	Гэрээний үнэ	Тоо	Гэрээний үнэ
1	ХУД	116	100,960.6	103	99,361.2	12	879.4	-	-	-	-	1	720.0
2	СБД	158	78,265.2	120	75,368.5	37	2,468.7	1	428.0	-	-	-	-
3	БЗД	75	67,945.2	67	67,380.7	8	564.6	-	-	-	-	-	-
4	БГД	69	37,434.6	45	34,954.9	20	2,024.1	2	29.9	2	425.8	-	-
5	СХД	66	26,504.5	38	24,119.7	25	2,169.2	3	215.7	-	-	-	-
6	ЧД	54	12,728.2	19	9,905.2	16	908.6	16	202.4	3	1,712.0	-	-
7	БНД	38	6,751.7	17	5,731.4	14	890.8	7	129.5	-	-	-	-
8	НД	26	2,021.4	4	1,625.9	1	67.0	21	328.5	-	-	-	-
9	БХД	13	962.9	6	909.8	-	-	7	53.1	-	-	-	-
НИЙТ		615	333,574.4	419	319,357.3	133	9,972.3	57	1,387.1	5	2,137.8	1	720.0

ХАА-ны ил тод байдлыг хангах хүрээнд ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1-т заасны дагуу ТАХ-ний ХАА-г Төрийн Худалдан авах ажиллагааны www.tender.gov.mn цахим системээр зохион байгуулсан байна.

Тайлант онд ХАА-г зохион байгуулж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан 333,574.4 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 615 ХАА-аас 284,537.5 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 292 ХАА буюу 47.5 хувийг аудитын түүвэрт хамруулан шалгасан. Үүнээс 11.6 хувь буюу 34 ТАХ-ны ХАА-нд зөрчил илэрсэн.

Хүснэгт 8. ХАА зохион байгуулахтай холбоотой илэрсэн зөрчил

№	Дүүргийн нэр	Гүйцэтгэгч сонгон шалгарсан		Үүнээс түүвэрт хамруулсан		Үүнээс илэрсэн зөрчил	
		Тоо	Гэрээний үнэ	Тоо	Гэрээний үнэ	Тоо	Гэрээний үнэ
1	БЗД	75	67,945.2	45	56,506.0	11	20,306.5
2	ХУД	116	100,960.6	56	94,201.6	4	7,207.1
3	СБД	158	78,265.2	60	62,861.3	6	5,763.4
4	СХД	66	26,504.5	30	24,096.1	5	2,245.0
5	НД	26	2,021.4	5	1,692.9	2	1,155.1
6	БГД	69	37,434.6	36	28,164.2	4	733.7
7	ЧД	54	12,728.2	28	9,894.6	2	85.7
8	БНД	38	6,751.7	26	6,210.9	-	-
9	БХД	13	962.9	6	909.8	-	-
НИЙТ		615	333,574.4	292	284,537.5	34	37,496.5

ТББ-т заасан ерөнхий шаардлагыг хангаагүй, санхүүгийн чадавх, ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн туршлага, ажил гүйцэтгэх мэргэжлийн боловсон хүчний шаардлага хангаагүй гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан байна. Тухайлбал:

БГД-ийн ХАА-ны албанаас зохион байгуулсан ТАХ:

- “Сод дэлхий групп” ХХК-ийн шалгарсан 144.1 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил. ТББ-т заасан түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө нь 150.0 сая төгрөгөөс багагүй байх шаардлагад “Хаан банкны 2024.09.18-ны өдрийн 5219/01/317 тоот банк бодитой санхүүгийн үүрэг хүлээгээгүй, судлагдаагүй зээлийн тодорхойлолт ирүүлсэн”;
- “Стөүнхиж” ХХК-ийн шалгарсан 293.6 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажил. ТББ-т тусгагдсан 150.0 сая төгрөгөөс багагүй дүнтэй ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн байх шаардлагыг хангаагүй;
- “Хан дуулга” ХХК-ийн шалгарсан 151.0 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй тохижилт үйлчилгээний тусгай зориулалтын техник худалдан авах ажил. ТББ-т заасан “хуулийн 7.1-д заасан нөхцөл үүссэн эсэх тухай мэдэгдэл, V бүлгийн Маягт 3 /үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн мэдээлэл/, Маягт 5 /хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл/-ын дагуу бэлтгэсэн мэдээлэл”-ийг тус тус баталгаажуулж ирүүлээгүй, ижил төстэй ажилд 2024 оны гэрээний дүнг тооцож шалгаруулсан;

- “Мон жап стар” ХХК-ийн шалгарсан 145.0 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй онцгой байдлын хэлтэст автомашин худалдан авах ажил. ТББ нь “Монгол хэл” байхаар заасан ч үйлдвэрлэгчтэй хийсэн гэрээ, катологуудыг орчуулгагүй, хятад хэл дээр ирүүлсэн.

БЗД-ийн ХАА-ны албанаас зохион байгуулсан ТАХ:

- “Дабль Пирамид констракшн” ХХК-ийн шалгарсан 2,196.4 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй тохижилтын ажил. ТББ-т заасан түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө нь 2,196.4 сая төгрөгөөс багагүй байх шаардлагад банк бодитой санхүүгийн үүрэг хүлээгээгүй зээлийн тодорхойлолт ирүүлсэн;
- “Гэрэлтүүлэг чимэглэл” ХХК-ийн шалгарсан 2,674.9 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 21 дүгээр хорооны гэрэлтүүлгийн ажил. ТББ-т 2,674.9 сая төгрөгөөс багагүй үнийн дүнтэй гэрэлтүүлгийн ажил гүйцэтгэсэн байх шаардлагыг хангаагүй /гүйцэтгэгч 2,463.6 сая төгрөгийн үнийн дүнтэй ажил санал ирүүлсэн/;
- “Калдеротубо” ХХК-ийн шалгарсан 940.9 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 6, 15, 42, 43 дугаар хороодын дээвэр засварын ажил. Ижил төстэй ажилд санал болгосон ажлын дүн 940.9 сая төгрөгөөс багагүй байх шалгуурыг хангаагүй;
- “Оргил дельта трейд” ХХК-ийн шалгарсан 286.4 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй замын цагдаагийн хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил. ТББ нь “Монгол хэл” байхаар заасан ч нийлүүлэх барааны каталог, хэрэгжүүлж байгаа гэрээний мэдээллийг гадаад хэл дээр ирүүлсэн, санал болгож буй барааг каталоогоос ялган тодруулж ирүүлээгүй, түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгийн хэмжээ 300.0 сая төгрөгөөс дээш байх шаардлагад банк бодитой санхүүгийн үүрэг хүлээгээгүй зээлийн тодорхойлолт ирүүлсэн;
- “Цагаан бургалтай” ХХ-ийн шалгарсан 4,805.5 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 11 дүгээр хорооны 64 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын ажил. ТББ-т заасан 3,364.0 сая төгрөгөөс багагүй үнийн дүнтэй барилга угсралтын ажил гүйцэтгэсэн байх шалгуурт 2,989.0 сая төгрөгийн гэрээ ирүүлсэн;
- “Би жи роял” ХХК-ийн шалгарсан 204.0 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 10 дугаар хорооны автобусны буудлын тохижилтын ажил. ТББ-т заасан 2022, 2023 он тус бүр 204.0 сая төгрөгөөс багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн байх шалгуурт 2022 оны 76.5 сая төгрөгийн дүнтэй ажлын гэрээ ирүүлсэн;
- “Зост цагаан” ХХК-ийн шалгарсан 215.4 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 2 дугаар хорооны тохижилтын ажил. ТББ-т заасан 2022, 2023 он тус бүр 215.4 сая төгрөгөөс багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй ажлын үндсэн гүйцэтгэгчээр ажилласан байх шалгуурт 2023 онд хийсэн ажлын мэдээлэл ирүүлээгүй;
- “Сант баян бэрх” ХХК-ийн шалгарсан 1,867.7 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 37 дугаар хорооны 0.668 км авто замын ажил. Ажил гүйцэтгэх мэргэжлийн боловсон хүчин нь авто замын инженер байхаар заасан ч барилгын инженерийн баримт материал ирүүлсэн, ажилтнуудын НДШ төлөлтийн сүүлийн 1 жилийн тодорхойлолтыг НД-8 маягтын дагуу ирүүлээгүй, “Эрчим хүчний яамнаас олгодог 03.2.1, БА-3.5 тусгай зөвшөөрөлтэй байх” шаардлагыг хангаагүй байхад шалгаруулсан;
- “Булган өндөр” ХХК-ийн шалгарсан 4,246.1 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 20, 33 дугаар хорооны 3 км авто замын ажил. ТББ-т заасан ажил гүйцэтгэх хүний нөөцийг санал болгохдоо өөр ажлын /Дорнод аймаг/ тендерт ажилтнуудыг томилсон тушаал ирүүлсэн, тус дүүрэгт тендерт шалгарсан Сант баян бэрх ХХК-ийн машин механизмуудыг ажил гүйцэтгэх хугацааг давхцуулан зээлээр худалдах, худалдан авах гэрээ болон түрээслэх гэрээнүүдийг хийж ирүүлсэн нь шаардлагыг хангаагүй;
- “Цагаанаа амка” ХХК-ийн шалгарсан 1,840.4 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй Баянзүрх Эко тохижилт, үйлчилгээ ОНӨААТҮГ, Олон улсын эко цэцэрлэгт хүрээлэн ААТҮГ-т болон бусад хэрэгцээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил. ТББ-т заасан гүйцэтгэлийг хариуцах ажилтны мэдээллийг ирүүлээгүй, ижил төстэй бараа нийлүүлсэн туршлагад электрон бараа буюу түүнтэй дүйцэхүйц гэж заасан ч гудамж талбайн хог цуглуулах цэгүүдийн шинэчлэлт, байр худалдан авах зэрэг ажлыг ижил төстэй ажилд тооцсон;
- “Ган мөнхжин” ХХК-ийн шалгарсан 1,028.7 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 1 дүгээр хорооны гадна фасад засварын ажил. ТББ-т заасан түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгийн

хэмжээ нь 1,028.7 сая төгрөгөөс дээш байх шалгуурт банк бодитой санхүүгийн үүрэг хүлээгээгүй тодорхойлолт ирүүлсэн, 2022, 2023 он тус бүр фасадын ажлын үндсэн гүйцэтгэгчээр ажилласан байх шалгуурт 2022 онд гүйцэтгэсэн ажлын мэдээлэл ирүүлээгүй байхад шалгаруулсан.

НД-ийн ХАА-ны албанаас зохион байгуулсан ТАХ-нд:

- “Велдедлайне Монголиа” ХХК-ийн шалгарсан 1,088.1 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй Илч хотхоноос Наадмын хэсгийн шинэ зам хүртэлх авто замын ажил. ТББ-т заасан түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгийн хэмжээ нь 1,090.0 сая төгрөгөөс дээш байх шалгуурт банк бодитой санхүүгийн үүрэг хүлээгээгүй тодорхойлолт ирүүлсэн, ажил гүйцэтгэх ИТА нь 2-оос дээш жил ажилласан байх, НДШ төлөлтийн лавлагааг ирүүлэх шаардлагад геодезийн инженерийн 1 жил 4 сарын лавлагааг ирүүлсэн;
- “Велдедлайне Монголиа” ХХК-ийн шалгарсан 67.0 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй авто замын нүхэн эвдрэлийг хэсэгчлэн засварлах ажил. ТББ-т заасан түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгийн хэмжээ нь 33.5 сая төгрөгөөс багагүй байх шаардлагад банк бодитой санхүүгийн үүрэг хүлээгээгүй тодорхойлолт ирүүлсэн, санал болгосон ижил төстэй ажлын хүлээн авсан комиссын дүгнэлт, захиалагчийн тодорхойлолт, V бүлгийн Маягт 2, 3-ын дагуу бэлтгэсэн мэдээллийг тус тус ирүүлээгүй байхад шалгаруулсан.

СБД-ийн ХАА-ны албанаас зохион байгуулсан ТАХ-нд:

- “Арвинсантех” ХХК-ийн шалгарсан 107.1 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 68-р цэцэрлэгийн хашаа шинэчлэх ажил. ТББ-т заасан түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө нь 108.2 сая төгрөгөөс багагүй байх шаардлагад банк бодитой санхүүгийн үүрэг хүлээгээгүй тодорхойлолт ирүүлсэн, ерөнхий инженер, ХАБЭА-н ажилтан нарын аль нэг нь үндсэн ажилтан байх ба тухайн байгууллагад 36 сараас доошгүй ажилласныг нотлох НДШ төлөлтийн талаарх тодорхойлолт ирүүлэх шаардлагыг хангаагүй;
- “Зууны ирээдүй” ХХК-ийн шалгарсан 145.5 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 75-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, эд хогшил, машин тоног төхөөрөмж. ТББ-т заасан барааг хүлээлгэн өгөх хүргэлтийн 2 автомашинд санал болгосон 1873УНЭ, 7520УЕН Hyundai Porter автомашинуудын гэрчилгээг ирүүлээгүй, түрээсийн гэрээнд тухайн ажлын нэр, дугаарыг тусгаагүй, санал болгож буй барааны гарал үүслийн гэрчилгээ, үйлдвэрлэгчийн итгэмжлэл, зөвшөөрөл зэрэг шаардлагатай баримт бичгүүдийг ирүүлээгүй;
- “Ньюсиндкат” ХХК-ийн шалгарсан 395.7 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй цагдаагийн хэлтсийн хяналтын байр барих ажил. ТББ-т заасан Маягт 5-ын дагуу мэдээллийг бүрэн бөглөж ирүүлээгүй, тус дүүргийн 17-р хороонд үерийн усны лотки хийх ажлын тендерт үндсэн гүйцэтгэгчээр шалгарсан боловч хэрэгжүүлэхээр эрх авсан ажил байхгүй гэсэн худал мэдэгдэл ирүүлсэн байхад шалгаруулсан;
- “Цэцэглэлтийн үе” ХХК-ийн шалгарсан 564.0 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 1, 2-р хорооны авто зогсоол, тохижилтын ажил. Тендер нээсэн өдрийн байдлаар гүйцэтгэгч НДШ-ийн өглөг 1.1 сая төгрөг, туслан гүйцэтгэгч Танил санаа ХХК-ийн НДШ-ийн өглөг 12.7 сая төгрөг, татварын үлдэгдэл 3.9 сая төгрөг байгаа нь ерөнхий шаардлагыг хангаагүй, ТББ-т заасан тээврийн хэрэгслийн албан татвар, зам ашигласны төлбөр төлсөн баримтыг ирүүлээгүй, ерөнхий инженер нь тухайн байгууллагад 12 сараас доошгүй ажилласныг нотлох НДШ төлөлтийн тодорхойлолтыг ирүүлээгүй, НД№7, НД№8 маягтаар гаргасан тайлангийн хуулбарыг ирүүлээгүй, зураг төсөв боловсруулах ажлын хүрээнд архитектор, барилгын инженер болон бусад мэргэжилтэй 10 ажилтны мэдээллийг ирүүлээгүй байхад шалгаруулсан;
- “Үүлэн сүндэр” ХХК-ийн шалгарсан 590.0 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 7-р хороо, 2-р сургуулийн гадна фасад засварын ажил. ТББ-т заасан түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө нь 594.5 сая төгрөгөөс багагүй байх шаардлагад банкны бодитой санхүүгийн үүрэг хүлээгээгүй тодорхойлолт ирүүлсэн;
- “Сүвэн уул” ХХК-ийн шалгарсан 3,961.2 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй Сүхбаатар дэвшил ОНӨААТҮГ-т машин механизм нийлүүлэх ажил. ТББ-т заасан зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагаагаар 1 зээл "анхаарал хандуулах" ангилалд байгаа нь

ерөнхий шаардлагыг хангаагүй, тендерт санал болгож буй автомашин үйлдвэрлэгчийн албан ёсны дистрибьютер байх, засвар үйлчилгээний туршлагатай, 6-аас дээш мэргэшсэн инженертэй байх, инженерийн туршлагын чадамжуудыг нотолсон байх зэрэг шаардлагуудыг хангаагүй байна.

СХД-ийн ХАА-ны албанаас зохион байгуулсан ТАХ-нд:

- “Люкс даймонд” ХХК-ийн шалгарсан 654.8 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 264 дүгээр цэцэрлэгийн гадна талбайн тохижилтын ажил. ТББ-т заасан хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэх эрх авсан гэрээний талаарх мэдээлэл, байгаль орчин, хүлэмжийн хийн ялгарал болон хаягдал багатай ногоон орчныг бүрдүүлэх талаар мэдэгдлийг тус тус ирүүлээгүй байхад шалгаруулсан;
- “Эс Жи Би Глобал” ХХК-ийн шалгарсан 499.1 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй автобусны буудал шинээр байгуулах ажил (5 байршилд). ТББ-т заасан цахилгааны инженер, агаар сэлгэлтийн инженер нь үндсэн ажилтан байх шаардлагыг хангаагүй гэрээт ажилтан, шалгарсан тохиолдолд захиалагчийн баталсан гэрээний үнэ, хугацаа, зураг, төсвийн дагуу ажлыг дуусгаж ашиглалтад хүлээлгэн өгөх баталгааг бичгээр гаргаж ирүүлээгүй;
- “Хорол хүнс” ХХК-ийн шалгарсан 191.5 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй Дэд бүтцийн хөгжлийн албанд тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил. ТББ-ийн хэл “Монгол хэл” гэж заасан ч санал болгож буй тоног төхөөрөмжийн каталогийг орчуулгагүй гадаад хэлээр ирүүлсэн;
- “Харанданхайрхан” ХХК-ийн шалгарсан 290.7 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй Биеийн тамир спортын хороонд тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл нийлүүлэх ажил. ТББ-ийн хэл “Монгол хэл” гэж заасан ч санал болгож буй тоног төхөөрөмжийн каталогийг орчуулгагүй гадаад хэл дээр ирүүлсэн, каталог дээрээс нийлүүлэх барааг өнгөөр тодруулан ялгаж ирүүлээгүй байхад шалгаруулсан;
- “Монгол туургатны зам” ХХК-ийн шалгарсан 608.9 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 9,10,37-р байр орчмын тохижилтын ажил. ТББ-т заасан түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгийн шаардлагад арилжааны банкны бодитой санхүүгийн үүрэг хүлээгээгүй, судлагдаагүй зээлийн тодорхойлолт ирүүлсэн.

ХУД-ийн ХАА-ны албанаас зохион байгуулсан ТАХ-нд:

- “Эко эрин тохижилт” ХХК-ийн шалгарсан 368.0 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй зам цэвэрлэгээ арчилгаанд шаардлагатай авто машин механизм, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил. ТББ-т заасан 2022, 2023 он тус бүр 184.0 сая төгрөгөөс багагүй дүнтэй ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээ, акт, захиалагчийн тодорхойлолт, барааны үнийн задаргаа, нийлүүлэлтийн хуваарийг холбогдох маягтын дагуу, мөн гэрээний гүйцэтгэлийг хариуцах ажилтны мэдээллийг ирүүлээгүй; Гадаад худалдаа чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх чиглэл гэж заасан ч цэцэрлэгжүүлэлтийн компани байна. ТББ-ийн хэл “Монгол хэл” гэж заасан ч нийлүүлэх барааны каталог, танилцуулгыг гадаад хэл дээр ирүүлсэн;
- “Иг” ХХК-ийн шалгарсан 1,383.2 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй Баруун Сонсголонгийн гудамжнаас Буянт-Ухаа 23 дугаар гудамж дагуу Центр хүртэлх авто замын ажил. ТББ-т заасан 2022, 2023 онуудын аль нэг жилд 1,050.0 сая төгрөгөөс багагүй үнийн дүнтэй ажлын гүйцэтгэгчээр ажилласан байх шаардлагад 2024 оны гэрээг тооцож шалгаруулсан;
- “Жаклин” ХХК-ийн шалгарсан 3,999.1 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 20 дугаар хорооны цэцэрлэгийн барилга. ТББ-т заасан түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө нь 1,200.0 сая төгрөгөөс багагүй байх шаардлагад банкны бодитой санхүүгийн үүрэг хүлээгээгүй тодорхойлолт ирүүлсэн;
- “Норовтүн” ХХК-ийн шалгарсан 1,456.9 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 19, 20 дугаар хорооны хороолол дундах зам засвар, шинэчлэлтийн ажил. ТББ-т заасан олон багц ажлын тендерт оролцох бол зөвхөн тухайн ТАХ-нд ажиллуулах ИТА, машин механизмуудыг санал болгоно гэж заасан ч тухайн гүйцэтгэгч тус дүүргийн 1, 2 дугаар хорооны зам засвар, шинэчлэлтийн ажлын гүйцэтгэгчээр шалгарсан бөгөөд 3 ИТА, 7 машин механизмыг давхцуулан ирүүлсэн байхад шалгаруулсан.

ЧД-ийн ХАА-ны албанаас зохион байгуулсан ТАХ-нд:

- “Эко мийт” ХХК-ийн шалгарсан 36.9 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй цэргийн штабт шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил. ТББ-т заасан санал болгож буй барааны каталогийг ирүүлээгүй;
- “Стандарт Резидэнс Констракшн” ХХК-ийн шалгарсан 48.8 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй Баянбүрдийн тойргийн замын цагдаагийн постын засварын ажил. Гүйцэтгэгч нь тендер нээсэн өдрийн байдлаар 14,750 төгрөгийн татварын өглөгтэй байгаа нь ерөнхий шаардлага хангаагүй, ТББ-т заасан түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө нь 50.0 сая төгрөгөөс багагүй байх шаардлагад банк бодитой санхүүгийн үүрэг хүлээгээгүй тодорхойлолт ирүүлсэн, ерөнхий инженерийн ажилласан жилийг нотлох НДШ төлсөн лавлагааг ирүүлээгүй зэрэг зөрчил илэрч байна.

Эдгээр нь ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 27 дугаар зүйлийн 27.3-т заасан *“Тендер нь энэ хуулийн 27.1-д заасан бүх нөхцөлийг нэгэн зэрэг хангасан бол шаардлагад нийцсэн тендер гэж үзнэ”* гэсэн заалтыг зөрчиж байна.

Цаашид илэрсэн зөрчлийг давтан гаргахгүй байх, тендерт оролцогчдоос ирүүлсэн баримт материалыг үнэн зөвөөр үнэлэх, шаардлага хангаагүй гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулдаг зөрчлийг таслан зогсоож, хууль тогтоомжийг мөрдлөг болгон ажиллах шаардлагатай байна.

Дүгнэлт: Гүйцэтгэгч сонгон шалгарсан 333,574.4 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 615 ХАА-аас 5.5 хувь буюу 37,496.5 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 34 ХАА-ны гүйцэтгэгч ТББ-т заасан шаардлага хангаагүй байна.

Б.2. Төсөл, арга хэмжээг төлөвлөсөн хугацаанд нь холбогдох зураг төсөв, техникийн шаардлагын дагуу хяналт хэрэгжүүлж, хүлээн авсан уу?

Дүүргүүдэд өмнөх оноос дамжин хэрэгжсэн болон шинээр эхэлсэн 522,256.7 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 822 ТАХ-ний гүйцэтгэлд дүүргүүдийн ЗДТГ, НЗХГ, “НХОГ”, “Баянзүрх дүүргийн хөгжлийн төв”, СХД-ийн “Захиалагчийн алба”, “Хан-Уул яармаг” ОНӨААТҮГ, “Чингэлтэй хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтыг дэмжих төв” ОНӨТҮГ зэрэг байгууллагууд захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлжээ.

Дүүргүүдийн хэмжээнд 522,256.7 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 822 ТАХ хэрэгжиж байгаагаас 2024 онд 223,260.5 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 578 ТАХ хэрэгжиж дууссан байна.

Хүснэгт 9. Төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийн явц

(сая.төг)

№	Дүүргийн нэр	ТАХ-ний тоо	Гэрээний дүн	Хэрэгжиж дууссан ажил		Он дамжин хэрэгжиж байгаа		Хэрэгжээгүй	
				тоо	дүн	тоо	дүн	тоо	дүн
1	БГД	87	44,883.1	63	23,307.9	17	15,442.9	7	6,132.3
2	БЗД	129	135,913.7	75	54,282.9	38	67,063.0	16	14,567.8
3	БНД	55	7,596.4	39	3,168.0	6	3,166.6	10	1,261.8
4	БХД	13	962.9	10	567.7	-	-	3	395.3
5	НД	28	1,970.8	27	882.5	1	1,088.0	-	-
6	СБД	172	112,817.1	134	49,172.5	29	54,511.6	9	9,133.0
7	СХД	78	32,736.6	60	18,738.4	16	13,595.2	2	403.0
8	ХУД	183	149,025.9	116	65,128.0	36	72,539.0	31	11,358.9
9	ЧД	77	36,350.4	54	8,012.6	11	27,791.9	12	545.9
НИЙТ		822	522,256.7	578	223,260.5	154	255,198.0	90	43,798.2

Харин 255,198.0 сая төгрөгийн дүнтэй 154 ТАХ нь 10-95 хувийн гүйцэтгэлтэй буюу он дамжин хэрэгжиж байгаа, 43,798.2 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 90 ТАХ тухайн онд хэрэгжиж эхлээгүй байна. Эдгээр нь дараах шалтгаантай байна.

- БЗД-т хийгдсэн 1,663.9 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 0.9 км авто зам, зогсоолын ажлын гүйцэтгэгч “Сэтгэшгүй нэмэх” ХХК. Тус ажлын авто замын ажил хийгдэж дууссан, зураг төсөв удааширнаас шалтгаалж гэрэлтүүлэг явган замын ажил дулааны улиралд дуусаагүй.
- БГД-ийн Ерөнхий боловсролын 78, 96, сэтгэмж цогцолбор сургууль, 88 дугаар цэцэрлэгүүдэд хийгдсэн 135.9 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй боловсролын байгууллагуудад хашаа суурилуулах ажлын гүйцэтгэгч “Нанодизель Трейд” ХХК. Тус ажил дулааны улиралд хийх шаардлага үүсч технологийн зогсолт хийсэн.
- ХУД-т хийгдсэн 250.0 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй явган зам, замын байгууламжийн ажлын гүйцэтгэгч “Билигт-Инжинеринг” ХХК. Тус ажил цаг агаарын хоногийн дундаж температур 0 градусаас бага болж өвлийн нөхцөлд шилжсэнтэй холбогдуулан зогсоосон.

Тайлант онд хэрэгжиж дууссан 223,260.5 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 578 ТАХ-ний төрөл бүрээс түүвэрлэн 162,045.4 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 291 ТАХ-г аудитын түүвэрт хамруулан шалгахад зураг төсөвт тусгагдсан ажлууд дутуу хийгдсэн, чанаргүй гүйцэтгэсэн, техникийн тодорхойлолтод зааснаас өөр төрлийн бараа нийлүүлсэн зэрэг зөрчил илэрсэн.

Хүснэгт 10. ТАХ-ний гүйцэтгэлээр илэрсэн зөрчил

(сая.төг)

№	Дүүргийн нэр	Хэрэгжиж дууссан		Үүнээс түүвэрт хамруулсан		Үүнээс илэрсэн зөрчил	
		Тоо	Гэрээний үнэ	Тоо	Гэрээний үнэ	Тоо	Гэрээний үнэ
1	БГД	63	23,307.9	30	11,581.0	6	6,548.4
2	БЗД	75	54,282.9	44	46,077.3	9	4,778.4
3	БНД	39	3,168.0	20	2,165.9	-	-
4	БХД	10	567.7	3	514.6	-	-
5	НД	27	882.5	10	557.2	-	-
6	СБД	134	49,172.5	50	33,977.3	-	-
7	СХД	60	18,738.4	30	24,096.1	11	3,453.8
8	ЧД	54	8,012.6	38	9,733.6	3	3,402.7
9	ХУД	116	65,128.0	66	49,318.6	3	2,355.3
НИЙТ		578	223,260.5	291	162,045.4	32	10,536.4

Энэ нь МУЗГ-ын 20 оны 170 дугаар тогтоолоор баталсан “Барилгын ажлын захиалагчийн дүрэм”-ийн 3.6-д заасан “Захиалагч зураг төсөл зохиогч болон гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээг тогтоосон хугацаанд дүгнэж, зураг төсөл зохиогч, гүйцэтгэгч гэрээний дагуу хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүй, эсхүл зөрчил, дутагдал илэрсэн тохиолдолд гэрээ болон хууль тогтоомжид заасан хариуцлагыг тооцож ажиллана” гэж заасныг зөрчсөн байна.

Баянгол дүүрэг:

- БГД-ийн 24 дүгээр хороонд хийгдсэн 4,849.8 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах ажлын гүйцэтгэгч “Эгэл трейд” ХХК. Цэцэрлэгийн барилгын 1,2,3-р давхруудын өрөө болон кордорын хана цууралт өгч хагарсан, нойлын өрөөний тааз ус алдаж эвдэрсэн.



- БГД-ийн Эрүүл мэндийн төвд нийлүүлсэн 175.4 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй түргэн тусламжийн тусгай зориулалттай тээврийн хэрэгсэл худалдан авах ажлын гүйцэтгэгч “Монгол Хьюндай Автомотив” ХХК. Автомашин нийлүүлэхдээ тусгай зориулалтын тоноглол хэрэгслийг суурилуулаагүй.



- БГД-ийн ерөнхий боловсролын сургуульд тоног төхөөрөмж нийлүүлэх 88.8 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй ажлын гүйцэтгэгч “Ай Ти Зон” ХХК. Тухайн хороонд төлөвлөгдсөн сургууль ашиглалтад ороогүй учир нийлүүлсэн тоног төхөөрөмжийг агуулахад хадгалсан ашиглалтгүй байна.



- БГД-ийн 23-р хороонд хийгдсэн 145.1 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй тохижилт бүтээн байгуулалтын ажлын гүйцэтгэгч “Анбо” ХХК. Тус ажлын сагсан бөмбөгийн талбайн тэмдэглэгээ арилсан, сандлын түшлэг хугарсан, сагсны шийдийн зөөлөвч урагдсан.



- БГД-ийн 5,6,7,8-р хороонд хийгдсэн 649.1 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй тохижилт бүтээн байгуулалтын ажлын гүйцэтгэгч “Тэгш хүслийн гэрэл” ХХК. Хүүхдийн чийрэгжүүлэх тоглоом эвдэрсэн, 2 сагсны шийдийн кольцо эвдэрсэн, хашаа татсан олс тасарсан, сагсны талбайн хашааны гагнаас салсан, гулсуурын тоглоомын боолт суларсан.



- БГД-ийн (9, 12, 14, 15-р хороонд хийгдсэн 640.2 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй тохижилт бүтээн байгуулалтын ажлын гүйцэтгэгч “Люксдаймонд” ХХК. Тус ажилд хийгдсэн хүүхдийн эргэдэг тоглоом эвдэрсэн, хашааны олс тасарсан, чийрэгжүүлэх төхөөрөмж эвдэрсэн.



Баянзүрх дүүрэг:

- БЗД-ийн 25 дугаар хороонд хийгдсэн 2,960.7 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 2 км авто замын ажлын гүйцэтгэгч “Хайрхан уулын зам” ХХК. Замын тэмдэглэгээ, замын хажуугийн хөвөө, хурд сааруулагч, мэдээлэх самбар, далангийн амсрын бэхэлгээ, зүлэгжүүлэлт, шуудуу цэвэрлэгээ зэрэг ажил хийгдээгүй;



- БЗД-ийн 34 дүгээр хороонд хийгдсэн 3,320.0 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 2.3 км авто замын ажлын гүйцэтгэгч “Тотал-Инж” ХХК. Явган замын хөтөч хавтангийн тэмдэглэгээ хийгдээгүй, зорчих хэсэгт замын хагарал үүссэн;



- БЗД-ийн улсын бүртгэлийн хэлтэст нийлүүлсэн 745.1 сая төгрөгийн дүнтэй тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажлын гүйцэтгэгч "Ньюкомпас" ХХК. Жолооны үнэмлэх хэвлэх машин, 29 киоск машин ЦЕГ-ын зөвшөөрөл ирээгүй, мэргэжлийн инженер байхгүй зэргээс шалтгаалан ашиглалтгүй байна.



- БЗД-ийн 2 дугаар хороонд хийгдсэн 1,634.8 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 1.08 км авто замын ажлын гүйцэтгэгч "Таны зам"ХХК. Зүлэг, ногоон байгууламжийг дахин сэргээх, замын заадсыг нөхөх, явган замын хөтөч хавтангийн тэмдэглэгээ хийх, эргэлтийн хашлага эвдэрсэн, дахин засварлах шаардлагатай;



- БЗД-ийн 24 дүгээр хороонд хийгдсэн 750.3 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 0.51 км авто замын ажлын гүйцэтгэгч "Шинэ цагийн зам" ХХК. Замын бродюрыг зураг төсөвт зааснаар битүү хийх ёстой байтал өөрөөр буюу бродюр хооронд 15-20 см зайтай хийсэн.




- БЗД-ийн 13 дугаар хороонд хийгдсэн 1,089.0 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 0.55 км авто замын ажил гүйцэтгэгч "Хайрхан уулын зам" ХХК. Авто замын бродюр эвдрэл ихтэй, дулааны шугамын уэль замын траст орсон, замын ажлууд дутуу хийгдсэн.



- БЗД-т хийгдсэн 327.2 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй прокурорын газрын засварын ажлын гүйцэтгэгч "Гурвангис" ХХК. Засварын ажлын паркетан шал зай гарсан, эвдрэл ихтэй, чанаргүй хийгдсэн;



- БЗД-ийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд төрийн үйлчилгээг саадгүй хүргэх зорилгоор хэрэгжүүлэх 728.2 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй хороодын байрны засварын ажлын гүйцэтгэгч "Улаан-Элс" ХХК. Ажлын тоо хэмжээнд заагдсан налуу замын резин хийгээгүй, засварын ажлыг чанаргүй хийсэн;




- БЗД-ийн 41 дүгээр хороонд хийгдсэн 248.9 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй тохижилтын ажлын гүйцэтгэгч "Шинэ эрин инженеринг" ХХК. Зураг төсөвт тусгагдсан явган замын тэмдэглэгээ хийгдээгүй.



Сонгинохайрхан дүүрэг:

- 27-р байрны хойд талд хийгдсэн 365.3 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй гадна талбайн тохижилт, авто зам зогсоол ажлын гүйцэтгэгч "Эн би Девелопмент" ХХК. Хүүхдийн тоглоомын савлуур, явган замын хавтан, хогийн сав 2 ширхэг эвдэрсэн



- СХД-ийн тохижилт цэвэрлэгээ үйлчилгээний албанд нийлүүлсэн 800.0 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй хог тээврийн авто машин худалдан авах ажлын гүйцэтгэгч “Хантуул трейд” ХХК. Камаз маркийн авто машин цахилгааны гэмтэлтэй учир бүрэн хүчин чадлаар ашиглах боломжгүй байна.



- СХД-ийн 9,10,37-р байрны орчим хийгдсэн 608.9 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй тохижилтын ажлын гүйцэтгэгч “Монгол туургатны зам” ХХК. Авто замын асфальт цуурсан, ажлын тоо хэмжээнд заагдсан гантгиг чулуу наах болон ногоон байгууламжийн ажил хийгдээгүй.



- Авто зам, замын байгууламж бүхий гадна талбайн 324.0 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй тохижилтын ажлын гүйцэтгэгч “Монгол туургатны зам” ХХК. Явган замын хавтангийн хашлага бетон 2 байршилд эвдэрсэн, авто замын бродюрын уналт хэсгийг хийгээгүй, тоглоомын талбайн савлуур алга болсон.



- Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд хийгдсэн 76.0 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй барилгын 1 дүгээр давхрын үүдний хэсэг, хонгилын интерьерийн угсралтын ажлын гүйцэтгэгч “Дөлгөөн хангайн түшиг” ХХК. Барилгын хана хагарал үүссэн.



- Хангайн 80 дугаар гудамжнаас 34 дүгээр байрны гүүр хүртэл хийгдсэн 210.2 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй замын байгууламж бүхий гудамж талбайн тохижилтын ажлын гүйцэтгэгч “Хэрмээдэй” ХХК. Явган замын бродюр 2 ширхэг эвдэрсэн.



- СХД-ийн 6-р хороонд хийгдсэн 141.4 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй явган хүний зам шинээр хийх ажлын гүйцэтгэгч “Дайт шагай” ХХК. Явган зам зарим хэсэгт хагарч эвдэрсэн.



- СХД-ийн 28-р хороонд хийгдсэн 84.0 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй сагсан бөмбөгийн талбай засварын ажлын гүйцэтгэгч “Дайт шагай” ХХК. Хашааны хаалга болон торны гагнаас салсан.



- СХД-ийн 151 дүгээр сургуулийн урд талд хийгдсэн 170.1 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй авто зогсоолын нэмэлт ажлын гүйцэтгэгч “Булган Өндөр” ХХК. Явган замын асфальтад хагарал үүссэн.



- СХД-т 10 байршилд хийгдсэн 479.4 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй автобусны буудал шинээр байгуулах нэмэлт ажлын гүйцэтгэгч “Эс Би Жи Глобал” ХХК. Дотор хана, тааз эвдрэлтэй.




- СХД-ийн Дэд бүтцийн хөгжлийн алба ОНӨААТҮГ-т 194.5 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажлын гүйцэтгэгч “Хорол хүнс” ХХК. Явган замын хавтан үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмж худалдан авсан ч байрны асуудлыг шийдвэрлээгүйгээс ашиглалтгүй байна.



Хан-уул дүүрэг:

- Дүүргийн спорт хорооны барилгын 821.3 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй спорт заал, дотор их засварын ажлын гүйцэтгэгч “Сонгинотамир” ХХК. 1 давхрын коридорын хана цуурсан.



- ХУД-ийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад шаардлагатай 573.1 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй компьютер худалдан авах ажлын гүйцэтгэгч “Би Си Ти” ХХК. 161 ширхэг зөөврийн компьютер худалдан авсан ч дүүргийн эрүүл мэндийн удирдлага солигдож байгаа шалтгаанаар ашиглалтгүй агуулахад хадгалж байна.



- ХУД-ийн 960.9 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй боловсролын байгууллагуудын техник, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлтийн ажлын гүйцэтгэгч “Бодь-Электроникс” ХХК. 1000 ширхэг зөөврийн компьютер нийлүүлснээс 159 ширхэг зөөврийн компьютерыг шинээр байгуулагдах хороодод өгөхөөр агуулахад хадгалж байна.

Чингэлтэй дүүрэг:

- ЧД-ийн 149 дүгээр сургуулийн урд хийгдсэн 595.1 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй авто зогсоол, автобусны буудал, авто замын ажлын гүйцэтгэгч “Нано-Экологи” ХХК. Авто замын бродюр бутарсан, явган замын хөтөч хавтан хагарч эвдэрсэн.




- 19 дүгээр хорооны автобусны эцсийн буудалд хийгдсэн 131.9 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй автобусны буудлын тохижилтын ажлын гүйцэтгэгч “Нано-Экологи” ХХК. Явган хүний замын чигжээс дутуу хийгдсэн, замын хавтан хэсэг газраа цөмрөлттэй, замын бродюр эвдрэлтэй, заадсыг бетоondoогүй, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөтөч хавтан эвдрэл ихтэй байна.



- Дүүргийн хурдан цэгийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулахад шаардлагатай 34.8 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажлын гүйцэтгэгч Ай Ти Зон ХХК. 14 ширхэг киоск төхөөрөмжийг программ уншуулах шалтгаанаар 9 сараас хойш ашиглаагүй.



- ЧД-ийн ЗДТГ-ын 285.6 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй албан хаагчдад шаардлагатай тоног төхөөрөмж авах ажлын гүйцэтгэгч “Нанодизель трейд” ХХК. Тус компанийн нийлүүлсэн лайв төхөөрөмж нь техникийн тодорхойлолтод зааснаас өөр загварыг нийлүүлсэн, зах зээлийн үнийн дүн зөрүүтэй байна.



Иймд гүйцэтгэгчийн болон захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлж буй албан хаагчдын үүрэг хариуцлагыг сайжруулж, эвдэрсэн болон дутуу, чанаргүй хийсэн ажлуудыг дахин хийлгэх, холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу хариуцлага тооцох, зөрчлийг давтан гаргахгүй байх талаар хугацаатай албан шаардлага хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.

Дүгнэлт: Аудитын түүвэрт 162,045.4 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 291 ТАХ-г хамруулан шалгахад 32 ТАХ буюу 11%-д нь зураг төсөвт тусгагдсан ажлууд дутуу хийгдсэн, ажлыг чанаргүй гүйцэтгэсэн зөрчлүүд илэрч байна.

БҮЛЭГ В. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ САНХҮҮЖИЛТИЙГ ШИЙДВЭРЛЭЖ, ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭЛД ТУСГАСАН ЭСЭХ

В.1. Төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртөг, санхүүжих дүнг үндэслэлтэй тооцож, өмнөх оноос үргэлжлэн хэрэгжих арга хэмжээг бүрэн тусгасан уу?

Төсвийн тухай хуулийн 29.3.5-д “шинээр эхлэх барилга, байгууламж, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх хугацаанд тэнцүү хуваарилсан хэмжээнээс багагүй байхаар тооцож,... дуусгах”-аар заасан.

Дүүргүүдийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд хэрэгжих 33 ТАХ-ний санхүүжих дүнг 21.6-3,200.0 сая төгрөг буюу 1.7-47.7 хувиар дутуу тусгасан байна. Хавсралт 6.

Иймд ТАХ-ний хэрэгжүүлэх хугацаанд тэнцүү хуваарилсан дүнгээс багагүй байхаар тооцож, зөрчлийг давтан гаргахгүй байх шаардлагатай байна.

Дүгнэлт: Дүүргүүдийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд хэрэгжих 33 ТАХ-ний санхүүжих дүнг 1.7-47.7 хувиар дутуу тусгасан байна.

В.2. Төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлд үндэслэн санхүүжилтийг олгосон уу?

Дүүргүүдийн төсвийн хөрөнгөөр шинэ болон шилжих 839 ТАХ-нд 2024 онд 463,170.4 сая төгрөгийн санхүүжилтийг олгохоор баталж, гүйцэтгэлээр 662 ТАХ 305,871.1 сая төгрөг буюу нийт 66.0 хувийн санхүүжилт олгосон.

Үүнээс өмнөх оноос дамжин санхүүжих 227 ТАХ-нд 114,794.7 сая төгрөгийг олгохоор баталж, гүйцэтгэлээр 76,881.9 сая төгрөг буюу 67.0 хувийн санхүүжилт, шинээр хэрэгжих 612 ТАХ-нд 348,375.7 сая төгрөгийг олгохоор баталж, гүйцэтгэлээр 228,989.2 сая төгрөг буюу 65.7 хувийн санхүүжилт олгожээ.

Хүснэгт 11. ТАХ-ний санхүүжилтийн судалгаа

(сая.төг)

№	Дүүргийн дүн	Өмнөх оноос хэрэгжсэн				2024 онд шинээр хэрэгжсэн				Нийт			
		Санхүүжих		Санхүүжсэн		Санхүүжих		Санхүүжсэн		Санхүүжих		Санхүүжсэн	
		Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн
1	ХУД	56	22,391.1	53	18,133.8	112	76,919.6	99	57,606.8	168	99,310.7	152	75,740.6
2	СБД	24	24,143.9	17	15,324.0	117	115,637.0	86	57,020.7	141	139,780.9	103	72,344.7
3	БЗД	52	33,672.5	46	20,307.4	69	55,175.1	61	50,095.0	121	88,847.7	107	70,402.4
4	БГД	18	6,727.7	16	5,199.2	78	36,828.2	64	23,918.2	96	43,555.9	80	29,117.4
5	СХД	19	6,764.3	10	3,768.5	77	33,934.6	63	22,547.1	96	40,699.0	73	26,315.6
6	ЧД	28	18,635.0	21	12,329.7	73	20,596.6	43	13,013.0	101	39,231.7	64	25,342.7
7	БНД	26	2,320.0	22	1,691.5	45	5,949.6	23	2,519.1	71	8,269.6	45	4,210.6
8	НД	3	127.8	3	127.8	27	2,335.5	25	1,701.6	30	2,463.3	28	1,829.4
9	БХД	1	12.4	-	-	14	999.4	10	567.7	15	1,011.6	10	567.7
НИЙТ		227	114,794.7	188	76,881.9	612	348,375.7	474	228,989.2	839	463,170.4	662	305,871.1

Нийт 305,871.1 сая төгрөгийн санхүүжилтийн 3,732.2 сая төгрөг буюу 1.2 хувийг техник хяналтын зардал, магадалшгүй ажил, зохиогчийн хяналтын зардал эзэлж байна.

Хэрэгжиж дууссан ТАХ-ний барьцаанд 11,610.2 сая төгрөгийг төрийн сангийн барьцаа хөрөнгийн дансанд төвлөрүүлж, гэрээний үүргээ зөрчсөн 57 гүйцэтгэгчээс гэрээний хугацаа хэтрүүлсэн алдангид 162.3 сая төгрөг суутган тооцож дүүргийн төрийн сангийн дансанд байршуулжээ.

Хүснэгт 12. 2024 онд хэрэгжсэн ТАХ-нд олгосон санхүүжилт барьцаа, алданги

(сая.төг)

№	Дүүргийн нэр	Батлагдсан санхүүжих дүн		Олгогдсон санхүүжилт		Барьцаанд		Алданги	
		Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн
1	ХУД	168	99,310.7	152	75,740.6	93	3131.3	26	94.0
2	СБД	141	139,780.9	103	72,344.7	94	3,292.1	-	-
3	БЗД	121	88,847.6	107	70,402.4	75	2,767.5	8	15.2
4	БГД	96	43,555.9	80	29,117.4	59	1,071.5	7	14.5
5	СХД	96	40,699.0	73	26,315.6	57	777.9	5	8.4
6	ЧД	101	39,231.7	64	25,342.7	32	345.7	6	29.5
7	БНД	71	8,269.6	45	4,210.6	32	153.4	3	0.5
8	НД	30	2,463.3	28	1,829.4	25	42.4	-	-
9	БХД	15	1,011.7	10	567.7	10	28.4	2	0.2
НИЙТ		839	463,170.4	662	305,871.1	477	11,610.2	57	162.3

Санхүүжилт олгосон дансны хуулга, гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой баримтуудыг /гэрээ дүгнэсэн протокол, ажлын гүйцэтгэл, ажил хүлээлцсэн актууд/ шалгахад гэрээний хугацаа хэтрүүлсэн алданги тооцоогүй зөрчлүүд илэрсэн. Үүнд:

Хүснэгт 13. Гэрээний алданги дутуу тооцсон төсөл арга хэмжээ

(сая.төг)

№	Дүүргийн нэр	Төсөл арга хэмжээний нэр	Гүйцэтгэгчийн нэр	Гэрээний дүн	Алдангийн хувь	Алданги тооцоогүй хоног	Алдангийн дүн
1	ХУД	Ерөнхий боловсролын сургуулиудад шаардлагатай үндсэн болон туслах тоног төхөөрөмж худалдан авах гэрээ	"Чиглэл" ХХК	446.9	0.5	4	8.9
2	ЧД	Шинэ хороодод тавилга тоног төхөөрөмж нийлүүлэх	"Монтех дистрибьюшн" ХХК	197.8	0.5	5	4.9
3	ХУД	Үерийн эрсдэлээс хамгаалах зөөврийн тоног төхөөрөмж худалдан авах гэрээ	Престиж инженеринг" ХХК	197.9	0.5	1	0.5
4	ХУД	Эрүүл мэндийн байгууллагад шаардлагатай компьютер худалдан авах гэрээ	"Би Си Ти" ХХК	573.0	0.05	1	0.3
5	СХД	Байрны фасад засварын ажил Багц3	"Уулс дөл" ХХК	252.4	0.5	2	0.1
НИЙТ				1,668.0			14.7

Дээрх ажлуудын гэрээний хугацааг 1-5 хоногоор дутуу тооцсон, нийт 14.7 сая төгрөгийг Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын төрийн сан банкин дахь НТАГ.хүү орлогын 100200000908 тоот дансанд төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоов.

Мөн 3Г-ын 278 дугаар тогтоолоор баталсан "Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хянах, тайлагнах журам"-ын 4.8.13⁴ заалтыг зөрчин урьдчилгаа төлбөрийг нийт олгох санхүүжилтийн 30 хувиас хэтрүүлэн олгосон байна. Тухайлбал:

Хүснэгт 14. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа

(сая.төг)

№	Байгууллагын нэр	Гэрээний дугаар	Гэрээний үнэ	2024 онд санхүүжих дүн	Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа		Илүү олгосон санхүүжилт хувь
					олгосон	Огноо	
1	Вишнделопмент ХХК	ХО/146	13,249.4	3,600.0	3,600.0	2024.10.16	100.0
2	Жаклин ХХК	ХО/91	3,999.1	1,300.0	950.0	2024.08.23	73.1
3	"Тотал-Идеал" ХХК		3397.7	3397.7	2000.0	2024.09.25	58.8
4	Голден дрийм ХХК	ХО/129	689.2	689.2	230.0	2024.09.18	33.3
НИЙТ			21,335.4	8,986.9	6,780.0		

Эдгээр компаниудад урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа олгохдоо нийт олгох санхүүжилтийн 30 хувиас хэтрүүлэн 3.3-70.0 хувиар илүү олгосон байна.

⁴ Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтээр санхүүжих төсөл, арга хэмжээний урьдчилгаа төлбөрийн нийт хэмжээ нь тухайн онд батлагдсан нийт санхүүжилтийн 30 хувиас ихгүй байна;

ЧД-ийн ЗДТГ нь 285.6 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй “ЧДЗДТГ-ын Албан хаагчдад шаардлагатай тоног төхөөрөмж авах ажил”-д “Нанодизель трейд” ХХК-тай гэрээ байгуулсан байна. Тус компанийн нийлүүлсэн лайв төхөөрөмж нь техникийн тодорхойлолтод зааснаас өөр загвартай, зах зээлийн үнийн дүнгээс өндрөөр нийлүүлсэн учир зөрүү дүн болох 7.1 сая төгрөгийг Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын төрийн сан банкин дахь НТАГ.хүү орлогын 100200000908 тоот дансанд төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоов.

Цаашид ТАХ-ний санхүүжилтийг гүйцэтгэлд үндэслэн олгох, гэрээний алдангийн хоногийг бүрэн тооцох, урьдчилгаа төлбөрийг журамд нийцүүлэн олгох зэрэг зөрчлийг давтан гаргахгүй байх шаардлагатай байна.

Дүгнэлт: Дүүргүүд нь 2024 онд тухайн онд болон өмнөх онуудаас хэрэгжсэн нийт 662 ТАХ-нд батлагдсан санхүүжилтийн 65.1 хувийг олгосон байна.

В.3. Хэрэгжиж дууссан хөрөнгө оруулалтын ажлыг өмчийн бүртгэлд тусгасан уу?

Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд 578 ТАХ бүрэн хэрэгжиж дууссанаас барилга байгууламж, авто зам, дэд бүтцийн чиглэлийн 127 ТАХ, техник, тоног төхөөрөмжийн 177 ТАХ, их засвар, тохижилтын ажлын 210 ТАХ, зураг төсөв, бусад 64 ТАХ байна.

Хөрөнгийн бүртгэл: Хэрэгжиж дууссан дээрх ТАХ-ээс 153,329.4 сая төгрөгийн дүнтэй 382 ТАХ-г ашиглагч байгууллагын данс бүртгэлд тусгасан, 12,082.6 сая төгрөгийн дүнтэй 7 ТАХ-ний баримт бичгийн бүрдүүлбэр хангуулах, хянах, холбогдох зөвшөөрөл авах зэрэг ажил үргэлжилж байна.

Хүснэгт 15. Хөрөнгө бүртгэлийн нэгтгэл

№	Дүүргийн нэр	Хөрөнгөнд бүртгэх ТАХ		Бүртгэсэн ТАХ		Шууд зардалд тусгасан		Бүртгээгүй ТАХ		(сая.төг) Зөрүү
		Тоо	Гэрээний дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Дүн
1	БГД	63	23,307.9	49	10,931.3	14	11,531.8	-	-	844.8
2	БЗД	75	54,282.9	37	39,303.8	38	14,979.1	-	-	-
3	БНД	39	3,168.0	23	1,556.4	16	1,611.7	-	-	-
4	БХД	10	567.7	10	567.7	-	-	-	-	-
5	НД	27	882.5	17	708.9	9	143.6	1	30.0	-
6	СБД	134	49,172.5	87	36,678.8	47	12,493.6	-	-	-
7	СХД	60	18,738.4	43	9,427.6	16	7,658.3	1	1,200.0	452.6
8	ХУД	116	65,128.0	85	47,337.3	27	7,015.9	4	10,774.8	-
9	ЧД	54	8,012.6	31	6,817.6	22	1,117.1	1	77.8	-
НИЙТ		578	223,260.5	382	153,329.4	189	56,551.1	7	12,082.6	1,297.4

Хөрөнгө оруулалтын бус шинж чанартай 56,551.1 сая төгрөгийн дүнтэй 189 ТАХ-г шууд зардлаар бүртгэсэн байна. Тухайлбал:

Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай хуулийн 16.6-д “Орон сууцны байшингийн ашиглалтын хугацаанд дундын өмчлөлийн эд хөрөнгөд хамаарах дээвэр, цахилгаан шат зэрэгт их засвар хийх үед их хэмжээний хөрөнгө шаардагдах бол барилгын хяналтын байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн улсын болон орон нутгийн төсвөөс нэг удаа санхүүжүүлж болно” гэж заасныг үндэслэн 31,357.2 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 72 ТАХ-г шууд зардлаар бүртгэсэн байна. Хавсралт 7.

Дүгнэлт: Ашиглалтад хүлээн авсан барилга байгууламж, тохижилт, дэд бүтэц, тоног төхөөрөмж, тавилга хэрэгслийг 98.8 хувийг данс бүртгэлд бүрэн тусгасан байна.

АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ

Аудитаар илрүүлсэн зүйлс, аудитын дүнд үндэслэн дараах дүгнэлтүүдийг хийж байна. Үүнд:

1. Зураг төсөв, ажлын даалгавар, магадлалын дүгнэлттэй байх, хөрөнгө ашиглалттай холбоотой зардлын тооцоолол хийсэн байх зэрэг төсөвлөлтийн шаардлага хангаагүй ТАХ-г хэрэгжүүлэхээр баталсан байна.
2. Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулж гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахдаа тендерийн баримт бичигт тусгасан шаардлагуудыг баримтлаагүй байна.
3. Төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлд тавих захиалагчийн хяналтыг бүрэн хэрэгжүүлээгүйгээс хөрөнгө оруулалтын ажлууд чанарын болон ашиглалтын шаардлага хангаагүй байна.
4. 2024 онд батлагдсан 662 ТАХ-ний санхүүжилтэд 305,871.1 сая төгрөгийг олгосон байна.
5. ТАХ-ний гэрээнд заасан алдангийн хоногийг бүрэн тооцоогүй, урьдчилгаа төлбөрийг холбогдох журамд нийцүүлэн олгоогүй зөрчил гарсан байна.
6. Ашиглалтад хүлээн авсан тохижилт, дэд бүтэц, тоног төхөөрөмж, тавилга хэрэгслийг данс бүртгэлд тусгасан байна.

АУДИТЫН ЗӨВЛӨМЖ

Аудитын дүн, дүгнэлтэд үндэслэн дараах зөвлөмжийг өгч байна. Үүнд:

Дүүргүүдийн ИТХ болон ЗД нарт:

1. Төсвийн тухай хуульд заасан төсөвлөлтийн шаардлагыг бүрэн хангасан төсөл арга хэмжээг төлөвлөж, батлуулах;
2. Төсөл арга хэмжээний төлөвлөлт, худалдан авалт, гүйцэтгэлийн үе шатанд захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэхтэй холбоотой зөрчил давтан гарч буйг таслан зогсоох, хууль тогтоомжийг бүрэн хэрэгжүүлэх;

Дүүргүүдийн ЗДТГ болон Худалдан авах ажиллагааны албаны дарга нарт:

1. Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг боловсруулахдаа төсөвлөлтийн шаардлагыг бүрэн хангасан ТАХ-г төлөвлөх;
2. Тендерт оролцогчдоос ирүүлсэн баримт материалыг хууль тогтоомжийн хүрээнд үнэлэн тендерийн баримт бичгийг баримталж ажиллах, үнэлгээний хорооны гишүүдийн үүрэг, хариуцлагыг дээшлүүлэх, хууль тогтоомжийг мөрдлөг болгох;
3. Төсөл арга хэмжээг чанарын хувьд ашиглалтын шаардлага хангахуйц түвшинд гүйцэтгүүлэх, ажлын тоо хэмжээ дутуу болон чанаргүй хийсэн ажлуудыг гүйцэтгэгчдээр дахин хийлгүүлэх, зөрчлийг давтан гаргахгүй байх;
4. Төсөл арга хэмжээний санхүүжилтийг гүйцэтгэлд үндэслэн олгох, гэрээний алдангийн хоногийг бүрэн тооцох, урьдчилгаа төлбөрийг журамд нийцүүлэн олгох зэрэг зөрчлийг давтан гаргахгүй байх;
5. Аудитаар илэрсэн зөрчлийг арилгаж албан шаардлага зөвлөмж, төлбөрийн актын биелэлтийг тогтоосон хугацаанд эргэн мэдэгдэх, зөрчлийг давтан гаргахгүй байх талаар бодитой ажил хэрэгжүүлэх;

ХАВСРАЛТ

Хавсралт 1

Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлд нийцүүлээгүй ТАХ

(сая.төг)

№	Дүүргийн нэр	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Төсөл, арга хэмжээний ангилал	Шинэ, шилжих	Төсөвт өртөг	Хугацаа	
						Эхлэх	Дуусах
1	БЗД	Прокурорын газрын засварын ажил	Их засвар	Шинэ	327.2	2024	2025
2	БЗД	Татварын хэлтсийн засварын ажил	Их засвар	Шинэ	297.0	2024	2025
3	БЗД	Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн засварын ажил	Их засвар	Шинэ	150.0	2024	2025
4	БЗД	Барилгын засварын ажил	Их засвар	Шинэ	171.8	2024	2025
5	БЗД	Нийтийн зээмшлийн орон сууцны цахилгаан шат шинэчлэлтийн ажил (Баянзүрх дүүрэг, 6 дугаар хороо, 23 дугаар байр)	Их засвар	Шинэ	168.5	2024	2025
6	БЗД	Онцгой байдлын хэлтсийн гадна фасад засварын ажил	Их засвар	Шинэ	305.2	2024	2025
7	БЗД	Эрүүл мэндийн төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	998.9	2024	2025
8	БЗД	Онцгой байдлын хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	631.5	2024	2025
9	БЗД	Улсын бүртгэлийн хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	745.1	2024	2025
10	БЗД	Татварын хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	48.7	2024	2025
11	БЗД	Харьяа газар, хэлтэс, албадад шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	1,473.8	2024	2025
12	БЗД	Цагдаагийн газарт шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	1,328.0	2024	2025
13	БЗД	Албан бус насан туршийн боловсролын төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	38.0	2024	2025
14	БЗД	Замын цагдаагийн хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	379.2	2024	2025
15	БЗД	Баянзүрх Эко тохижилт, үйлчилгээ ОНӨААТҮГ, Олон Улсын эко цэцэрлэгт хүрээлэн ААТҮГ болон бусад хэрэгцээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	1,840.4	2024	2025
16	БЗД	Баянзүрх дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй эмнэлгүүдэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	925.1	2024	2025
17	БЗД	Баянзүрх дүүргийн хэмжээнд үерийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, нөхцөл байдлыг тодорхойлох зөвлөх үйлчилгээний ажил	Зураг төсөв, зөвлөх үйлчилгээ	Шинэ	200.0	2024	2025
18	БНД	Хүүхдийн зусланд ариун цэврийн байгууламж	Барилга байгууламж	Шинэ	250.0	2024	2024
19	БНД	4-р хорооны барилгын гадна фасад засвар, Иргэдэд үйлчлэх нэг цэгийн дотор засварын ажил	Их засвар	Шинэ	124.1	2024	2024
20	БНД	ОЭЦС-ийн 1-р байрны дээврийн засварын ажил	Их засвар	Шинэ	233.8	2024	2024
21	БНД	193 цэцэрлэгийн барилгын гадна дулаан, ус хангамжийн шугамын засварын ажил	Их засвар	Шинэ	140.4	2024	2024
22	БНД	Уурхайн нийтийн байрны барилгын гадна дулаан, ус хангамжийн шугамын засварын ажил	Их засвар	Шинэ	114.7	2024	2024
23	БНД	Баялаг хорооллын авто замын ажил	Авто зам, дэд бүтэц	Шинэ	810.5	2024	2024
24	БНД	ОЭЦС-ийн хичээлийн 2-р байрны дээврийн засварын ажил	Их засвар	Шинэ	116.6	2024	2024
25	БНД	3-р хороо Хилчин хэсгийн тохижилт	Тохижилт	Шинэ	457.0	2024	2024
26	БНД	Багануур-Ус ААТҮГ-т гэмтэл тодорхойлох багаж тоног төхөөрөмж худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	75.0	2024	2024
27	БНД	Дотоодын цэргийн тусгай салбарын албан хэрэгцээнд авто машин худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	80.0	2024	2024
28	БНД	Хүүхдийн зуслангийн гадна талбайн тоглоом худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	20.0	2024	2024
29	БНД	Киоск машин 2ш худалдан авах /УБХ, 3-р хороо/	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	13.0	2024	2024

30	БНД	Наадмын талбайн 250 кВт КТП тоног төхөөрөмж худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	50.0	2024	2024
31	БНД	Хүүхдийн зүслэнд хөгжим аппаратур худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	20.0	2024	2024
32	БНД	Нийтийн тээврийн автобусын зорчигч тоологч камер /4ш/, байршил илрүүлэгч CP8, тээврийн хэрэгсэл цэвэрлэх, ариутгах тоног төхөөрөмж худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	19.1	2024	2024
33	БНД	Тэрбум мод төслийн хүрээнд хашаажуулах хашааны материал худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	75.0	2024	2024
34	БНД	Теле камерын хяналтын дэд төвд шаардлагатай бараа материал худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	35.1	2024	2024
35	БНД	Лифт засварт шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	118.0	2024	2024
36	БНД	БТСХ-нд техник тоног төхөөрөмж худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	50.0	2024	2024
37	БНД	Төрийн байгууллагуудад компьютер тоног төхөөрөмж худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	142.0	2024	2024
38	БНД	Спорт хороонд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	200.0	2024	2024
39	БНД	БЦС-ийн хичээлийн 2-р байрны барилгын өргөтгөлийн зураг төсөв боловсруулах	Зураг төсөв, зөвлөх үйлчилгээ	Шинэ	143.4	2024	2024
40	БНД	УСБТ-н барилгын засварын зураг төсөв боловсруулах	Зураг төсөв, зөвлөх үйлчилгээ	Шинэ	90.0	2024	2024
41	БНД	ОБХ-ийн барилга байгууламжийн гадна болон дотор инженерийн шугам сүлжээг засварлах зураг төсөв боловсруулах	Зураг төсөв, зөвлөх үйлчилгээ	Шинэ	20.0	2024	2024
42	БНД	ХЦА-д спорт цогцолборын барилгын зураг төсөв боловсруулах	Зураг төсөв, зөвлөх үйлчилгээ	Шинэ	20.0	2024	2024
43	БНД	4,5 хорооны цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зураг төсөв боловсруулах	Зураг төсөв, зөвлөх үйлчилгээ	Шинэ	50.0	2024	2024
44	БНД	Спорт соёл амралтын цогцолборын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөлтийн зураг төсөв боловсруулах	Зураг төсөв, зөвлөх үйлчилгээ	Шинэ	70.0	2024	2024
45	БНД	Биеийн тамир спорт хорооны засварын зураг төсөв шинэчлэх	Зураг төсөв, зөвлөх үйлчилгээ	Шинэ	11.0	2024	2024
46	БНД	132 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын холболтын зураг төсөв боловсруулах	Зураг төсөв, зөвлөх үйлчилгээ	Шинэ	50.0	2024	2024
47	СХД	Гараашийн барилга худалдаж авах (Дэд бүтцийн хөгжлийн алба ОНӨААТҮГ)	Барилга байгууламж	Шинэ	1,384.0	2024	2024
48	СХД	Тоног төхөөрөмж (Дэд бүтцийн хөгжлийн алба ОНӨААТҮГ)	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	200.0	2024	2024
49	СХД	Барилгын 1 дүгээр давхрын үүдний хэсэг, хонгилын интерьерийн угсралтын ажил (Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх)	тохижилт	Шинэ	76.3	2024	2024
50	СХД	Спорт заалны засварын ажил (Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэс)	Их засвар	Шинэ	379.4	2024	2024
51	СХД	Дээврийн засвар (Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн байр)	Их засвар	Шинэ	157.4	2024	2024
52	СХД	Дээвэр, фасад засвар (Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн байр)	Их засвар	Шинэ	118.3	2024	2024
53	СХД	Тавилга, тоног төхөөрөмж (Татварын хэлтэс)	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	288.4	2024	2024
54	СХД	Гарааш барих (ТЦҮ ОНӨААТҮГ)	Барилга байгууламж	Шинэ	3,000.0	2024	2024
55	СХД	Татварын хэлтсийн байрны гадна бохирын ажил	Авто зам, дэд бүтэц	Шинэ	203.5	2024	2024
56	СХД	Амралт цогцолборын газарт гэр худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	70.0	2024	2024
57	СХД	Газар чөлөөлөлт	бусад	Шинэ	3,649.8	2024	2024
58	СХД	Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн Спорт заалны дээврийн засварын ажил	Их засвар	Шинэ	120.8	2024	2024
59	СХД	Материал худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	20.0	2024	2024
60	СХД	Мэдүүлэг авах өрөөний засвар	Их засвар	Шинэ	127.0	2024	2024
61	СХД	Зураг, төсөв боловсруулах зардал	Зураг төсөв, зөвлөх үйлчилгээ	Шинэ	1,406.0	2024	2024
62	ХУД	Яармаг худалдааны төвийн барилгыг төвийн шугам сүлжээнд холбох ажил (5 дугаар хороо)	Авто зам, дэд бүтэц	Шинэ	280.0	2024	2024

63	ХУД	72 дугаар цэцэрлэгийн хашаа (2 дугаар хороо)	Тохижилт	Шинэ	80.0	2024	2024
НИЙТ					25,188.2		

Хавсралт 2

ДЗД-ын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд нийцүүлээгүй ТАХ

(сая.төг)

№	Дүүргийн нэр	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Төсөл, арга хэмжээний ангилал	Шинэ, шилжих	Төсөвт өртөг	Хугацаа	
						Эхлэх	Дуусах
1	БЗД	Прокурорын газрын засварын ажил	Их засвар	Шинэ	327.18	2024	2025
2	БЗД	Татварын хэлтсийн засварын ажил	Их засвар	Шинэ	297.00	2024	2025
3	БЗД	Баянзүрх дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн засварын ажил	Их засвар	Шинэ	150.00	2024	2025
4	БЗД	Онцгой байдлын хэлтсийн гадна фасад засварын ажил	Их засвар	Шинэ	305.22	2024	2025
5	БЗД	Баянзүрх дүүргийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулиудад шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	990.00	2024	2025
6	БЗД	Төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургууль болон сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудад шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	1,145.94	2024	2025
7	БЗД	Төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулиудад шаардлагагай гал тогооны үндсэн ба туслах тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	594.59	2024	2025
8	БЗД	Эрүүл мэндийн төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	998.93	2024	2025
9	БЗД	Онцгой байдлын хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	631.49	2024	2025
10	БЗД	Улсын бүртгэлийн хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	745.14	2024	2025
11	БЗД	Татварын хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	48.73	2024	2025
12	БЗД	Баянзүрх дүүргийн харьяа газар, хэлтэс, албадад шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	1,473.81	2024	2025
13	БЗД	Цагдаагийн газарт шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	1,328.00	2024	2025
14	БЗД	Монгол тэмүүлэл сургуульд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	99.40	2024	2025
15	БЗД	Албан бус насан туршийн боловсролын төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	37.98	2024	2025
16	БЗД	Замын цагдаагийн хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	379.17	2024	2025
17	БЗД	Баянзүрх Эко тохижилт, үйлчилгээ ОНӨААТҮГ, Олон Улсын эко цэцэрлэгт хүрээлэн ААТҮГазруудад болон бусад хэрэгцээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	1,840.41	2024	2025
18	БЗД	Баянзүрх дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй эмнэлгүүдэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	925.15	2024	2025
19	БНД	Нийтийн тээвэрт дунд оврийн авто машин худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	140.00	2024	2024
20	БНД	Дотоодын цэргийн тусгай салбарын албан хэрэгцээнд авто машин худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	80.00	2024	2024
21	БНД	Теле камерын хяналтын дэд төвд шаардлагатай бараа материал худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	35.07	2024	2024
22	БНД	Спорт соёл амралтын цогцолборын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөлтийн зураг төсөв боловсруулах	Зураг төсөв, зөвлөх үйлчилгээ	Шинэ	70.00	2024	2024
23	СХД	Орон сууцны байрны лифт засвар, шинэчлэл	Их засвар	Шинэ	205.65	2024	2024
24	СХД	Орон сууцны байрны лифт шинэчлэл	Их засвар	Шинэ	560.00	2024	2024
25	СХД	Орон сууцны байрны лифт шинэчлэл	Их засвар	Шинэ	270.00	2024	2024
26	СХД	Гараашийн барилга худалдаж авах (Дэд бүтцийн хөгжлийн алба ОНӨААТҮГ)	Барилга байгууламж	Шинэ	1,384.00	2024	2024

27	СХД	Барилгын 1 дүгээр давхрын үүдний хэсэг, хонгилын интерьерийн угсралтын ажил (Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх)	тохижилт	Шинэ	76.34	2024	2024
28	СХД	Спорт заалны засварын ажил (Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэс)	Их засвар	Шинэ	379.38	2024	2024
29	СХД	Дээврийн засвар (Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн байр)	Их засвар	Шинэ	157.38	2024	2024
30	СХД	Дээвэр, фасад засвар (Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн байр)	Их засвар	Шинэ	118.31	2024	2024
31	СХД	Тавилга, тоног төхөөрөмж (Татварын хэлтэс)	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	288.40	2024	2024
32	СХД	Гарааш барих (ТЦҮ ОНӨААТҮГ)	Барилга байгууламж	Шинэ	3,000.00	2024	2024
33	СХД	Татварын хэлтсийн байрны гадна бохирын ажил	Авто зам, дэд бүтэц	Шинэ	203.52	2024	2024
34	СХД	Амралт цогцолборын газарт гэр худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	70.00	2024	2024
35	СХД	Газар чөлөөлөлт	бусад	Шинэ	3,649.80	2024	2024
36	СХД	Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн Спорт заалны дээврийн засварын ажил	Их засвар	Шинэ	120.77	2024	2024
37	СХД	Материал худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	Шинэ	19.96	2024	2024
38	СХД	Мэдүүлэг авах өрөөний засвар	Их засвар	Шинэ	127.00	2024	2024
39	СХД	Зураг, төсөв боловсруулах зардал	Зураг төсөв, зөвлөх үйлчилгээ	Шинэ	1,405.99	2024	2024
40	ХУД	Гал унтраах, аврах 14 дүгээр ангийн барилгын их засварын ажил	Их засвар	Шинэ	288.00	2024	2024
41	ХУД	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр засварын ажил	Их засвар	Шинэ	923.60	2024	2024
42	ХУД	Нийтийн зориулалттай орон сууцны цахилгаан засварын ажил	Их засвар	Шинэ	55.00	2024	2024
43	ХУД	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр засварын ажил (3, 15 дугаар хороо)	Их засвар	Шинэ	500.00	2024	2025
НИЙТ					26,446.29		

Хавсралт 3

Холбогдох зардлын тооцоолол хийгээгүй ТАХ

(сая.төг)

№	Дүүргийн нэр	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Төсөл, арга хэмжээний ангилал	Шинэ, шилжих	Төсөвт өртөг	Хугацаа	
						Эхлэх	Дуусах
1	БЗД	Жишиг хороо, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилгын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)	Барилга байгууламж	Шинэ	2,902.3	2024	2025
2	БЗД	64 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг 11 дүгээр хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	1,882.1	2024	2025
3	БГД	Цэцэрлэгийн барилга 200 ор (Баянгол дүүрэг, 28 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	4,867.0	2024	2024
4	БГД	Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах (Баянгол дүүрэг, 24 дүгээр хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	4,867.0	2024	2024
5	БГД	Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор (Баянгол дүүрэг, 22 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	6,500.0	2024	2024
6	БГД	Төвийн сууршлын бүсийн хөрсний бохирдол эко нойл барих ажил	Барилга байгууламж	Шинэ	1,010.0	2024	2024
7	БНД	Хүүхдийн зусланд ариун цэврийн байгууламж	Барилга байгууламж	Шинэ	250.0	2024	2024
8	НД	6 дугаар хороонд гүний худгийн барилга барих,	Барилга байгууламж	Шинэ	12.0	2024	2024
9	СБД	Дүүргийн нутаг дэвсгэрт цэцэрлэгт хүрээлэн, спорт цогцолборын барилга барих	Барилга байгууламж	Шинэ	18,762.5	2024	2024
10	СБД	2-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга	Барилга байгууламж	Шинэ	4,200.0	2024	2024
11	СБД	7-р хороо, Цэцэрлэгийн барилга	Барилга байгууламж	Шинэ	4,800.0	2024	2024
12	СБД	9-р хороо, Цэцэрлэгийн зориулалттай барилга худалдан авах	Барилга байгууламж	Шинэ	1,500.0	2024	2024
13	СБД	248-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга	Барилга байгууламж	Шинэ	4,881.1	2024	2024

14	СБД	Камерын хяналтын төвийн барилга, газар чөлөөлөлт, материаллаг бааз бэхжүүлэх	Барилга байгууламж	Шинэ	4,500.0	2024	2024
15	СБД	Цагдаагийн хэлтсийн хяналтын байр барих	Барилга байгууламж	Шинэ	400.0	2024	2024
16	СБД	1-р хороо, 16-р цэцэрлэгийн өргөтгөл /200 ор/	Барилга байгууламж	Шинэ	4,500.0	2024	2024
17	СБД	75-р цэцэрлэг өргөтгөл барилга	Барилга байгууламж	Шинэ	3,785.5	2024	2024
18	СБД	Дэвшил менежмент ОНӨААТҮГ-т гараашны барилга	Барилга байгууламж	Шинэ	1,700.0	2024	2024
19	СБД	Архивын барилга	Барилга байгууламж	Шинэ	1,500.0	2024	2024
20	СБД	Сүхбаатар дэвшил ОНӨААТҮГ-т гараашны барилга	Барилга байгууламж	Шинэ	1,800.0	2024	2024
21	СХД	Гүний худаг	Барилга байгууламж	Шинэ	80.0	2024	2024
22	СХД	Цэцэрлэгийн барилга худалдаж авах	Барилга байгууламж	Шинэ	1,200.0	2024	2024
23	СХД	Ус түгээх байр	Барилга байгууламж	Шинэ	138.3	2024	2024
24	СХД	Гараашны барилга худалдаж авах (Дэд бүтцийн хөгжлийн алба ОНӨААТҮГ)	Барилга байгууламж	Шинэ	1,384.0	2024	2024
25	СХД	Гарааш барих (ТЦҮ ОНӨААТҮГ)	Барилга байгууламж	Шинэ	3,000.0	2024	2024
26	ХУД	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилга (10 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	2,000.0	2024	2025
27	ХУД	Цэцэрлэгийн барилга (23 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	6,800.0	2024	2025
28	ХУД	7 дугаар сургуулийн өргөтгөлийн барилгыг буулгаж өргөтгөлийн барилга барих (16 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	11,000.0	2024	2025
29	ХУД	Нийтийн бие засах газрын барилга, тохижилтын ажил (9 дүгээр хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	250.0	2024	2024
30	ХУД	Хорооны байр худалдан авах (17 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	1,050.0	2024	2024
31	ХУД	Шинээр гүний худаг байгуулах ажил (13, 14 дүгээр хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	380.0	2024	2024
32	ХУД	Сургуулийн барилга барих (3 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	13,600.0	2024	2025
33	ХУД	Нэгдсэн эмнэлгийн гадна талбайн барилга, шугам сүлжээний буулгаж, эмнэлгийн нөөц эх үүсвэрийг зөөвөрлөн, зориулалтын барилга барин байрлуулж, холбох ажил	Барилга байгууламж	Шинэ	97.0	2024	2024
34	ХУД	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл 50 ор (9 дүгээр хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	2,500.0	2024	2025
35	ХУД	Цэцэрлэгийн барилга (20 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	4,000.0	2024	2025
36	ХУД	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн байр худалдан авах (24 дүгээр хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	970.0	2024	2024
37	ЧД	Дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн салбар ангийн барилга барих	Барилга байгууламж	Шинэ	4,900.0	2024	2024
Нийт					127,968.9		

Хавсралт 4

Төсөвлөлтийн шаардлага хангаагүй ТАХ

(сая.төг)

№	Дүүргийн нэр	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Төсөл, арга хэмжээний ангилал	Шинэ, шилжих	Төсөвт өртөг
1	БГД	Тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил (1 дүгээр хороо)	Тохижилт	Шинэ	150.0
2	БГД	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцанд шаардагдах засвар (2 дугаар хороо)	Их засвар	Шинэ	150.0
3	БГД	Тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил (3, 26 дугаар хороо)	Тохижилт	Шинэ	300.0
4	БГД	Тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил (4, 27 дугаар хороо)	Тохижилт	Шинэ	300.0
5	БГД	Тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил (6, 30 дугаар хороо)	Тохижилт	Шинэ	300.0
6	БГД	Гадна талбайн авто зогсоол шинэчлэх (27 дугаар хороо)	Тохижилт	Шинэ	180.0
7	БГД	Дээвэр засварын ажил (7, 31-р хороо)	Их засвар	Шинэ	150.0
8	БГД	Дээвэр засварын ажил (32 дугаар хороо)	Их засвар	Шинэ	150.0
9	БГД	Тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил (9 дүгээр хороо)	Тохижилт	Шинэ	150.0
10	БГД	Тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил (10 дугаар хороо)	Тохижилт	Шинэ	300.0
11	БГД	Баянгол дүүргийн 11 дүгээр хорооны цогцолбор байрны засвар	Их засвар	Шинэ	100.0
12	БГД	Дээвэр засварын ажил (5, 12, 34 дүгээр хороо)	Их засвар	Шинэ	420.0
13	БГД	Явган шат шинэчлэн засварлах ажил (13 дугаар хороо)	Их засвар	Шинэ	150.0

14	БГД	Тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил (14 дүгээр хороо)	Тохижилт	Шинэ	150.0
15	БГД	Хөрөнгө оруулалт, тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил (15 дугаар хороо)	Тохижилт	Шинэ	150.0
16	БГД	Жишиг гудамж байгуулах ажил (16 дугаар хороо)	Тохижилт	Шинэ	300.0
17	БГД	Тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил (17 дугаар хороо)	Тохижилт	Шинэ	150.0
18	БГД	Тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил (18 дугаар хороо)	Тохижилт	Шинэ	300.0
19	БГД	Тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил (19 дүгээр хороо)	Тохижилт	Шинэ	150.0
20	БГД	Тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил (20, 29 дүгээр хороо)	Тохижилт	Шинэ	300.0
21	БГД	Хог хаягдлын менежмент сайжруулах ажил (21, 22 дугаар хороо)	Тохижилт	Шинэ	450.0
22	БГД	Тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил (22 дугаар хороо)	Тохижилт	Шинэ	150.0
23	БГД	Тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил (23 дугаар хороо)	Тохижилт	Шинэ	150.0
24	БГД	Тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил (24 дүгээр хороо)	Тохижилт	Шинэ	150.0
25	БГД	Тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил (25 дугаар хороо)	Тохижилт	Шинэ	150.0
26	БГД	Баянгол дүүргийн татварын хэлтсийн барилгын засварын ажил	Их засвар	Шинэ	424.6
27	БГД	Баянгол дүүргийн "Хөдөлмөр халамж, үйлчилгээний хэлтэс"-ийн барилгын засварын ажил	Их засвар	Шинэ	156.6
28	БГД	"Хүүхэд залуучуудын соёлын ордон" ОНӨТҮГ-т засварын ажил	Их засвар	Шинэ	66.0
29	БГД	"Баянгол хүүхдийн зуслан" ОНӨТҮГ-ын гадна тохижилтын ажил	Тохижилт	Шинэ	100.0
30	БГД	Баянгол дүүргийн "Усан спорт сургалтын төв"-ийн барилгын дээвэр засварын ажил	Их засвар	Шинэ	100.0
31	БГД	Жижиг дунд үйлдвэрлэл дэмжих инкубатор төвийн орчны тохижилт	Тохижилт	Шинэ	30.0
32	БГД	Фасад засварын ажил Багц-1	Их засвар	Шинэ	1,275.0
33	БГД	Фасад засварын ажил Багц-2	Их засвар	Шинэ	1,836.0
34	БГД	Фасад засварын ажил Багц-3	Их засвар	Шинэ	2,054.0
35	БГД	Фасад засварын ажил Багц-4	Их засвар	Шинэ	2,295.0
36	БГД	Фасад засварын ажил Багц-5	Их засвар	Шинэ	2,040.0
37	БГД	Цэцэрлэгийн барилга 200 ор (Баянгол дүүрэг, 28 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	4,867.0
38	БГД	Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор (Баянгол дүүрэг, 22 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	6,500.0
39	БГД	Төвийн сууршлийн бүсийн хөрсний бохирдол эко нойл барих ажил	Барилга байгууламж	Шинэ	1,010.0
40	БГД	Хорооны цогцолбор байр орчмын тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил (Баянгол дүүрэг)	Тохижилт	Шинэ	200.0
41	БГД	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд цамхагт гэрэлтүүлэг суурилуулах ажил	Дэд бүтэц	Шинэ	300.0
42	БГД	Баянгол дүүргийн гэр хорооллын авто замын засварын ажил	Их засвар	Шинэ	500.0
43	БГД	Цагдаагийн I хэлтсийн барилгын засварын ажил	Их засвар	Шинэ	250.0
44	БГД	Нийтийн эзэмшлийн талбайд гэрэлтүүлэг суурилуулах ажил (Баянгол дүүрэг)	Тохижилт	Шинэ	117.0
45	БГД	Гарааш буулгасан талбайн тохижилтын ажил (Баянгол дүүрэг)	Тохижилт	Шинэ	1,860.0
46	БГД	Гарааш буулгасан талбайд түшиц хана, тохижилт (7 дугаар хороо)	Тохижилт	Шинэ	149.0
47	БГД	Боловсролын байгууллагуудад хашаа суурилуулах ажил (Ерөнхий боловсролын 78, 96, сэтгэмж цогцолбор сургууль, 88 дугаар цэцэрлэг)	Барилга байгууламж	Шинэ	140.0
48	БГД	Боловсролын байгууллагуудад шаардлагатай сантехникийн их засварын ажил	Дэд бүтэц	Шинэ	500.0
49	БГД	Боловсролын байгууллагуудад шаардлагатай цахилгааны их засварын ажил	Дэд бүтэц	Шинэ	500.0
50	ХУД	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилга (10 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	2,000.0
51	ХУД	Цэцэрлэгийн барилга (23 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	6,800.0
52	ХУД	7 дугаар сургуулийн өргөтгөлийн барилгыг буулгаж өргөтгөлийн барилга барих (16 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	11,000.0
53	ХУД	Хорооны байрны дотор засал, фасад засварын ажил (9 дүгээр хороо)	Их засвар	Шинэ	100.0
54	ХУД	Нийтийн бие засах газрын барилга, тохижилтын ажил (9 дүгээр хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	250.0
55	ХУД	Гал унтраах, аврах 14 дүгээр ангийн барилгын их засварын ажил (20 дугаар хороо)	Их засвар	Шинэ	288.0
56	ХУД	Хороодын байранд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан налуу шат хийх ажил	Их засвар	Шинэ	250.0
57	ХУД	Яармаг худалдааны төвийн барилгыг төвийн шугам сүлжээнд холбох ажил (5 дугаар хороо)	Дэд бүтэц	Шинэ	280.0
58	ХУД	26 дугаар сургуулийн гадна фасад засварын ажил (13 дугаар хороо)	Их засвар	Шинэ	322.0

59	ХУД	Гүний худгуудыг смарт ажиллагаатай болгох, засварлах ажил (12, 13 дугаар хороо)	Их засвар	Шинэ	150.0
60	ХУД	Шинээр гүний худаг байгуулах ажил (13, 14 дүгээр хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	380.0
61	ХУД	Сургуулийн барилга барих (3 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	13,600.0
62	ХУД	114 сургуулийн урлаг заалны засварын ажил (9 дүгээр хороо)	Их засвар	Шинэ	250.0
63	ХУД	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл 50 ор (9 дүгээр хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	2,500.0
64	ХУД	Цэцэрлэгийн барилга (20 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	4,000.0
65	ХУД	156 дугаар сургуулийн спорт заалны засварын ажил (14 дүгээр хороо)	Их засвар	Шинэ	185.8
66	ХУД	73 дугаар цэцэрлэгийн дээвэр засварын ажил (7 дугаар хороо)	Их засвар	Шинэ	65.0
67	ХУД	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр засварын ажил	Их засвар	Шинэ	923.6
68	ХУД	Нийтийн зориулалттай орон сууцны фасад засварын ажил	Их засвар	Шинэ	650.0
69	ХУД	Нийтийн зориулалттай орон сууцны цахилгаан засварын ажил	Их засвар	Шинэ	55.0
70	ХУД	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр засварын ажил (3, 15 дугаар хороо)	Их засвар	Шинэ	500.0
71	ХУД	Авто замын зорчих хэсгийн аюулгүй байдлын хүрээнд шинээр гэрэлтүүлэг хийх ажил (10, 12, 13 дугаар хороо)	Дэд бүтэц	Шинэ	1,480.0
72	ХУД	Авто замын зорчих хэсгийн аюулгүй байдлын хүрээнд шинээр гэрэлтүүлэг хийх ажил (14, 21 дүгээр хороо)	Дэд бүтэц	Шинэ	1,020.0
73	ХУД	Цахилгааны хүчдэл сайжруулах ажил (14 дүгээр хороо, Гавьжийн шанд)	Дэд бүтэц	Шинэ	700.0
74	ХУД	Цахилгааны хүчдэл сайжруулах ажил (10, 12, 14 дүгээр хороо)	Дэд бүтэц	Шинэ	750.0
75	ХУД	Баруун Сонголонгийн гудамжнаас Буянт-Ухаа 23 дугаар гудамж дагуу Центр хүртэлх авто зам (9 дүгээр хороо)	Авто зам	Шинэ	1,500.0
76	ХУД	Нисэхийн 342-р худгаас хойш хатуу хучилттай авто зам тавих (10 дугаар хороо)	Авто зам	Шинэ	450.0
77	ХУД	Тайнь 2 дугаар гудамжнаас Буянт-Ухаа 23 дугаар гудамж хүртэл авто зам (16 дугаар хороо)	Авто зам	Шинэ	1,870.0
78	ХУД	Мишээл экспогийн баруун талд орон сууц хороолол руу орох авто замын ажил (20 дугаар хороо)	Авто зам	Шинэ	450.0
79	ХУД	Тайнь 1 дүгээр гудамжны хатуу хучилттай авто замын ажил (25 дугаар хороо)	Авто зам	Шинэ	2,567.0
80	ХУД	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн орц гарц, зогсоолын ажил (8 дугаар хороо)	Авто зам	Шинэ	200.0
81	ХУД	Хороолол дундах авто зам засвар, шинэчлэлтийн ажил (1, 2 дугаар хороо)	Авто зам	Шинэ	900.0
82	ХУД	Хороолол дундах зам засвар, шинэчлэлтийн ажил /(15, 17 дугаар хороо)	Авто зам	Шинэ	700.0
83	ХУД	Хороолол дундах зам засвар, шинэчлэлтийн ажил /(19, 20 дугаар хороо)	Авто зам	Шинэ	1,500.0
84	ХУД	290 дүгээр цэцэрлэгийн урд талбайд авто зогсоол байгуулах ажил (21 дүгээр хороо)	Авто зам	Шинэ	1,000.0
85	ХУД	Туул ривер хотхон орчмын зам талбайн засварын ажил (24 дүгээр хороо)	Авто зам	Шинэ	650.0
86	ХУД	Яармаг дэнжийн хэсэгт автобусны буудал байгуулах (8 дугаар хороо)	Авто зам	Шинэ	300.0
87	ХУД	Явган зам, замын байгууламжийн ажил (24 дүгээр хороо)	Авто зам	Шинэ	250.0
88	ХУД	Нисэх тойргийг олон түвшинт уулзвар болгох нэгдүгээр үе шатны ажил	Авто зам	Шинэ	15,400.5
89	ХУД	26 дугаар сургуулиас хорооны байр хүртэл авто зам (13 дугаар хороо)	Авто зам	Шинэ	705.6
90	ХУД	Наадамчдын авто замаас хүүшийн ам хүртэлх авто зам (24 дүгээр хороо)	Авто зам	Шинэ	980.0
91	ХУД	Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн спорт талбай, зам талбайн тохижилтын ажил (21 дүгээр хороо)	Тохижилт	Шинэ	900.0
92	ХУД	Туул голын эрэг дагуух тохижилтын ажил (22 дугаар хороо)	Тохижилт	Шинэ	1,200.0
93	ХУД	Нисэхийн эцсийн авто зам дагуух тохижилтын ажил (16, 25 дугаар хороо)	Тохижилт	Шинэ	900.0
94	ХУД	Буянт-Ухаа 2 хотхон дотор тоглоомын талбай шинээр хийх (21 дүгээр хороо)	Тохижилт	Шинэ	240.0
95	ХУД	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон хуучин төр захиргааны байрыг буулгаж тохижилт хийх ажил (20 дугаар хороо)	Тохижилт	Шинэ	700.0
96	ХУД	130 дугаар сургууль болон 218 дугаар цэцэрлэгийн урд талд тохижилт хийх (15 дугаар хороо)	Тохижилт	Шинэ	480.0
97	ХУД	3х3 сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах, орчны тохижилтын ажил (12, 14 дүгээр хороо)	Тохижилт	Шинэ	300.0

98	ХУД	209 дүгээр цэцэрлэгийн гадна тохижилтын ажил (8 дугаар хороо)	Тохижилт	Шинэ	200.0
99	ХУД	65-р байрны тохижилт гадна талбайн тохижилтын ажил (15 дугаар хороо)	Тохижилт	Шинэ	75.0
100	ХУД	130-р сургуулийн баруун талд спорт талбай бүхий тохижилтын ажил (15 дугаар хороо)	Тохижилт	Шинэ	361.0
101	ХУД	7, 89 дугаар сургуулийн спорт талбайн засвар шинэчлэлт (16 дугаар хороо)	Тохижилт	Шинэ	300.0
102	ХУД	41 дүгээр байрны гадна талбайн тохижилтын ажил (25 дугаар хороо)	Тохижилт	Шинэ	200.0
103	ХУД	Автобусны буудлын засвар тохижилтын ажил (3, 6, 11 дүгээр хороо)	Тохижилт	Шинэ	530.0
104	ХУД	Нийтийн тээврийн буудлын засвар, тохижилтын ажил (13 дугаар хороо)	Тохижилт	Шинэ	250.0
105	ХУД	Дэлгэрэх хотхон, Энхийг сахиулах 50 айлын тоглоомын талбайн засвар шинэчлэлтийн ажил (3 дугаар хороо)	Тохижилт	Шинэ	160.0
106	ХУД	Хабитат хэсэгт тоглоомын талбай байгуулах байгуулах (12 дугаар хороо)	Тохижилт	Шинэ	200.0
107	ХУД	Явган зам талбайн тохижилтын ажил (5, 19, 23, 24 дүгээр хороо)	Тохижилт	Шинэ	400.0
108	ХУД	218 дугаар цэцэрлэгийн гадна тохижилтын ажил (15 дугаар хороо)	Тохижилт	Шинэ	150.0
109	ХУД	72 дугаар цэцэрлэгийн хашаа (2 дугаар хороо)	Тохижилт	Шинэ	80.0
110	ЧД	Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн газрын 2 дугаар хэлтсийн барилгын засвар үйлчилгээ	Их засвар	Шинэ	19.4
111	ЧД	Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хороонд хэрэгжих авто зам, зогсоолын барилгын ажил	Барилга байгууламж	Шинэ	152.9
112	ЧД	Ногоон байгууламж, тохижилт (52, 58 дугаар байр) 6 дугаар хороо	Тохижилт	Шинэ	186.3
113	ЧД	Ногоон байгууламж, тохижилт (49, 33а) 6 дугаар хороо	Тохижилт	Шинэ	263.1
114	ЧД	Дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсийн засварын ажил	Их засвар	Шинэ	19.0
115	ЧД	Дүүргийн хороодод "Ухаалаг хогийн сав" байршуулах ажил	Тохижилт	Шинэ	1,000.0
116	ЧД	Дүүргийн Нийтийн зориулалттай Орон сууцны фасад засвар 6 дугаар хороо	Их засвар	Шинэ	609.3
117	ЧД	Дүүргийн Нийтийн зориулалттай Орон сууцны дээвэр засвар 1, 2, 3, 4, 5, 6 дугаар хороо	Их засвар	Шинэ	467.7
118	ЧД	Дүүргийн 19 дүгээр хорооны Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилгын гадна цахилгааны шугам сүлжээний ажил	Дэд бүтэц	Шинэ	380.3
119	ЧД	Дүүргийн 19 дүгээр хороо Авто зам, зогсоол, зуслангийн авто зам дагуу автобусны буудлын явган зорчигчийн өргөтгөл тулц хананы барилгын ажил	Барилга байгууламж	Шинэ	150.2
120	ЧД	Баянбүрдийн тойргийн замын цагдаагийн постын засвар	Их засвар	Шинэ	50.0
121	ЧД	149 дүгээр сургуулийн урд талын авто зам, авто зогсоол, автобусны буудал	Авто зам	Шинэ	601.7
122	ЧД	"Ногоон бүс"-ийн камержуулалт, дэд бүтцийн ажил	Дэд бүтэц	Шинэ	300.0
123	НД	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс орж гарах гарц зам /Ачлал Налайх ӨЭМТ/	Барилга байгууламж	Шинэ	3.7
124	НД	64 дүгээр байрны дээвэр засвар	Их засвар	Шинэ	20.0
125	НД	Шинэ Налайх орон сууцны хорооллоос Налайх чиглэлийн төв авто зам хүртэлх 0,34 км авто замын ажил	Авто зам	Шинэ	300.0
126	НД	6 дугаар хороонд гүний худгийн барилга барих,	Тохижилт	Шинэ	12.0
127	НД	75 дугаар байрны дээврийг засварлах:	Их засвар	Шинэ	15.0
128	БНД	Нарийн хэсгийн үерийн хамгаалалтын сувагт ус гаргуур-4, гүүр-8, нийт 12 байршил	Барилга байгууламж	Шинэ	234.6
129	БНД	Хүүхдийн зусланд ариун цэврийн байгууламж	Их засвар	Шинэ	250.0
130	БНД	4-р хорооны барилгын гадна фасад засвар, Иргэдэд үйлчлэх нэг цэгийн дотор засварын ажил	Их засвар	Шинэ	124.1
131	БНД	Багануур дүүргийн 193 цэцэрлэгийн барилгын гадна дулаан, ус хангамжийн шугамын засварын ажил	Дэд бүтэц	Шинэ	140.4
132	БНД	Багануур дүүргийн Уурхайн нийтийн байрны барилгын гадна дулаан, ус хангамжийн шугамын засварын ажил	Дэд бүтэц	Шинэ	114.7
133	БНД	Авто замын нөхөөс хийх	Их засвар	Шинэ	85.0
134	БНД	Байдлаг хэсгийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт	Тохижилт	Шинэ	769.3
135	БНД	3-р хороо Хилчин хэсгийн тохижилт	Тохижилт	Шинэ	457.0
136	СХД	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил	Тохижилт	Шинэ	100.0
137	СХД	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил	Тохижилт	Шинэ	100.0
138	СХД	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил	Тохижилт	Шинэ	80.0
139	СХД	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил	Тохижилт	Шинэ	100.0
140	СХД	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил	Тохижилт	Шинэ	100.0
141	СХД	151 дүгээр сургуулийн урд талд хийх авто зогсоолын нэмэлт ажил	Авто зам	Шинэ	170.5
142	СХД	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил	Тохижилт	Шинэ	100.0
143	СХД	Автомашинь зогсоол	Авто зам	Шинэ	110.0
144	СХД	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил	Тохижилт	Шинэ	50.0
145	СХД	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил	Тохижилт	Шинэ	150.0
146	СХД	Байрны фасад засвар	Их засвар	Шинэ	1,323.3

147	СХД	Гэрэлтүүлэг	Дэд бүтэц	Шинэ	100.0
148	СХД	Гэрэлтүүлэг	Дэд бүтэц	Шинэ	150.0
149	СХД	Инженерийн шугамд холбох ажил	Дэд бүтэц	Шинэ	2,900.0
150	СХД	Гэрэлтүүлэг	Дэд бүтэц	Шинэ	61.2
151	СХД	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил	Тохижилт	Шинэ	100.0
152	СХД	Орон сууцны байрны дээвэр засвар	Их засвар	Шинэ	30.0
153	СХД	Явган хүний зам шинээр хийх	Тохижилт	Шинэ	200.0
154	СХД	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил	Тохижилт	Шинэ	100.0
155	СХД	Цахилгаан хангамжийн ажил	Дэд бүтэц	Шинэ	266.7
156	СХД	Гэрэлтүүлэг	Дэд бүтэц	Шинэ	250.0
157	СХД	Бөөр булаг орчмын орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалах хашаа хийх	Тохижилт	Шинэ	112.2
158	СХД	Хүчдэл сайжруулах ажил	Дэд бүтэц	Шинэ	243.5
159	СХД	Гэрэлтүүлэг	Дэд бүтэц	Шинэ	200.0
160	СХД	Цамхаг гэрэлтүүлэг	Дэд бүтэц	Шинэ	150.0
161	СХД	Автобусны буудал шинээр байгуулах ажлын нэмэлт /10 байршилд/	Барилга байгууламж	Шинэ	420.0
162	СХД	Гарааш барих (ТЦҮ ОНӨААТҮГ)	Барилга байгууламж	Шинэ	3,000.0
163	СХД	Татварын хэлтсийн байрны гадна бохирын ажил	Барилга байгууламж	Шинэ	203.5
164	СХД	Автобусны буудал шинээр байгуулах ажил /5 байршилд/	Барилга байгууламж	Шинэ	525.0
165	СХД	Явган хүний зам шинээр хийх	Тохижилт	Шинэ	155.4
166	СХД	Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн Спорт заалны дээврийн засварын ажил	Их засвар	Шинэ	120.8
167	СХД	Мэдүүлэг авах өрөөний засвар	Их засвар	Шинэ	127.0
168	СБД	2-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга	Барилга байгууламж	Шинэ	4,200.0
169	СБД	7-р хороо, Цэцэрлэгийн барилга	Барилга байгууламж	Шинэ	4,800.0
170	СБД	Камерын хяналтын төвийн барилга, газар чөлөөлөлт, материаллаг бааз бэхжүүлэх	Барилга байгууламж	Шинэ	4,500.0
171	СБД	Цагдаагийн хэлтсийн хяналтын байр барих	Барилга байгууламж	Шинэ	400.0
172	СБД	Дүүргийн Нэгдсэн эмнэлгийн мэс заслын хэсгийг вакуум мэс заслын өрөө болгох засвар	Их засвар	Шинэ	3,900.0
173	СБД	2-р хороо, Усны 6/3-р байрны дээвэр засвар	Их засвар	Шинэ	94.7
174	СБД	10-р хороо, 436-р байрны дээвэр засвар	Их засвар	Шинэ	71.5
175	СБД	14-р хороо, Өрхийн эмнэлгийн барилгыг дулааны шугамд холбох	Их засвар	Шинэ	128.1
176	СБД	1-р хороо, 16-р цэцэрлэгийн өргөтгөл /200 ор/	Барилга байгууламж	Шинэ	4,500.0
177	СБД	Дэвшил менежмент ОНӨААТҮГ-т гараашны барилга	Барилга байгууламж	Шинэ	1,700.0
178	СБД	Архивын барилга	Барилга байгууламж	Шинэ	1,500.0
179	СБД	3-р хороо 10-р байрны фасад засвар	Их засвар	Шинэ	265.9
180	СБД	4-р хороо 53А, 53Б байрны дээвэр	Их засвар	Шинэ	240.0
181	СБД	7-р хороо, 10В байрны дээвэр засвар	Их засвар	Шинэ	55.1
182	СБД	9-р хороо, 60-р байрны гадна фасад засвар	Их засвар	Шинэ	482.5
183	СБД	9-р хороо, 62-р байрны гадна фасад засвар	Их засвар	Шинэ	883.5
184	СБД	9-р хороо, 78-р байрны гадна фасад засвар	Их засвар	Шинэ	418.5
185	СБД	1,2-р хороонд авто зогсоол, тохижилт	Тохижилт	Шинэ	570.0
186	СБД	149-р цэцэрлэгийн гадна талбайн тохижилт	Тохижилт	Шинэ	370.0
187	СБД	11-р хороонд авто зогсоол, тохижилт	Тохижилт	Шинэ	350.0
188	СБД	16-р хороо, Хайрга, дайрган зам тавих	Авто зам	Шинэ	700.0
189	БЗД	3 км авто замын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 20, 33 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	4,246.1
190	БЗД	2 км авто замын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	2,960.7
191	БЗД	0.5 км авто замын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 19, 21 дүгээр хороо, цагаан даваа)	Барилга байгууламж	Шинэ	1,060.2
192	БЗД	0.37 км авто замын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 27 дугаар хороо, дарь эхийн хажуу)	Барилга байгууламж	Шинэ	764.6
193	БЗД	0.9 км авто зам, зогсоолын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 11 дүгээр хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	1,663.9
194	БЗД	0.04 км авто замын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 28 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	82.9
195	БЗД	Түр гүүрэн байгууламжийн ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 13,42 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	1,050.0
196	БЗД	0.84 км авто замын (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 9 дүгээр хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	1,955.0
197	БЗД	2.5 км авто замын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 33 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	4,053.3

198	БЗД	Авто зам засвар, шинэчлэлтийн ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 8, 38 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	974.9
199	БЗД	Авто зам засвар, шинэчлэлтийн болон тохижилтын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	2,279.5
200	БЗД	Гэрэлтүүлгийн ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 11, 21 дүгээр хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	2,447.5
201	БЗД	Гэрэлтүүлгийн ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 21 дүгээр хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	2,674.9
202	БЗД	Гэрэлтүүлгийн ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 2, 5, 6, 22, 27, 29, 30, 31 дүгээр хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	2,159.2
203	БЗД	Гэрэлтүүлгийн ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 8, 9, 10, 12, 17, 19, 28, 32, 34, 35, 37 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	2,000.0
204	БЗД	Тохижилтын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 1, 3, 7, 41 дүгээр хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	439.1
205	БЗД	Тохижилтын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 6, 15, 16, 18 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	463.9
206	БЗД	Тохижилтын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 41 дүгээр хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	248.9
207	БЗД	Тохижилтын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 28 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	941.9
208	БЗД	Тохижилтын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 7 дугаар хороо, 30, 31 дүгээр байр)	Барилга байгууламж	Шинэ	304.7
209	БЗД	Тохижилтын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 8, 10 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	238.0
210	БЗД	Монгол кино урлагийн гудамж тохижилтын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 5, 41 дүгээр хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	1,990.8
211	БЗД	Тохижилтын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 8 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	2,196.4
212	БЗД	Тохижилтын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 27 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	1,750.0
213	БЗД	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд төрийн үйлчилгээг саадгүй хүргэх зорилгоор хэрэгжүүлэх хороодын байрны засварын ажил	Барилга байгууламж	Шинэ	728.2
214	БЗД	"Бидний гудамж" тохижилтын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)	Барилга байгууламж	Шинэ	599.1
215	БЗД	Тохижилтын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 40 дүгээр хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	150.3
216	БЗД	Тохижилтын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 2 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	215.4
217	БЗД	Автобусны буудлын тохижилтын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 10 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	204.0
218	БЗД	Автобусны буудлын тохижилтын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 31 дүгээр хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	131.6
219	БЗД	Дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй гүний болон төвлөрсөн шугамд холбогдсон цэвэр усны худгуудад ухаалаг систем нэвтрүүлэх ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)	Барилга байгууламж	Шинэ	263.7
220	БЗД	Жишиг хороо, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилгын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)	Барилга байгууламж	Шинэ	2,902.3
221	БЗД	Ус зайлуулах шугам сүлжээний ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг 34 дүгээр хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	243.1
222	БЗД	Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар цэцэрлэгийн тохижилтын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 12 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	82.3
223	БЗД	Дээвэр засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 1, 3, 4, 12 дугаар хороо)	Их засвар	Шинэ	420.9
224	БЗД	Дээвэр засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3, 7, 11, 15, 30 дугаар хороо)	Их засвар	Шинэ	569.9
225	БЗД	Дээвэр засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 6, 18 дугаар хороо)	Их засвар	Шинэ	695.9
226	БЗД	Дээвэр засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 6, 15, 42, 43 дугаар хороо)	Их засвар	Шинэ	940.9
227	БЗД	84 дүгээр сургуулийн засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 18 дугаар хороо)	Их засвар	Шинэ	164.1
228	БЗД	Прокурорын газрын засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)	Их засвар	Шинэ	327.2
229	БЗД	Баянзүрх дүүргийн Татварын хэлтсийн засварын ажил	Их засвар	Шинэ	297.0
230	БЗД	Баянзүрх дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)	Их засвар	Шинэ	150.0
231	БЗД	Барилгын засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)	Их засвар	Шинэ	171.8
232	БЗД	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны цахилгаан шат шинэчлэлтийн ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 6 дугаар хороо, 23 дугаар байр)	Их засвар	Шинэ	168.5
233	БЗД	Гадна фасад засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 1 дүгээр хороо)	Их засвар	Шинэ	415.8
234	БЗД	Гадна фасад засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 15, 18 дугаар хороо)	Их засвар	Шинэ	1,028.7

235	БЗД	Онцгой байдлын хэлтсийн гадна фасад засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)	Их засвар	Шинэ	305.2
236	БЗД	Гадна фасад засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 16, 40 дүгээр хороо)	Их засвар	Шинэ	916.8
237	БЗД	Гадна фасад засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 19 д үгээр хороо)	Их засвар	Шинэ	65.0
НИЙТ					217,927.5

Хавсралт 5

ХАА-ны хэрэгжээгүй ТАХ

(сая.төг)

№	Дүүр	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Төсөвт өртөг	Тайлбар
1	БГД	Бүтээн байгуулалтын ажлын зураг төсөв боловсруулах	500.0	Ажлын даалгавар, тоо хэмжээ ирүүлээгүй
2	БГД	Хог тээврийн тусгай зориулалтын техник хэрэгсэл худалдан авах	4,000.0	Техникийн тодорхойлолт ирээгүй
3	БГД	Зам талбайн тусгай зориулалтын техник хэрэгсэл худалдан авах	1,000.0	Техникийн тодорхойлолт ирээгүй
4	БГД	Гэмт хэргээс урьдчилсан сэргийлэх зөвлөлийн албан хэрэгцээнд автомашин	165.0	Техникийн тодорхойлолт ирээгүй
5	БГД	Боловсролын байгууллагад зураг төсөв боловсруулах ажил	200.0	Ажлын даалгавар, тоо хэмжээ ирүүлээгүй
6	БНД	Киоск машин 2ш худалдан авах /УБХ, 3-р хороо/	13.0	Техникийн тодорхойлолт ирээгүй
7	БНД	1, 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт дэд өртөөнүүдийн зураг төсөв боловсруулах	200.0	Ажлын даалгавар, тоо хэмжээ ирүүлээгүй
8	БХД	Хороо хоорондын авто замын засварын ажлын зураг төсөв	0.5	Ажлын даалгавар, тоо хэмжээ ирүүлээгүй
9	НД	Шинэ Налайх брон сууцны хорооллоос Налайх чиглэлийн төв авто зам хүртэлх 0,34 км авто замын ажил	300.0	Ажлын даалгавар, тоо хэмжээ ирүүлээгүй
10	ХУД	Наадамчдын авто замаас Хүүшийн ам хүртэлх авто зам (24 дүгээр хороо)	980.0	Ажлын даалгавар, тоо хэмжээ ирүүлээгүй
11	ХУД	Зураг төсөв, магадалшгүй ажил	200.0	Ажлын даалгавар, тоо хэмжээ ирүүлээгүй
12	ХУД	Биокомбинат орчмын үерийн далан, байгууламжийн зураг төсөв (12 дугаар хороо)	150.0	Ажлын даалгавар, тоо хэмжээ ирүүлээгүй
13	ХУД	Спорт хорооны хажууд Бөхийн заалны зураг, төсөв (20 дугаар хороо)	90.0	Ажлын даалгавар, тоо хэмжээ ирүүлээгүй
14	ХУД	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон Соёлын ордны барилгыг буулгаж барих зураг төсөв	250.0	Ажлын даалгавар, тоо хэмжээ ирүүлээгүй
15	СБД	Дүүргийн нутаг дэвсгэрт цэцэрлэгт хүрээлэн, спорт цогцолборын барилга барих	18,762.5	Ажлын даалгавар, тоо хэмжээ ирүүлээгүй
16	СБД	7-р хороо, Цэцэрлэгийн барилга	4,800.0	Ажлын даалгавар, тоо хэмжээ ирүүлээгүй
17	СБД	7-р хорооны ӨЭМТ, цагдаа, хорооны ажлын албаны нэг цэгийн үйлчилгээний барилгын нэмэлт санхүүжилт	802.5	Ажлын даалгавар, тоо хэмжээ ирүүлээгүй
18	СБД	Архивын барилга	1,500.0	Ажлын даалгавар, тоо хэмжээ ирүүлээгүй
19	СБД	149-р цэцэрлэгийн гадна талбайн тохижилт	370.0	Ажлын даалгавар, тоо хэмжээ ирүүлээгүй
20	СБД	11-р хороонд авто зогсоол, тохижилт	350.0	Ажлын даалгавар, тоо хэмжээ ирүүлээгүй
21	ЧД	Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хороонд хэрэгжих авто зам, зогсоолын барилгын ажил	152.9	Ажлын даалгавар, тоо хэмжээ ирүүлээгүй
22	ЧД	Дүүргийн 19 дүгээр хорооны Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилгын гадна цахилгааны шугам сүлжээний ажил	380.3	Ажлын даалгавар, тоо хэмжээ ирүүлээгүй
23	ЧД	Дүүргийн 19 дүгээр хороо Авто зам, зогсоол, зуслангийн авто зам дагуу автобусны буудлын явган зорчигчийн өргөтгөл тулц хананы барилгын ажил	150.2	Ажлын даалгавар, тоо хэмжээ ирүүлээгүй
24	ЧД	“Ногоон бүс”-ийн камержуулалт, дэд бүтцийн ажил Багц2	98.8	Ажлын даалгавар, тоо хэмжээ ирүүлээгүй
25	ЧД	Нийтлэг үйлчилгээний газрын шуурхай тусламжийн үед авах арга хэмжээ	209.0	Ажлын даалгавар, тоо хэмжээ ирүүлээгүй
26	ЧД	Дүүргийн 14,18 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт хийгдэх 500м автозамын ажлын зураг	40.0	Ажлын даалгавар, тоо хэмжээ ирүүлээгүй
27	ЧД	Дүүргийн 13, 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт хийгдэх 250м автозам, гүүрний ажлын зураг	55.0	Ажлын даалгавар, тоо хэмжээ ирүүлээгүй
28	ЧД	Дүүргийн 10 дугаар хороо тохижилтын ажлын зураг	3.6	Ажлын даалгавар, тоо хэмжээ ирүүлээгүй
29	ЧД	Дүүргийн Дээд салхитын 10 дугаар гудамжны авто замын ажлын зураг	8.5	Ажлын даалгавар, тоо хэмжээ ирүүлээгүй
30	ЧД	Дүүргийн Согоотын 25, 5 дугаар гудамж хооронд далангийн тохижилтын ажлын зураг төсөв	19.0	Ажлын даалгавар, тоо хэмжээ ирүүлээгүй

31	ЧД	Дүүргийн 21 дүгээр хороо Булгийн 19 дүгээр гудамжны авто замын зураг төсөв	28.0	Ажлын даалгавар, тоо хэмжээ ирүүлээгүй
32	ЧД	Дүүргийн бүтээн байгуулалтын ажлын зураг төсөв	200.0	Ажлын даалгавар, тоо хэмжээ ирүүлээгүй
33	СХД	Ус түгээх байр (нэмэлт санхүүжилт)	58.3	Ажлын даалгавар, тоо хэмжээ ирүүлээгүй
34	СХД	Орон сууцны байрны лифт засвар, шинэчлэл	205.6	Ажлын даалгавар, тоо хэмжээ ирүүлээгүй
35	СХД	Ус түгээх байр (нэмэлт санхүүжилт)	31.3	Ажлын даалгавар, тоо хэмжээ ирүүлээгүй
36	СХД	Усан сан барих ажил, нэмэлт санхүүжилт	58.3	Ажлын даалгавар, тоо хэмжээ ирүүлээгүй
37	СХД	Гараашийн барилга худалдаж авах (Дэд бүтцийн хөгжлийн алба ОНӨААТҮГ)	1,384.0	Ажлын даалгавар, тоо хэмжээ ирүүлээгүй
38	СХД	Барилгын 1 дүгээр давхрын үүдний хэсэг, хонгилын интерьерийн угсралтын ажил (Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх)	76.3	Ажлын даалгавар, тоо хэмжээ ирүүлээгүй
39	СХД	Автобусны буудал шинээр байгуулах ажлын нэмэлт /10 байршилд/	420.0	Ажлын даалгавар, тоо хэмжээ ирүүлээгүй
40	СХД	Татварын хэлтсийн байрны гадна бохирын ажил	203.5	Ажлын даалгавар, тоо хэмжээ ирүүлээгүй
41	СХД	Цамхаг гэрэлтүүлэг	150.0	Ажлын даалгавар, тоо хэмжээ ирүүлээгүй
42	СХД	Зураг, төсөв боловсруулах зардал	1,406.0	Ажлын даалгавар, тоо хэмжээ ирүүлээгүй
НИЙТ			39,972.2	

Хавсралт 6

ТАХ-г хэрэгжүүлэх хугацаанд тэнцүү хуваарилаагүй ТАХ

(сая.төг)

№	Дүүрэг	Төсөл арга хэмжээний нэр	Ангилал	Шинэ Шилжих	Хэрэгжих хугацаа	Төсөвт өртөг	2024 онд санхүүжих дүн	Хувь
1	БГД	Цэцэрлэгийн барилга 200 ор (Баянгол дүүрэг, 28 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	2024- 2025	4,867.0	200.0	3.0
2	БГД	Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор (Баянгол дүүрэг, 22 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	2024- 2025	6,500.0	2,600.0	40.0
3	БЗД	3 км авто замын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 20, 33 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	2024-2025	4,246.1	1,561.4	36.8
4	БЗД	Тохижилтын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 1, 3, 7, 41 дүгээр хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	2024-2025	439.1	150.0	34.2
5	БЗД	Монгол кино урлагийн гудамж тохижилтын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 5, 41 дүгээр хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	2024-2025	1,990.8	700.0	35.2
6	БЗД	Тохижилтын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 27 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	2024-2025	1,750.0	700.0	40.0
7	БЗД	Жишиг хороо, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилгын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)	Барилга байгууламж	Шинэ	2024-2025	2,902.3	50.0	1.7
8	БЗД	64 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг 11 дүгээр хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	2024-2025	1,882.1	900.0	47.8
9	БЗД	"Олон улсын эко цэцэрлэгт хүрээлэн (Ай Жи Эм)"-ийн цахилгаан хангамжийн ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 28 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шилжих	2023-2024	940.3	188.1	20.0
10	БЗД	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төвийн барилга, спорт заал, тохижилтын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)	Барилга байгууламж	Шилжих	2023-2025	2,752.1	200.0	7.3
11	БЗД	1.78 км авто замын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 23 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шилжих	2023-2025	2,568.8	518.9	20.2

12	БЗД	1.3 км авто замын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 30, 31 дүгээр хороо)	Барилга байгууламж	Шилжих	2023-2025	1,987.4	600.0	30.2
13	БНД	Баялаг хорооллын авто замын ажил	Их засвар	Шинэ	2024-2025	810.5	200.0	24.7
14	БНД	2-р хорооны цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын ажил	Тохижилт	Шинэ	2024-2025	1,264.2	200.0	15.8
15	СХД	Автозам шинээр байгуулах ажил	Авто зам, дэд бүтэц	Шинэ	2024- 2025	2,050.1	638.8	31.2
16	ХУД	Цэцэрлэгийн барилга (23 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	2024- 2025	6,800.0	3,000.0	44.1
17	ХУД	7 дугаар сургуулийн өргөтгөлийн барилгыг буулгаж өргөтгөлийн барилга барих (16 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	2024- 2025	11,000.0	4,600.0	41.8
18	ХУД	Сургуулийн барилга барих (3 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	2024- 2025	13,600.0	3,600.0	26.5
19	ХУД	Цэцэрлэгийн барилга (20 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шинэ	2024- 2025	4,000.0	1,300.0	32.5
20	ХУД	Нисэх тойргийг олон түвшинт уулзвар болгох нэгдүгээр үе шатны ажил	Авто зам, дэд бүтэц	Шинэ	2024- 2025	15,400.5	7,500.0	48.7
21	ХУД	Наадамчдын авто замаас Хүүшийн ам хүртэлх авто зам (24 дүгээр хороо)	Авто зам, дэд бүтэц	Шинэ	2024- 2025	980.0	320.0	32.7
22	ХУД	Нисэхийн уулзварыг олон түвшинт уулзвар болгох ажлын гэрэлтүүлэг, тохижилт, бусад ажил	Авто зам, дэд бүтэц	Шинэ	2024- 2025	733.2	345.0	47.1
23	ХУД	Туул голын эрэг дагуух тохижилтын ажил (22 дугаар хороо)	тохижилт	Шинэ	2024	1,200.0	200.0	16.7
24	ХУД	Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор (4 дүгээр хороо)	Барилга байгууламж	Шилжих	2021-2024	3,168.7	332.4	10.5
25	ХУД	Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор (15 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шилжих	2021-2024	3,946.5	462.4	11.7
26	ХУД	Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор (16 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шилжих	2021-2024	3,438.2	435.7	12.7
27	ХУД	Хороо, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн цогцолбор барилга (15 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шилжих	2021-2024	3,377.8	1,023.4	30.3
28	ХУД	Хорооны цогцолбор барилга (16 дугаар хороо)	Барилга байгууламж	Шилжих	2022-2024	2,000.0	198.5	9.9
29	ХУД	Хайрга, дайрга олборлолт, тээвэрлэлтийг хянаж, зохицуулах цэгүүдийн камержуулалт (10, 12, 13, 14, 21, 25 дугаар хороо)	Авто зам, дэд бүтэц	Шилжих	2022-2024	498.1	98.3	19.7
30	ХУД	Борооны ус зайлуулах шугам сүлжээний ажил (16 дугаар хороо)	Авто зам, дэд бүтэц	Шилжих	2023-2024	672.9	192.4	28.6
31	ХУД	Камерын хяналтын нэгдсэн төв, камержуулалтын ажил	Авто зам, дэд бүтэц	Шилжих	2023-2024	1,000.0	100.0	10.0
32	ЧД	Дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн салбар ангийн барилга барих	Барилга байгууламж	Шинэ	2024	4,900.0	2,000.0	40.8
33	ЧД	Хорооны цогцолбор барилга (21 дүгээр хороо)	Барилга байгууламж	Шилжих	2022-2024	3,450.0	600.0	17.4
Нийт						117,116.7	35,715.1	

